




ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА
ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД м. КИЄВА»
КП «ДБШТС м. Києва»

вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ, 01014, тел. (044)284-77-41, код ЄДРПОУ 05445267



Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заперечення на проєкт
аудиторського висновку
від 06.12.2021 №070-3-1-05/2029

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі – Дирекція) у відповідь на проєкт аудиторського висновку планового внутрішнього аудиту, проведеного з 16.12.2020 по 30.11.2021 за період 2018-2020 років на підставі п. 4 розділу II «пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків) Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту (зі змінами) на 2020 рік, виконавчого органу Київської міської (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого Київським міським головою В. Кличком, доручення Київського міського голови від 08.07.2021 та Порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю розпорядниками бюджетних коштів підзвітними та підконтрольними виконавчому органу Київської міської ради (КМДА), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.08.2007 №1042» за результатами проведеного планового аудиту комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» щодо оцінки діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів за період 2018-2020 роки надає наступні заперечення, обґрунтування та пояснення.

Заперечення на аудиторську знахідку №1

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі нафти і дистилатів (бензин марки А-95-Євро5-Е5)(UA-2018-01-03-000816-а)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

В додаток до заперечення та пояснення щодо правомірності заключення договору від 05.02.2018 №05/02-18/2 з ТОВ «СКАЙСІ-1» та збільшення договірної ціни за одиницю товару на паливо протягом терміну дії договору та факт забезпечення максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час закупівлі палива та здійснення закупівлі бензину за цінами, що не перевищують середньоринкові, додаємо копію довідки ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 29.11.2021 №12/275 щодо рівня цін на бензин А-95 Євро за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку м. Києва. Таким чином, довідка підтверджує збільшення договірної ціни за одиницю товару на паливо протягом терміну дії зазначеного договору здійснено в межах середніх цін на ринку м. Києва.

Заперечення на аудиторську знахідку №2

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі нафти і дистилатів (бензин марки А-95-Євро5-Е5) (UA-2019-01-10-000581-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

В додаток до заперечення та пояснення щодо правомірності збільшення договірної ціни за одиницю товару на паливо відповідно до укладеного договору від 26.02.2019 №26/02-19 з ТОВ «ПРАЙД ОЙЛ ЛТД» та факт забезпечення максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час закупівлі палива та здійснення закупівлі бензину за цінами, що не перевищують середньоринкові, додаємо копію довідки ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 29.11.2021 №12/275 щодо рівня цін на бензин А-95 Євро за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку м. Києва. Таким чином, довідка підтверджує збільшення договірної ціни за одиницю товару на паливо протягом терміну дії зазначеного договору здійснено в межах середніх цін на ринку м. Києва.

Заперечення на аудиторську знахідку №3

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі нафти і дистилатів (бензин марки А-95-Євро5-Е5) (UA-2019-07-04-000304-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

В додаток до заперечення та пояснення щодо правомірності збільшення договірної ціни за одиницю товару на паливо відповідно до укладеного договору від 15.08.2019 №15/08-19 з ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» та факт забезпечення максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час закупівлі палива та здійснення закупівлі бензину за цінами, що не перевищують середньоринкові, додаємо копію довідки ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 29.11.2021 №12/275 щодо рівня цін на бензин А-95 Євро за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку м. Києва. Таким чином, довідка підтверджує збільшення договірної ціни за одиницю товару на паливо протягом терміну дії зазначеного договору здійснено в межах середніх цін на ринку м. Києва.

Заперечення на аудиторську знахідку №4

Процедура 09130000-9 Нафта і дистилати (бензин марки А-95-Євро5-Е5) без використання електронної системи закупівель (ua-2019-06-26-001116-а)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Звіт про укладені договори та договір №26/06/1 від 26.06.2019 оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу 26 червня 2019 року, що повністю відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі»(в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент оприлюднення звіту про укладені договори).

Заперечення на аудиторську знахідку №5

Процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів) (ua-2018-015-000115-с) (ua-2018-10-10-000870-с) (ua-2019-01-23-002242-б) (ua-2019-11-05-000709-а) (ua-2020-02-07-000880-б)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Використання комунального майна, в т. ч. транспортних засобів, що знаходяться на балансі Дирекції здійснюється з максимальною економією та ефективністю. Придбання нових транспортних засобів здійснюється відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану підприємства. Безпідставне списання основних засобів з нульовою балансовою вартістю при тому, що вони використовуються та не мають заміни, не здійснюється. У ході перевірки не приведено жодного нормативно-правового акту, який забороняє ремонт та технічне обслуговування службових автомобілів, що експлуатуються та які обліковуються за нульовою балансовою вартістю.

Також, Дирекція вважає суб'єктивним твердження, що використання та ремонт автомобілів з нульовою балансовою вартістю є неефективним управлінським рішенням. Крім того, фінансовим планом підприємства передбачено витрати на ремонт та утримання основних засобів (службових автомобілів).

Щодо безпідставного списання палива на службові автомобілі повідомляємо, що дане порушення буде усунуто в робочому порядку, витрати будуть відшкодовані.

Заперечення на аудиторські знахідки №6

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розробка проєктної документації на демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі» (Стадія – ТЕО) (ДСТУ Б.Д71.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (проектні роботи) (ua-2018-02-28-000518-b)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Продовження терміну виконання робіт за договором здійснювалось з дотриманням вимог Господарського кодексу України, діючого законодавства про закупівлі та з урахуванням об'єктивних обставин.

Як доказ щодо правомірності дотримання виконавцем строків виконання проектних та вишукувальних робіт згідно укладеного договору від 04.07.2018 №04/07-18 з ТОВ «ДЕЛЬТАБУДГРУП» надаємо копії

листів щодо продовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розробка проектної документації на демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі». Додаток на 7 арк.

В порушенні встановлених зазначеним договором строків виконання робіт (стадії та/або етапу) вини виконавця встановлено не було, тому застосування заходів впливу, зокрема стягнення з підрядної організації пені є неправомірним.

Заперечення на аудиторську знахідку №7

Процедура відкритих торгів з публікацією англійською мовою щодо закупівлі послуг «71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Виконання інженерно-геодезичних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» Автоматизований моніторинг положення конструкцій арки та інженерно-геодезичний супровід при монтажі в'язів арки (отримання та перенесення координат). Несучі конструкції арочного мосту через р. Дніпро у м. Києві) (ua-2018-05-14-001638-b)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №8

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві» (Коригування) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (IA01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування) (ua-2018-06-13-000336-b)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Продовження терміну виконання робіт за договором здійснювалось з дотриманням вимог Господарського кодексу України, діючого законодавства про закупівлі та з урахуванням об'єктивних обставин.

Як доказ щодо правомірності дотримання виконавцем строків виконання проектних та вишукувальних робіт згідно укладеного договору від 03.08.2018 № 03/08-18/1 з ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» надаємо копії листів щодо продовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного

колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві» (Коригування) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ШФ01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування). Додаток на 4 арк.

В порушенні встановлених зазначеним договором строків виконання робіт (стадії та/або етапу) вини виконавця встановлено не було, тому застосування заходів впливу, зокрема стягнення з підрядної організації пені є неправомірним.

Заперечення на аудиторську знахідку №9

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі науково-технічних послуг в галузі інженерії (Науково-технічний та технологічний супровід складально-зварювальних робіт при монтажі металоконструкцій естакад лівого берегу (споруди №1, №2, №6, №7) в складі об'єкту «Будівництво Подільської мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (ua-2019-12-26-001364-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №10

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі «Роботиз дачної забудови з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва в складі об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (роботи)» (ua-2019-12-18-002072-а)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №11

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі робіт з будівництва каналізаційного колектора по бульвару Лесі Українки в Печерському районі м. Києва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000 -7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи) (ua-2017-10-27-001167-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №12

Процедура закупівлі послуг із зимового утримання без використання електронної системи закупівель (ua-2019-03-05-002792-a)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №13

Процедура закупівлі послуг науково-технічного та технологічного супроводу складально-зварювальних робіт при монтажі металоконструкцій об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва» (ua-2019-03-06-000735-b)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №14

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі будівельно-монтажних робіт із благоустрою і влаштування пандусу по об'єкту «Реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі м. Києва (Коригування проекту. Перша черга будівництва)» 1 пусковий комплекс (ua-2019-07-26-000258-a)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №15

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2988 мм у м. Києві (Коригування) (роботи з проектування) (ua-2018-06-13-000354-b) та закупівля без використання електронної системи щодо проведення експертизи проекту по об'єкту: «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2988 мм у м. Києві (Коригування). Консультаційні послуги у галузі інженерії та будівництва) (ua-2019-09-20-001894-b)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про

публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Продовження терміну виконання робіт за договором здійснювалось з дотриманням вимог Господарського кодексу України, діючого законодавства про закупівлі та з урахуванням об'єктивних обставин.

Як доказ щодо правомірності дотримання виконавцем строків виконання проектних та вишукувальних робіт згідно укладеного договору від 03.08.2018 № 03/08-18 з ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» надаємо копії листів щодо продовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2988 мм у м. Києві» (Коригування) (роботи з проектування). Додаток на 4 арк.

В порушенні встановлених зазначеним договором строків виконання робіт (стадії та/або етапу) вини виконавця встановлено не було, тому застосування заходів впливу, зокрема стягнення з підрядної організації пені є неправомірним.

Заперечення на аудиторську знахідку №16

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси, у м. Києві (Коригування) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування) (ua-2018-04-17-000355-b)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Продовження терміну виконання робіт за договором здійснювалось з дотриманням вимог Господарського кодексу України, діючого законодавства про закупівлі та з урахуванням об'єктивних обставин.

Як доказ щодо правомірності дотримання виконавцем строків виконання проектних та вишукувальних робіт згідно укладеного договору від 10.08.2018 № 030218 з ДП «Інститут «Київінжпроект» ТОВ «ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС» надаємо копії листів щодо продовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси, у м. Києві» (Коригування) (роботи з проектування). Додаток на 4 арк.

В порушенні встановлених зазначеним договором строків виконання робіт (стадії та/або етапу) вини виконавця встановлено не було, тому застосування заходів впливу, зокрема стягнення з підрядної організації пені є неправомірним.

Заперечення на аудиторську знахідку №17

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (Коригування) (роботи з проектування) (ua-2018-06-27-000620-а)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Продовження терміну виконання робіт за договором здійснювалось з дотриманням вимог Господарського кодексу України, діючого законодавства про закупівлі та з урахуванням об'єктивних обставин.

Як доказ щодо правомірності дотримання виконавцем строків виконання робіт згідно укладеного договору від 03.08.2018 №03/08-18/1 з ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд» надаємо копії листів щодо продовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування) (роботи з проектування).

Додаток на 4 арк.

В порушенні встановлених зазначеним договором строків виконання робіт (стадії та/або етапу) вини виконавця встановлено не було, тому застосування заходів впливу, зокрема стягнення з підрядної організації пені є неправомірним.

Заперечення на аудиторську знахідку №18

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі науково-технічних послуг в галузі інженерії (Науково-технічний супровід складання монтажних з'єднань на високоміцних болтах при виконанні робіт з улаштуванням металоконструкцій прогонових будов по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». З'їзд на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької в районі Верхній-Нижній Вал) (ua-2020-01-30-003331-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №19

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі розробки проекту виконання робіт (ПВР) на повний комплекс монтажу прогонових будов шляхопроводу (в т.ч. складальних та зварювальних робіт) в складі об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва» (ua-2019-05-10-000878-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №20

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м.Києва» (Коригування проекту) (ua-2019-08-01-000773-с)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №21

Процедура відкритих торгів щодо машин для обробки даних (апаратна частин) (Системні блоки) (ua-2018-02-26-000620-а)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Заперечення на аудиторську знахідку №22

Процедура відкритих торгів щодо закупівлі проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії» (стадія Проект та Робоча документація)» (роботи з проектування) (ua-2020-04-02-003200-в)

Дирекцією здійснено процедуру закупівлі з дотриманням вимог Закону України Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка діяла на момент проведення даної процедури закупівлі) та інших норм чинного законодавства. Заперечення, обґрунтування та пояснення надано у листі Дирекції від 10.11.2021 №31-2561 «Щодо надання відповіді на Запит».

Стосовно зазначеного завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, допущених підрядною організацією ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД» на об'єкті «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2980 мм» повідомляємо, що

Дирекція спільно з генпідрядною організацією ТОВ «Навігаторспецбуд» на вимогу Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту щодо надання доступу фахівцям КП «Київекспертиза» на об'єкті «Реконструкція III черги Новодарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм» вжили належних можливих заходів щодо організації доступу до каналізаційних камер К-17, К-18 та К-19:

08.11.2021 фахівцям КП «Київекспертиза» було надано доступ до каналізаційної камери К-19,

23.11.2021 фахівцю КП «Київекспертиза» В. А. Грушецькому, в присутності представника Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Шевель О. О. було надано доступ до каналізаційних камер К-18 та К-17 на об'єкті «Реконструкція III черги Новодарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм». Фахівцям КП «Київекспертиза» була надана можливість спуску в каналізаційну камеру К-18 разом із спеціалістами генпідрядної організації ТОВ «Навігаторспецбуд» для повного огляду фактично виконаних робіт, від чого фахівець КП «Київекспертиза» відмовився.

У зв'язку з цим зменшення обсягів робіт, зазначених у актах КП «Київекспертиза» є необґрунтованим та безпідставним.

Додатково надаємо копію листа генпідрядника ТОВ «Навігаторспецбуд» №1/16 від 16.12.2021 на 7 арк.

Повідомляємо, що з метою недопущення порушень у майбутньому Дирекцією враховано зауваження, зазначені у проєкті аудиторського висновку та проведено наради по результатам аудиту.

Додаток на 31 арк.



Виконувач обов'язків директора

Наталія ХОМАТОВА



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

MINISTRY OF ECONOMY OF UKRAINE

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ
ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ
ЗОВНІШНІХ ТОВАРИХ РИНКІВ»
(ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ», ЄДРПОУ 20062351)

STATE ENTERPRISE
«STATE RESEARCH AND INFORMATION
CENTER FOR MONITORING
INTERNATIONAL COMMODITY MARKETS»
(SE «DERZHZOVNISHINFORM», CODE 20062351)

вул. Загородня, 15, м. Київ, 03150
тел.: 0 800 30-50-74, 044 390-50-74
www.dzi.gov.ua, e-mail: dzi@dzi.gov.ua

15, Zahorodnia street, Kyiv, Ukraine, 03150
phone: 0 800 30-50-74, +38 044 390-5074
www.dzi.gov.ua, e-mail: dzi@dzi.gov.ua

29.11.2021 № 12/215

На №31-2702 від 25.11.2021 р.

Першому заступнику директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Лісневському Р.

У відповідь на Ваш запит, повідомляємо наступне.

Виходячи з наявної інформації щодо рівня цін на бензин А-95 Євро за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку м. Києва, повідомляємо, що розрахунковий рівень цін, його розрахункове середнє значення та його зміна на бензин А-95 Євро за пропозиціями на постачання нафтопродуктів в роздрібній торгівлі на ринку м. Києва, з урахуванням ПДВ, на умовах відтермінування платежу 20 (двадцять) календарних, міг складати (грн/л):

Вид нафтопродукту	25.06.2020			26.06.2019			зміна, грн/л			зміна, %		
	мін	сер*	макс	мін	сер*	макс	мін	сер*	макс	мін	сер*	макс
Бензин А-95 Євро	18,17	23,02	25,29	27,31	31,23	32,37	-9,15	-8,21	-7,08	-33,49	-26,28	-2,38

сер* - розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним та максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в дрібному опті на ринку м. Києва та Київської обл.

Довідка носить інформаційний характер та не враховує особливостей контракту.

Начальник відділу досліджень
ринків газу, нафти, електроенергії
та нафтопродуктів



Н.В. Єна

Вик. Єна Н.В. 390-50-70



№ 005097

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДЕЛЬТАБУДГРУП»

02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 172-Б, офіс 208/2
тел./факс: (044) 563-57-70; код ЄДРПОУ 38473329

Вих. № 27/ВМ від 27.09.2018 року

Керівнику
Комунального підприємства
«Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва»
Калініну М.В.

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6

Шановний Максиме Володимировичу!

Для завершення збору вихідних даних для розробки проектної документації по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розробка проектної документації на демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі» необхідно виконати роботи по забезпеченню збору вихідних даних на загальну суму у 118 240,00 грн. (розрахунок додається).

Зазначені роботи не були передбачені Договором № 04/07-18 від 04.07.18 року.

Прошу Вас розглянути можливість укладання договору на виконання вищевказаних робіт.

Додаток до листа:

1. Розрахунок робіт по забезпеченню збору вихідних даних – на 1 аркуші.
2. Проект договору – на 4 аркушах

Директор



Карпенко О.Ю.

09 "Дирекція
Будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
Факс: № 2724
Від: 01.10.2018

Розрахунок робіт по забезпеченню збору вихідних даних

№	Найменування робіт та витрат	Один.виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн.	Всього грн.
1.	Демонтаж пошкоджених дерев'яних настилів та огорож	М2	224	75	16 800
2.	Монтаж дерев'яних трапів, підмістків, огорожі	М2	224	150	33 600
3.	Частковий ремонт бокової огорожі	Метр	248	15,96	3960
4.	Відновлення та ремонт місцями сталевих драбин за допомогою електрозварювання	М2	12	150	3000
5.	Розвантажувально-навантажувальні роботи для та після транспортування на місце призначення	Куб.м.	25	144	3600
МАТЕРІАЛИ					
6.	Дошка обрізана з обох боків 40x200x4500	Куб.м.	9,6	3800	36 480
7.	Брусок 60x60x4500	Куб.м.	0,95	-	3610
8.	Допоміжні матеріали: - Гвіздки 4,5x90 - Канати 22 - Пояса безпеки, мішки, інструменти	-	-	-	2000
9.	Транспортні витрати 5%				3350
10	Накладні витрати 3%				3210
11	Прибуток 9%				8630
ВСЬОГО:					118 240

Директор



Карпенко О.Ю.

м. Київ

«_» _____ 2018 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі – Замовник), в особі директора Калініна Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельтабудгруп» (далі - Виконавець), в особі директора Карпенка Олександра Юрійовича, який діє на підставі Статуту, кожна окремо надалі іменована як «Сторона», відповідно при спільному згадуванні за текстом нижче наведеного документа - «Сторони», уклали цей Договір (далі - Договір) про нижченаведене.

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах цього Договору, Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника комплекс робіт по забезпеченню збору вихідних даних для розробки проектної документації по об'єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розробка проектної документації на демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі» (далі - «роботи») та здати роботи Замовнику у встановлені цим Договором строки.

1.1.1. Роботи, що виконуються за цим Договором, включають в себе: перелік робіт, перелік матеріалів, що постачаються Виконавцем, транспортні витрати - відповідно до Розрахунку, що є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1).

1.2. Замовник зобов'язується допустити Виконавця до Об'єкта, прийняти належно виконані роботи та повністю оплатити їх у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором.

1.3. Замовник зобов'язується перед початком виконання Робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дати підписання обома сторонами цього Договору передати Виконавцю всю необхідну для виконання робіт інформацію та документацію.

2. Договірна ціна та порядок розрахунків

2.1. Договірна ціна становить **118 240,00 грн. (Сто вісімнадцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок) з ПДВ.**

2.2. Вартість доручених Виконавцю робіт визначається Розрахунком, що є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1).

2.3. Договірна ціна може змінюватись лише за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення між Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

2.4. За фактично виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю кошти на підставі Акту здачі-приймання виконаних робіт протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт.

2.5. Виконавець має право на отримання авансової передоплати до початку виконання робіт за цим Договором.

3. Строк виконання робіт

3.1. Виконавець зобов'язується виконати Роботи за Договором в строк до «_» _____ року, за умови своєчасної передачі Замовником всіх вихідних даних Виконавцю в порядку та строки, передбачені цим Договором та авансових платежів, якщо такі будуть здійснюватись.

3.2. У випадку затримки Замовником в передачі Виконавцю всіх вихідних даних, строк виконання робіт за цим Договором відкладається на кількість днів, на яку відбулась затримка в передачі всіх вихідних даних, необхідних для початку виконання робіт, та авансових платежів, якщо такі будуть здійснюватись.

3.3. Виконання робіт належним чином підтверджується Актом здачі-приймання виконаних робіт.

3.4. Датою виконання Виконавцем Робіт є дата, вказана в підписаному сторонами Акті здачі-приймання виконаних робіт.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Розпочати роботи не пізніше 3 (трьох) календарних днів після підписання даного Договору та отримання всіх вихідних даних від Замовника та за умови допуску до Об'єкта Замовником.

4.1.2. Забезпечити виконання робіт з додержанням вимог чинного законодавства, правил пожежної безпеки, правил безпеки охорони праці та охорони довкілля.

4.1.3. Виконати визначені цим Договором роботи якісно і в узгоджений строк. Не допускати безпідставного відхилення від Розрахунку (Додатку №1) до Договору.

4.1.4. Повідомляти Замовника про готовність виконаних робіт до передачі.

4.1.5. Здати Замовнику виконані роботи.

4.1.6. Усунути за рахунок власних коштів дефекти, допущені з його вини, виявлені при здачі-прийманні виконаних робіт Замовником.

4.1.7. Після закінчення робіт звільнити протягом 3 (трьох) робочих днів Об'єкт від устаткування, техніки, механізмів, матеріалів, якщо такі мають місце.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Отримувати оплату за виконані обсяги робіт у розмірах, в терміни, передбачені цим Договором.

4.2.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Забезпечити Виконавця вихідними даними для виконання Робіт та сплатити авансові платежі, якщо такі будуть здійснюватись.

4.3.2. Прийняти виконані роботи у порядку, передбаченому цим Договором.

4.3.3. Сплатити вартість виконаних робіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених цим Договором, додатками та/або додатковими угодами, що є невід'ємними частинами цього Договору.

4.3.4. Підписати Акт здачі-приймання виконаних робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня передачі Акту.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Виконавцем, не втручаючись в господарську діяльність Виконавця.

4.4.2. Вимагати безоплатного виправлення виявлених недоліків у виконаних роботах, що відбулись з вини Виконавця.

5. Порядок приймання-передачі робіт

5.1. Здавання-приймання виконаних робіт оформляється Актом здачі-приймання виконаних робіт

5.2. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Виконавцем, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Виконавця Акта здачі-приймання виконаних робіт для підписання.

5.3. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

5.4. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту здачі-приймання виконаних робіт Замовник не підпише Акт здачі-приймання виконаних робіт та/або не надасть Виконавцеві мотивованої відмови від прийняття робіт, Акт вважається підписаним Сторонами, а роботи вважаються прийнятими без зауважень.

6. Відповідальність сторін

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов'язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та цим Договором. Майнова відповідальність є істотною умовою Договору. Сторона звільняється від майнової відповідальності, якщо вона доведе, що порушення договірних зобов'язань відбулося не з її вини.
- 6.2. У випадку прострочення строку виконання робіт, Виконавець сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 0,1% від несвоєчасно виконаного обсягу робіт за кожен день затримки.
- 6.3. За затримку оплати за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві неустойку (пеню) розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми, за кожний день затримки.
- 6.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторони від обов'язку належного виконання зобов'язань за цим Договором.
- 6.5. Право на неустойку виникає незалежно від наявності збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням Сторонами договірних зобов'язань.

7. Обставини непереборної сили

- 7.1. Сторона звільняється від зазначеної в даному Договорі та/або діючому в Україні законодавстві відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення виникло внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених в цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у обумовленому Договором порядку.
- 7.1.1. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також всі інші обставини, визначені в цьому Договорі як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
- 7.1.2. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, що виникають без вини Сторін, понад волю або проти волі та бажання Сторін, та які не можна за умови прийняття звичайних для цього мір передбачити та неможливо попередити (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, наводнення, урагани, розрухи в результаті блискавки тощо), події біологічного, техногенного та антропогенного характеру (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, масові страйки та локауті, бойкоти, прояви тероризму тощо), а також видання забороняючих або обмежуючих нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, що роблять неможливими виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
- 7.1.3. Під випадком в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що не вважаються непереборною силою за цим Договором та які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані з ними причинним зв'язком, що виникають без вини Сторін, поза їх волею або проти волі та бажання Сторін, та які неможливо за умови прийняття для цього мір передбачити та неможливо попередити (уникнути).
- 7.2. Настання непереборної сили повинно бути підтверджено Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, визначеним діючим законодавством України.
- 7.3. Сторона, яка має наміри заслатись на обставини непереборної сили, зобов'язана терміново з урахуванням можливостей технічних засобів моментального зв'язку та характеру існуючих перепон повідомити іншу Сторону про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на виконання цього Договору.

7.4. Якщо обставини непереборної сили та/або їх наслідки тимчасово заважають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори між сторонами, які виникають у зв'язку виконанням цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. Якщо спір не вирішений шляхом переговорів він розглядається в суді за підсудністю у відповідності до чинного законодавства України.

9. Особливі умови

9.1. Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Дострокове розірвання Договору може мати місце лише за згодою сторін або на підставах, передбачених діючим законодавством України, з відшкодуванням понесених збитків.

9.4. Зміни до даного Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформлюються додатковими угодами до даного Договору.

9.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами та мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані обома Сторонами.

9.6. Заголовки статей у даному Договорі використовуються для зручності і не мають самостійного значення або юридичної чинності.

9.7. Якщо будь-яке з положень дійсного Договору втрачає свою юридичну силу чи стає недійсним, то це не впливає на інші умови Договору і на весь Договір у цілому.

9.8. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами діючого в Україні законодавства, зокрема нормами Цивільного та Господарського кодексів України.

9.9. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках рівної юридичної сили, по одному для кожної сторони.

Додатки, що є невід'ємними частинами Договору:

- Додаток №1 – „Розрахунок робіт по забезпеченню збору вихідних даних”.

10. Реквізити та підписи Сторін

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
р/р _____
в ГУ ДКСУ в м. Києві
код банку 820019
код ЄДРПОУ 05445267
ІПН 054452626107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Директор

_____ М.В. Калінін

Виконавець:

ТОВ «Дельтабудгруп»
02091, м. Київ, Харківське шосе, б.172-Б,
офіс 208/2
р/р 2600810655301
в ПАТ «МетаБанк»,
код банку 313582
код ЄДРПОУ 38473329
Платник єдиного податку
зі ставкою 5%, 3 група
тел./факс (044) 563-57-70

Директор

_____ О.Ю. Карпенко



Товариство з обмеженою відповідальністю

«ДЕЛЬТАБУДГРУП»

02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 172-Б, офіс 208/2

тел./факс: (044) 563-57-70; код ЄДРПОУ 38473329

Вих. № 05/ВМ від 02.11.2018 року


**Керівнику
Комунального підприємства
«Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва»
Калініну М.В.**

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6

Шановний Максиме Володимировичу!

У зв'язку з необхідністю проведення додаткового збору та аналізу вихідних даних для розробки проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розробка проектної документації на демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі» прошу продовжити термін виконання робіт за Договором № 04/07-18 від 04.07.2018 року до 15 грудня 2018 року.

Директор


Карпенко О.Ю.

вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 153
від «03» грудня 2020 р.

В. о директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Н. Хоматовій

Шановна Наталіє Миколаївно!

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» як автор проекту по об'єкту: **«Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві» Коригування** звертає Вашу увагу на наступне. Відповідно до договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» коригування проектно-кошторисної документації завершується у 2020 році.

У зв'язку з призупиненням оплати за виконану роботу з коригування проектно-кошторисної документації стадії «Р» та вишукувальних робіт просимо Вас укласти додаткову угоду на подовження дії договору до кінця 2021 року. Вказана додаткова угода не пов'язана з додатковими витратами на коригування документації.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	
Вхідний номер	<u>3582</u>
від « <u>03</u> » <u>грудня</u>	20 <u>до</u> р.

вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 67
від «12» 12 2019 р.

Директору
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Харнаму М.В.

Шановний Михайле Володимировичу!

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» як автор проекту по об'єкту: ***"Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-2450 мм в м. Києві"***. ***Коригування*** звертає Вашу увагу на наступне. Відповідно до договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» коригування проектно-кошторисної документації завершується у 2019 році. На даний час продовжуються будівельні роботи з реконструкції колектора. При будівництві уточнюються фактичні розміри камер на каналізаційному колекторі, планове та висотне положення існуючих мереж, що потребує внесення певних змін до робочої документації. Внесення змін до робочої документації має відбуватись на підставі діючого договору. Таким чином необхідно укласти додаткову угоду на подовження дії договору до кінця 2020 року з можливістю наступної пролонгації. Вказана додаткова угода не пов'язана з додатковими витратами на коригування документації.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов

КП "Дирекція будівництва шляхово- транспортних споруд м. Києва"
Вхідний номер <u>3652</u>
від « <u>13</u> » <u>серпня</u> 20 <u>19</u> р.

вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 62
від «14 грудня» 2019 р.

В. о директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Лісневському Р.С.

Шановний Романе Сергійовичу!


ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» виконує функції генпроектувальника по об'єкту:
*«Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-
1450-2450 мм у м. Києві» Коригування.*

З причини, що не залежить від генпроектувальника, а саме, в зв'язку зі створенням енергетичного ринку електроенергії змінились умови отримання технічних умов та Технічного рішення від балансоутримувача електричних мереж, що в свою чергу стало причиною подовження строку проведення експертизи.

Відповідно до договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» розгляд проектно-кошторисної документації стадії «П» буде завершено 29.12.2019р. За результатами розгляду документації експертною організацією необхідно внести відповідні зміни до проектно-кошторисної документації зокрема у стадію «Р». Таким чином необхідно укласти додаткову угоду на подовження дії договору з урахуванням термінів внесення змін до документації.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов



вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 149
від «29» листопада 2018 р.
на № _____ від _____ 201 р.

КП "Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва"
Харнаму М.В.

*Подовження строків
виконання робіт*

Шановний Михайле Володимировичу!

Відповідно до Договору №03/08-18/1 від 03.08.2018 року на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) термін виконання – 85 календарних днів з дня підписання договору.

В зв'язку зі змінами містобудівної ситуації просимо Вас підписати додаткову угоду, щодо подовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт до 05.08.2019 без збільшення вартості виконання робіт, визначеної в Договорі.

Додатки:

- Додаткова угода – 2 екз.

З повагою,
Директор

С.М. ЧАРЕНЧОВА
БУДІВНИЦТВО ШТС
ВХ № 3427
30.11. 2018

вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 154
від «03» грудня 2020 р.

В. о директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Н. Хоматовій


Шановна Наталіє Миколаївно!

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» як автор проекту по об'єкту: *«Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм у м. Києві»* *Коригування* звертає Вашу увагу на наступне. Відповідно до договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» коригування проектно-кошторисної документації завершується у 2020 році.

У зв'язку з призупиненням оплати за виконану роботу з коригування проектно-кошторисної документації стадії «Р» та вишукувальних робіт просимо Вас укласти додаткову угоду на подовження дії договору до кінця 2021 року. Вказана додаткова угода не пов'язана з додатковими витратами на коригування документації.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов



вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 66
від «12» 12 2019 р.

Директору
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Харнаму М.В.

Шановний Михайле Володимировичу!

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» як автор проекту по об'єкту: *«Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм у м. Києві»* *Коригування* звертає Вашу увагу на наступне. Відповідно до договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» коригування проектно-кошторисної документації завершується у 2019 році. На даний час продовжуються будівельні роботи з реконструкції колектора. При будівництві уточнюються фактичні розміри камер на каналізаційному колекторі, планове та висотне положення існуючих мереж, що потребує внесення певних змін до робочої документації. Внесення змін до робочої документації має відбуватись на підставі діючого договору. Таким чином необхідно укласти додаткову угоду на подовження дії договору до кінця 2020 року з можливістю наступної пролонгації. Вказана додаткова угода не пов'язана з додатковими витратами на коригування документації.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	
Вхідний номер	<u>3651</u>
від « <u>13</u> »	<u>листопада</u> 20 <u>19</u> р.

вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 63
від «14» листопада 2019 р.

В. о директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Лісневському Р.С.

Шановний Романе Сергійовичу!


ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ» виконує функції генпроектувальника по об'єкту:
*«Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980
мм у м. Києві» Коригування.*

З причини, що не залежить від генпроектувальника, а саме, в зв'язку зі
створенням енергетичного ринку електроенергії змінились умови отримання
технічних умов та Технічного рішення від балансоутримувача електричних мереж,
що в свою чергу стало причиною подовження строку проведення експертизи.

Відповідно до договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» та ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» розгляд проектно-
кошторисної документації стадії «П» буде завершено 29.12.2019р. За результатами
розгляду документації експертною організацією необхідно внести відповідні зміни до
проектної документації зокрема у стадію «Р». Таким чином необхідно укласти
додаткову угоду на подовження дії договору з урахуванням термінів внесення змін до
документації.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов



вул. Щербаківського, 19, Київ, Україна, 03062
тел/ факс: +38(044)422-00-57
e-mail: office@ingkp.com.ua
www.ingkp.com.ua



Вих. № 150
від «29» листопада 2018 р.
на № _____ від _____ 201__ р.

КП "Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва"
Харнаму М.В.

*Подовження строків
виконання робіт*

Шановний Михайле Володимировичу!

Відповідно до Договору №03/08-18 від 03.08.2018 року на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) термін виконання – 110 календарних днів з дня підписання договору.

В зв'язку зі змінами містобудівної ситуації просимо Вас підписати додаткову угоду, щодо подовження строків виконання проектних та вишукувальних робіт до 05.08.2019 без збільшення вартості виконання робіт, визначеної в Договорі.

Додатки:

- Додаткова угода – 2 екз.

З повагою,
Директор

С.М. Чернишов
КП "ДИРЕКЦІЯ
БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-
ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
М. КИЄВА"
№ 3428
30.11.2018



ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
"ІНСТИТУТ "КИЇВІНЖПРОЕКТ"

Юридична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж
Місцезнаходження: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж, оф. 54-56А
тел: (+38044) 364-78-78
код ЄДРПОУ 35948173 р/р UA73305299000026009046219666 в АТ КБ "ПриватБанк",
e-mail: tisot@meta.ua

на № 02.12.2020 / № 740-КІП від _____

В. о. директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Хоматовій Н. М.

Шановна Наталіє Миколаївно!

ДП «ІНСТИТУТ «КИЇВІНЖПРОЕКТ» ТОВ «ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС» як автор проекту по об'єкту: «Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси, у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія – П, РД) звертає Вашу увагу на наступне. Відповідно до Договору між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ДП «ІНСТИТУТ «КИЇВІНЖПРОЕКТ» ТОВ «ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС» коригування проектної документації завершується у 2020 році.

У зв'язку з призупиненням оплати за виконану роботу з коригування проектної документації стадій «П» та «РД» і вишукувальних робіт просимо Вас укласти Додаткову угоду на подовження дії Договору до кінця 2021 року. Вказана Додаткова угода не пов'язана з додатковими витратами.

З повагою,
Директор

М. С. Марченко





ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
"ІНСТИТУТ "КИЇВІНЖПРОЕКТ"

Юридична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж
Місцезнаходження: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж, оф. 54-56А
тел: (+38044) 364-78-78, факс: 364-78-79
код ЄДРПОУ 35948173 р/р UA 48 300711 0000026002052639240 в АТ КБ "ПриватБанк",
e-mail: tisot@meta.ua

12.06.2020 № 389-КІП

на № _____ від _____

В. о. директора
КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м. Києва»
Лісневському Р. С.


Шановний Романе Сергійовичу!

В зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів України карантину просимо підготувати Додаткову угоду на продовження термінів виконання робіт по об'єкту: «Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси, у м. Києві» (Коригування), стадії «Проект» та «Робоча документація» з терміном закінчення робіт до 30 вересня 2020 року.

З повагою,

Директор

М. Марченко





ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
"ІНСТИТУТ "КІЇВІНЖПРОЕКТ"

Юридична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж
Місцезнаходження: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж (14й поверх)
тел: (+38044) 364-78-78, факс: 364-78-79
код ЄДРПОУ 35948173 р/р UA 48 300711 0000026002052639240
в Печерській філії ПАТ КБ "ПриватБанк",
МФО 300711 e-mail: tisot@meta.ua

Від 12.12.2019 № 9/18-К/11

на № _____ від _____

Директору
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Харнаму М. В.

Про подовження строку договору «Будівництво
Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV
пускові комплекси, у м. Києві» (Коригування)

Шановний Михайле Володимировичу!

Станом на 12.12.2019 р. відкоригована проектна документація стадія «проект», та закінчується зняття зауважень експертизи по об'єкту: «Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси у м. Києві» (Коригування).

На вимогу експертизи необхідно узгодити розміщення будівельних майданчиків під влаштування шахтних стволів №№ 9, 10, 11 з власниками території.

У зв'язку з тим, що на даний час з власниками ділянок вирішується питання подовження договорів оренди земельних ділянок на період будівництва, та враховуючи важливість вирішення даного питання на стадії коригування проектної документації, прошу Вас подовжити термін виконання робіт та строк дії договору до 31.12.2020 р.

З повагою,

Директор

Марченко М. С.





ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"
ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ІНСТИТУТ "КИЇВІНЖПРОЕКТ"

Юридична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж
Місце знаходження: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26Ж (14й поверх)
тел: (+38044) 364-78-78, факс: 364-78-79
код ЄДРПОУ 35948173 р/р 26002052639240 в Печерській філії ПАТ КБ "ПриватБанк",
МФО 300711 e-mail: tisot@meta.ua

10.12.2018 р № 467-517

на № _____ від _____

В. о. директора
КП «Дирекція будівництва шля-
хово-транспортних споруд м. Ки-
єва»
Харнаму М. В.

Про коригування проектної докумен-
тації по об'єкту: «Будівництво Пів-
денно-Західного каналізаційного ко-
лектора (I-IV п. к.) в м. Києві»

Шановний Михайле Володимировичу!

В зв'язку з відсутністю до цього часу вихідних даних для коригування проектної документації:

- топо-геодезичної зйомки М 1:500;
- звіту по обстеженню колектора;
- відомості виконаних об'ємів робіт;
- відомості залишків об'ємів робіт;
- кадастрових даних з погодженням власників земельних ділянок в міс-
цях розташування шахтних стволів № №9, 10, 11,11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5,
вентиляційних свердловин,

та враховуючи Зміну №3 від 16.10.2018 р. до ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013
«Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво» прошу розглянути проект додатко-
вої угоди №2 до договору на зміну термінів та вартості виконання проектно-
вишукувальних робіт.

Додаток: Проект додаткової угоди №2 - *дискретний*

З повагою,

Директор

Марченко М. С.

ДИРЕКЦІЯ
БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
№ 3579
12/12.2018р.

Вих № 36
від «17» серпня 2019р.Директору
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
М. Харнаму

Шановний Михайло Володимирович!

Між ТОВ «ІБК «УКРБУД» та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» був підписаний договір №17/08-18 від 17.08.2018 року по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування) стадія «П». Відповідно до Додаткової угоди №1 від 17.12.2018 року сторони дійшли згоди подовжити дію договору до 31.12.2019 року.

У зв'язку з виконанням робіт та проходженням ТОВ «ІБК «УКРБУД» експертизи з : «Розробка техніко - економічного обґрунтування щодо коригування проекту в частині лівобережних підходів до мостового переходу по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» про, що свідчить договір з ДП "Укрдержбудекспертиза" № 00-1153-19/ПБ від 07.10.2019 року, в якому вказано термін проведення експертизи 90 календарних днів.


ТОВ «ІБК «УКРБУД» повідомляє про те, що у зв'язку з тривалим терміном проходження експертизи частини об'єкта та відсутність експертної оцінки по цьому об'єкту, яка безпосередньо впливає на виконання робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування) стадія «П» виникла необхідність подовжити строки виконання робіт та дії Договору №17/08-18 від 17.08.2018 року – до 31.12.2020 року.

Директор



М.О. Фомічов





УКРБУД

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
“УКРБУД”

03057 м. Київ, вул. Дегтярівська 33-а
ЄДРПОУ; 40106298, тел. 0442274160

№ 17 від 08.05.2019

Директор
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Харнам М.В.

Шановний Михайле Володимировичу!

Між ТОВ «ІБК «УКРБУД» та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» були укладені Договори № 10/11-17 від 10.11.2017 Розробка техніко - економічного обґрунтування щодо коригування проекту в частині лівобережних підходів до мостового переходу по об'єкту : «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та № 17/08-18 від 17.08.2018 по об'єкту : "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві "(Коригування)Стадія П.

ТОВ «ІБК «УКРБУД» направило на Вашу адресу розроблену документацію, накладну та акт на суму 3 500 000,00 грн за Договором № 10/11-17 від 10.11.2017 року, про що свідчить лист № 99 від 13.12.2018 (відмітка про отримання 3588 від 13.12.2018 р.). Станом на сьогодні здані та прийняті роботи були не сплачені, обґрунтуванням цього стало відсутність фінансування.

Беручи до уваги вищевикладене, просимо Вас врегулювати питання з фінансуванням та оплатою виконаних робіт по даним Договорах.

У разі відсутності фінансування ТОВ «ІБК «УКРБУД» буде змушене призупинити виконання робіт, що призведе до затримки здачі робіт Замовнику у визначений Договором термін, до моменту врегулювання виниклої ситуації.

З повагою!

Директор

М.О. Фомічов

№ 1334
08.05.2019



ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»

03057 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33А

ЄДРПОУ; 40106298, тел. 0442274160

Вих. № 100
Від 14 / 12 / 20 18 р.

В.о. директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Харнам М.В.

Шановний Михайло Володимировичу!

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», як Виконавець по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія –П), згідно договору № 17/8-18 від 17.08.2018р., виходячи з Протоколу Доручень № 64 від 23.10.2018р, напрацьованого під час обговорення з Київським міським головою питань, щодо ходу будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, та беручи до уваги пункт 4. цього протоколу, який унеможливорює виконання робіт у строки встановлені в договорі, звертається до Вас з проханням перенести фінансування даного об'єкта на 2019 рік та внести зміни до Додаткової угоди.

З повагою!

Директор

Фомічов М.О.

КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
№ 3633
17.12.2018р.

Вих. № 93
Від 05.12.2018 р.

В.о. директора
КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»
Харнам М.В.

Шановний Михайло Володимировичу!

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», як Виконавець по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія –П), згідно договору № 17/8-18 від 17.08.2018р. виходячи з Протоколу Доручень № 64 від 23.10.2018р, напрацьованого під час обговорення з Київським міським головою питань щодо ходу будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві та беручи до уваги пункт 4. цього протоколу, який унеможлиблює виконання робіт у строки встановлені в договорі, звертається до Вас с проханням погодити нові строки виконання робіт до 31.08.2019 року шляхом підписання додаткової угоди до договору № 17/8-18 від 17.08.2018р.

З повагою!

Директор



Фомічов М.О.

КП «ДИРЕКЦІЯ
БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-
ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М. КИЄВА»
ВК № 3486
ВІА 06.12.2018р.


Вих № 1/16
Від « 16 » 12 2021 року

В.о. директора

Комунального підприємства
«Дирекція шляхово-транспортних
споруд в м. Києві»
Хоматовій Н.М.

ТОВ «Навігаторспецбуд» виконав частину робіт по об'єкту «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7Будівельні роботи)», а саме: було влаштовано шурф К-18 в дерево-металевому кріпленні, побудовано ствол К-19 в збірному-залізобетонному кріпленні, виконано очищення та санацію колектора на ділянці К-18÷К-19 довжиною 60 м.п. та частково побудовано камеру К-18. Для безпечного руху пішоходів та об'їзду транспорту, було влаштовано тимчасові дороги із збірних залізобетонних дорожніх плит у відповідності до ОДР на встановлення тимчасових ТЗРДР. Всі будівельно-монтажні роботи виконані під захистом будівельного водозниження свердловинами. Виконані роботи в повному обсязі відповідають робочій проектно-кошторисній документації, яка пройшла експертизу у ДП «Держбудекспертиза». Для підтвердження факту виконання даних робіт та відповідність їх проектно-кошторисній документації, Замовнику було надано підтвердуючі документи: акти прихованих робіт, ПВР-и, копії журналів виконання робіт, виконавчі схеми, накладні на придбані матеріали, сертифікати та паспорти якості, журнали обслуговуючих процесів, журнали роботи водознижувальних установок, журнал роботи ДЕС.

Частина робіт, а саме улаштування шурфу та ствола були виконані в 2018 році по проекту, який було розроблено для усунення аварії, що сталася під трамвайними коліями. Аварійна ділянка була тимчасово відновлена представниками аварійної бригади АК «Київводоканал». Після даного відновлення відбулось звуження колектора, що призвело до додаткових робіт по його демонтажу. Також проектні розміри та сам конструктив камер не відповідав фактичним, а отже збільшився об'єм робіт по їх демонтажу. Існуючий колектор знаходиться в незадовільному стані. Таким чином він має



велику кількість тріщин, через які колектор постійно наповнюється ґрунтовими водами, що призводить до постійного відкачування насосами. Наповнення існуючого колектора на ділянці К-19-:-К-17 муловими відкладеннями складало $h=0,9$ м від лоткової частини колектора, що значно більше проектного рішення. Також через відсутність електропостачання на будівельних майданчиках була необхідність у використанні дизельних електростанцій. На всі додаткові роботи, які виникли під час будівництва, було оформлено належним чином акт обстеження, акт №1 на додаткові роботи, ППР та внесено в загальну вартість будівництва.

Таким чином, завищення вартості робіт не має підґрунтя та не має місця бути.

В акті №1 за серпень 2018 року враховано всі фактично-виконані роботи та надано підтверджуючі документи. Невірність застосування РЕКН, що як ви вважаєте є завищенням вартості, не відповідає дійсності. Для підтвердження відповідності застосування даних розцінок, які пройшли державну експертизу, надаємо лист-пояснення Мінрегіонбуду України. Також просимо врахувати, що розроблення проектно-кошторисної документації на усунення аварійної ділянки колектора було у 2018 році у відповідності до діючих ДБН та ДСТУ. Дані роботи потім увійшли в загальну вартість робіт по об'єкту, але вже у відкоригованому форматі та повторно було проведено експертизу. Враховуючи ці фактори просимо Вас взяти до відома та не вносити коригуючі правки в акт виконаних робіт у зв'язку з їх давністю.

В акті №2 за серпень 2018 року враховано встановлення та робота насосів водозниження. Влаштування водознижувальних сверловин виконано відповідно до робочої проектно-кошторисної документації в повному обсязі. Зменшення об'єму встановлення сверловин не можливо в зв'язку зі значним притоком ґрунтових вод, значним пошкодженням існуючого колектора, який наповнюється водою. Спостережні свердловини призначені для спостереження за режимом підземних вод. Їх споруджують з метою вивчення змін рівня, температури і хімічного складу ґрунтових і напірних вод, визначення впливу інженерної діяльності на підземні води. Для можливості спостереження нами було виконано роботи по спорудженню спостережних сверловин у відповідності до проектно-кошторисної документації.

В червні 2020 року було влаштовано шурф К-17, який було побудовано під захистом будівельного водозниження. Без відкачування води насосами виконання робіт не можливе та може призвести до аварійної ситуації та шкоди життю та здоров'ю працівників та населення, яке проживає поблизу майданчика виконання робіт. Для можливості пересування громадян, було влаштовано тимчасову дорогу із збірних залізобетонних дорожніх плит. Акт №8 за червень 2020 року включає в себе роботи, які виконані згідно акту №1 на додаткові роботи затвердженого належним чином. Без виконання даних робіт неможливо виконати роботи по санації колектора. Обслуговуючі процеси є невід'ємними складовими технології будівництва тунелів і метрополітенів та безпосередньо пов'язані з виконанням робіт на їх будівництво як закритим, так і відкритим способом. Обслуговуючі процеси

включають експлуатацію машин та механізмів, що входять до складу обслуговуючих комплексів: підйому, водовідливу, вентиляції, підземного транспорту, та інші обслуговуючі процеси, пов'язані з освітленням підземних виробок та обслуговуванням робіт черговими робітниками.

В зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції (COVID-19), яка є інфекційним захворюванням, спричиненим вірусом SARS-CoV-2 та для запобігання її розповсюдження було введено карантинні обмеження у всьому Світі. Даний фактор призвів до припинення робіт на об'єкті. Тому було прийнято рішення виконати деякі демонтажні роботи по вилученню обладнання, механізмів та майданчиків до моменту відновлення робіт.

Ще раз звертаємо Вашу увагу на те, що всі підтверджуючі документи надані Замовнику та перевірені технічним наглядом.

Таким чином просимо Вас переглянути та врахувати всі надані пояснення та підтвердження для відповідності фактичного закриття актів виконаних робіт.

Додаток:

- Акт №1 на додаткові роботи
- Лист-пояснення Мінрегіонбуду.

Директор ТОВ «Навігаторспецбуд»



Я.Р. Лещух



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

**Управління ціноутворення, економіки
та договірних відносин у будівництві**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; (044) 284-05-67; факс 284-05-67
e-mail: DonetsAYu@minregion.gov.ua

12.03.18 № 8/15-153-18 на № _____ від _____

ТОВ «Укртунельбуд»

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло лист товариства від 12.02.2018 № 14/18 щодо визначення вартості виконання робіт з будівництва та реконструкції колекторів та водоводів методом санації, штольневої проходки, мікротунелювання тощо та супровідних ним робіт з будівництва стволів і камер та реконструкції старих колекторів та камер і з питань компетенції роз'яснює.

Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (далі – ДСТУ-Н) при розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів вартість людино-години відповідного розряду обчислюється із застосуванням коефіцієнтів, наведених у додатку Б ДСТУ-Н.

Отже, якщо технологія виконання робіт при будівництві та реконструкції колекторів та водоводів, що виконуються методом санації, штольневої проходки, мікротунелювання тощо, при закритому, відкритому способах та на шахтній поверхні аналогічна тій, що виконується при будівництві тунелів та метрополітенів, при розрахунку заробітної плати до вартості людино-години відповідного розряду відповідних робіт, які виконуються після влаштування перекриття у закритому просторі, відкритому просторі та на шахтній поверхні, можуть застосовуватися відповідні коефіцієнти, наведені у пункті Б.2 додатку Б ДСТУ-Н. При цьому при будівництві стволів та камер при розрахунку заробітної плати до вартості людино-години відповідного розряду робіт застосовується коефіцієнт, що відповідає виконанню робіт відкритим способом.

Одночасно повідомляємо, що Мінрегіон листом від 09.06.2017 № 7/15-6135 надав рекомендації щодо обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку та вартості проектно-вишукувальних робіт і

Затверджено:

В.о. директора Комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва"
Лісневський Р.С.

Акт № 1

м. Київ
Комісія в складі:

« ____ » _____ 2020 р.

від Замовника начальник відділу підготовки будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» – Жох І.П.
інженер відділу технагляду КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» – Гриневицький Р.В.
від Генпідрядника директор ТОВ "Навігаторспецбуд" - Лещух Я.Р.
начальник дільниці ТОВ «Навігаторспецбуд» - Стаєцький В.О.
від Підрядника директор ТОВ «Укртунельбуд» – Гальчук П.А.
головний інженер ТОВ «Укртунельбуд» – Косенков О.А.
від Проектної організації ТОВ «Інжкомпроект» – Зябліков С.В.

провели огляд об'єкту «Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи)» на ділянках К-19-:-К-17.

При огляді було виявлено наступне:

- після відновлення аварійної ділянки відбулось звуження колектора. Для можливості санації трубопроводу на ділянці К19-К18, необхідно виконати демонтаж даного звуження;
- фактичний конструктив камер К17, К18, К19 не відповідає проектному, а саме існуючі з/б елементи мають іншу форму та розміри, що призвело до збільшення демонтажних робіт;
- для відсікання стоків на ділянці К19-К18, було влаштовано з/б перемички;
- існуючий колектор знаходиться в незадовільному стані. Таким чином він має велику кількість тріщин, через які колектор постійно наповнюється ґрунтовими водами, що призводить до постійного відкачування насосами;
- наповнення існуючого колектора на ділянці К-19-:-К-17 муловими відкладеннями складає $h=0,9$ м від лоткової частини колектора, що значно більше проектного рішення;

Також через відсутність електропостачання на будівельних майданчиках є необхідність використання дизельних електростанцій.

Для можливості проведення подальших будівельно-монтажних робіт на об'єкті необхідно виконати підготовчі роботи згідно Додатку № 1 до Акту № 1.

Акт складений на предмет підтвердження необхідності виконання вказаних орієнтовних додаткових робіт з подальшою розробкою кошторисної документації та включення їх до загальної вартості будівництва.

Додаток:

1) Додаток № 1 до Акту № 1 (на 2 арк.)


- 1 екз.

Підписи представників сторін:


Замовник

 І.П. Жох

Генпідрядник

 Р.В. Гриневицький

Підрядник

 Я.Р. Лещух

 В.О. Стаєцький

 П.А. Гальчук

 О.А. Косенков

Затверджено:

В.о. директора Комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва"
_____ Лісневський Р.С.

ДОДАТОК № 1 ДО АКТУ № 1

по об'єкту

«Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи)»

ДОДАТКОВІ РОБОТИ
НА ДІЛЯНЦІ К19-К17

№п/п	Види робіт	Од.вим.	Кіл-ть
Демонтажні роботи по ліквідації ділянки, після відновлення аварійної ситуації			
1	Розламування стін і масивів із монолітного залізобетону марки М300 [В22.5] у підземних спорудах	100м3	0,096
2	Приймання та вивантаження ґрунту у підземних виробках	100м3	0,096
3	Перевезення сміття до 27 км	т	23,04
Демонтажні роботи в камерах			
1	Розламування стін і масивів із монолітного залізобетону марки М300 [В22.5] у підземних спорудах (К-18)	100м3	0,1645
2	Розламування стін і масивів із монолітного залізобетону марки М300 [В22.5] у підземних спорудах (К-19)	100м3	0,2022
3	Розламування стін і масивів із монолітного залізобетону марки М300 [В22.5] у підземних спорудах (К-17)	100м3	0,0134
4	Приймання та вивантаження ґрунту у підземних виробках	100м3	0,3801
5	Перевезення сміття до 27 км	т	91,224
Бетонування з/б виробів для відсікання стоків у тунелі			
1	Улаштування з/б відсікаючих перемичок	100м3	0,012
2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (В25 Р2 W6 F200 (М5))	м3	1,224
3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0796
Відкачування води			
4	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 22 кВт	маш-год	4320
Очищення колектора			

5	Очищення ділянки від піску та мулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м	1 м3	145
6	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	1 м3	145
7	Приймання та вивантаження ґрунту у шахтних стволах	100м3	1,45
8	Перевезення ґрунту до 27 км	т	348
Обслуговуючі процеси			
9	Підйом шахтний для спорудження тунелів краном вантажопідйомністю 2 т	1 зміна	55
10	Лісоспуск у шахтному стволі мілкового закладання	1 зміна	18
11	Місцева вентиляція у виробках закритого способу робіт вентиляторами з потужністю двигуна 4 кВт	1 зміна	41
12	Чергування електрослюсарів на шахтній поверхні	1 зміна	48
13	Електроосвітлення шахтних стволів, штолень та інших тимчасових підземних виробок [на 100 м виробки]	1 зміна	41
14	Обслуговування відкочувальних колій у тунелях закритого способу робіт	1 зміна	41
15	Чергування електрослюсарів на підземній ділянці	1 зміна	28
Робота ДЕС			
1	Електростанції пересувні, потужність 200 кВт	маш-год	350

Підписи представників сторін:

Замовник

Начальник відділу підготовки будівництва


КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд»

Інженер відділу технагляду

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд»



І.П. Жох



Р.В. Гриневичький


Генпідрядник

Генеральний директор

ТОВ «Навігаторспецбуд»

Начальник дільниці

ТОВ «Навігаторспецбуд»



Я.Р. Лещук




В.О. Стаєцький

Підрядник


Директор ТОВ «Укртунельбуд»

Головний інженер ТОВ «Укртунельбуд»



П.А. Гальчук

О.А. Косенков



С.В. Зябліков

Проектна організація

ГІП ТОВ «Інжкомпроект»