

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Директор КП «Київекспертиза»

Михайло ХОРОШЕВСЬКИЙ

від 04 червня 2019 року № 304-266

## ДОВІДКА

### перевірки вартості виконаних обсягів робіт

у 2016 – 2019 роках

**Облаштування бігової доріжки в парку «Наталка» в Оболонському районі м. Києва в складі об'єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».**

Перевірка проводилась за період виконання робіт:  
- будівельні роботи: грудень 2018 року.

Учасники перевірки вартості обсягів виконаних робіт:

**Від КП «Київекспертиза»:** згідно з дорученнями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 01.04.2019 № 070-5-17/582, від 15.04.2019 № 070-5-17/676 та наказом зі змінами по КП «Київекспертиза» від 08.04.2019 № 63-КО:

В. ПИЛИПЧУК	– перший заступник директора;
І. ЖУРБА	– начальник відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
М. ПОГАН	– заступник начальника відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Н. ШЕБЕК	– заступник начальника відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Н. КУТУЗОВА	– завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Н. МАРЧЕНКО	– завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
О. ДУБЯГА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
І. ОВЧАРЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Ю. ПАНАСЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
В. ГРУШЕЦЬКИЙ	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
В. СТЕБЕЛЬ	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Л. ЯКУБОВСЬКА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
І. СОЛОВЙОВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
О. КОНЕВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Л. ГАВРИЛЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Л. ВОРОНОВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Н. ЖУКОВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт.

**Від Замовника** – КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА «КИЇВЗЕЛЕНБУД».  
 Скорочене найменування (надалі в Довідці) – **КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД»** (наказ не надано).  
**Від Підрядника** – **ТОВ «СІВІН ТРАНС»** (наказ не надано).

**Основні учасники будівництва:**

Інвестор – Київська міська державна адміністрація.  
 Замовник – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД».  
 Підрядник – ТОВ «СІВІН ТРАНС».  
 Проектувальник – ТОВ «Творча майстерня «АБРИС».

Перевірялись акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в між Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС».

Перевірка виконувалась Комунальним підприємством «Київекспертиза», згідно з дорученням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 01.04.2019 № 070-5-17/582 та наказом зі змінами по КП «Київекспертиза» від 08.04.2019 № 63-КО з метою підтвердження відповідності обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, поданих до сплати обсягів робіт шляхом безпосередніх обмірів в натурі та документальної перевірки.

Розглянуто копії наступних документів:

- Договори (контракти) підряду та додаткові угоди до них.
- Проектно-кошторисна документація.
- Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3.
- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.
- Експертні звіти.
- Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва.
- Договірні ціни.
- Виконавча документація.
- Видаткові накладні.
- Локальні кошториси.
- Підсумкові відомості ресурсів.
- Розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати.
- Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

За результатами розгляду наданих матеріалів і документів, перевірки виконання робіт в натурі встановлено наступне:

**1. Договори (контракти) підряду та додаткові угоди.**

1.1. Договір підряду від 18.10.2018 № 185/10 «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» укладено між Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС». Предметом договору є виконання підрядником за ДК 021:2015 (CPV)-45454000-4 (Реконструкція) комплексу будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній», згідно Розпорядження КМДА від 10.10.2018 № 1838. Загальна вартість робіт складає 9607612,00 грн. (дев'ять мільйонів шістсот сім тисяч шістсот дванадцять грн. 00 коп.) з ПДВ, з них:

- 827000,00 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено в 2018 році, згідно Розпорядження КМДА від 10.10.2018 № 1838;
- 8780612,00 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено за рахунок господарських коштів.

До договору додається договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти, експертний звіт, календарний графік.

1.2. Додаткова угода від 30.10.2018 № 1 до Договору підряду від 18.10.2018 № 185/10 «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» укладено між Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС» у зв'язку з арифметичною помилкою допущеною при обрахуванні договірної ціни, договірну ціну викладено в новій редакції. До угоди додається договірна ціна.

1.3. Додаткова угода від 18.12.2018 № 2 до Договору підряду від 18.10.2018 № 185/10 «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» укладено між Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС» у зв'язку з зменшенням суми фінансування за рахунок бюджетних коштів КПКВ 2817310 на 97000,00 грн. та збільшенням суми фінансування за рахунок господарських коштів на 97000,00 грн., а також зменшенням суми фінансування за рахунок господарських коштів на 1741000,00 грн., збільшенням суми фінансування за рахунок бюджетних коштів КПКВ 28173636 на 1741000,00 грн. Відтепер загальна вартість робіт складає 9607612,00 грн. (дев'ять мільйонів шістьсот сім тисяч шістьсот дванадцять грн. 00 коп.) з ПДВ, з них:

- 730000,00 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено в 2018 році, згідно Розпорядження КМДА від 10.10.2018 № 1838 по КПКВ - 2817310;
- 1741000,00 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено в 2018 році, згідно Розпорядження Кабінету Міністрів від 13.06.2018 № 423-р по КПКВ - 2817363;
- 7136612,00 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено за рахунок господарських коштів;
- продовжити термін дії договору до 31.12.2019.

1.4. Додаткова угода від 28.12.2018 № 3 до Договору підряду від 18.10.2018 № 185/10 «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» укладено між Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС» у зв'язку з зменшенням суми фінансування за рахунок господарських коштів на 4693648,29 грн. та збільшенням суми фінансування за рахунок бюджетних коштів КПКВ 2817310 на 4693648,29 грн. Відтепер загальна вартість робіт складає 9607612,00 грн. (дев'ять мільйонів шістьсот сім тисяч шістьсот дванадцять грн. 00 коп.) з ПДВ, з них:

- 5423648,29 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено в 2018 році, згідно Розпорядження КМДА від 10.10.2018 № 1838 по КПКВ - 2817310;
- 1741000,00 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено в 2018 році, згідно Розпорядження Кабінету Міністрів від 13.06.2018 № 423-р по КПКВ - 2817363;
- 2442963,71 грн. з ПДВ – фінансування яких передбачено за рахунок господарських коштів.

## **2. Проектно-кошторисна документація.**

2.1. При перевірці надано окрему проектну документацію по об'єкту: «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» в Оболонському районі м. Києва», 1 пусковий комплекс, розроблену ТОВ «Творча майстерня «АБРИС» у 2018 році, а саме:

- Стадія Р. Доріжка вздовж Дніпра. Укріплення фрагментів доріжки під час повені – 2 арк.;
- Стадія Р. Прилегла територія. План благоустрою – 2 арк.;
- Стадія Р. План влаштування тимчасового заїзду – 3 арк.

2.2. На перевірку надано вісім дефектних актів по об'єкту: «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», які 18.10.2018 затверджені Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД».

2.3. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (відкоригований по зауваженням експертизи) складений у поточних цінах на 09.06.2017 на загальну суму 107365,120 тис. грн., який затверджено Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД».

2.4. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» складений у поточних цінах на 20.09.2018 на загальну суму 10039,463 тис. грн., із них зворотних сум 149,796 тис. грн., який затверджено Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (наказ від 26.09.2018 № 180).

2.5. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 15.05.2017 № 00-0695-17/КД виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (Коригування). За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 15.05.2017, складає 107365,120 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 83890,459 тис. грн., устаткування – 2375,831 тис. грн., інші витрати – 21098,830 тис. грн. Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядались. З виходом цього експертного звіту раніше виданий експертний звіт від 30.03.2017 № 00-0293-17/КД втрачає чинність.

2.6. Під час проведення перевірки надано експертний звіт від 20.09.2018 № 0986-18/ПРОЕКСП виданий ТОВ «ПРОЕКСП» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 20.09.2018, складає 10039,463 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 7992,136 тис. грн., інші витрати – 374,083 тис. грн. ПДВ 20% – 1673,244 тис. грн. Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядались.

### **3. Виконавча документація.**

При перевірці надано окрему виконавчу документацію по об'єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва, а саме:

- акти на закриття прихованих робіт, які складено та підписано представниками будівельної організації, технічного нагляду замовника та проектною організацією – 39 од.;
- лист ТОВ «СІВІН ТРАНС» від 29.10.2018 № 172 – 1 од.;
- виконавчі схеми облаштування доріжок – 2 од.;
- план благоустрою – 3 од.;
- акт обстеження зелених насаджень від 17.01.2017 – 1 од.;
- план демонтажу сходів та пандусів – 1 од.;
- фотофіксація – 15 арк.

### **4. Виконання робіт.**

Зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в роботи з облаштування бігової доріжки в парку «Наталка» в Оболонському районі м. Києва в складі об'єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва перевірені в натурі на відповідність проектно-кошторисній документації, дефектним актам, виконавчій документації та іншим наданим на перевірку підтверджуючим документам і матеріалам.

Встановлено виконання таких основних видів робіт:

- влаштування армованого бетонного покриття бігової доріжки;
- влаштування армованого бетонного покриття майданчика по мініфутболу, спортмайданчику волейболу, баскетболу;

- укріплення фрагментів доріжки від розмиву вздовж річки Дніпро;
- влаштування тимчасового заїзду.

За даними обстежень, контрольних замірів окремих параметрів виконаних робіт та на підставі контрольних розрахунків встановлено ряд суттєвих завищень, які зазначено у наданих актах приймання виконаних робіт ф. № КБ–2в, та вказані в розрахунковій частині розділу 6 даної Довідки, найбільш суттєві наступні:

- поліуретанове покриття бігової доріжки;
- завищення товщини бетонної підготовки бігової доріжки;
- завищення обсягів робіт по влаштуванню тимчасового проїзду по відношенню до специфікації на аркуші № 33 (п. 2.1 даної Довідки).

Вказані та інші виявлені завищення обсягів виконаних робіт відображені в таблиці № 1 розділу 6 даної Довідки.

### 5. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, що підписані Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС» за грудень 2018 року на загальну суму **7164,57227 тис. грн.**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідками (форма № КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

### 6. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

Проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, що підписані Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» та Підрядником – ТОВ «СІВІН ТРАНС» за грудень 2018 року на загальну суму **7164,57227 тис. грн.**, з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала **3765,81335 тис. грн.**, з ПДВ.

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає **3398,75892 тис. грн.**, з ПДВ, або **47,44 %** в тому числі:

а) завищення вартості обсягів робіт складає **1925,14614 тис. грн.**, а саме:

Таблиця 1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Завищення
	<i>Доріжки пк - 1</i>		
1.	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м <sup>3</sup>	т	-182,56
2.	Перевезення ґрунту до 1 км	т	-182,56
	<i>Габіони під доріжку із паркувального ФЕМа вздовж Дніпра пк - 1</i>		
3.	Улаштування цементно-бетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м (товщиною 15 см)	м <sup>2</sup>	-84
4.	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	-54
	<i>Зовнішнє освітлення пк - 1</i>		
	Земляні роботи та монтаж кабеля в землі		
5.	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,5 (0,5 - 0,63) м <sup>3</sup> , група ґрунтів 1	м <sup>3</sup>	-137,4
6.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без	м <sup>3</sup>	-32,2

	кріплення з укосами, група ґрунтів 2		
7.	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к. с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м <sup>3</sup>	-137,4
8.	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м <sup>3</sup>	-32,2
	<b>Бігова доріжка</b>		
9.	Улаштування одношарової основи зі щебеню	м <sup>2</sup>	-69
10.	Улаштування цементобетонного покриття	м <sup>2</sup>	-310,5
11.	Укладання металевої сітки	м <sup>2</sup>	-34,5
12.	Установлення бетонних бортових каменів	м. п.	-30
	<b>Улаштування тимчасової дороги</b>		
13.	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м <sup>2</sup> з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м <sup>3</sup>	-10
14.	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к. с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м <sup>3</sup>	-30
15.	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м <sup>2</sup>	-20
16.	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м <sup>3</sup>	-30
17.	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м <sup>2</sup>	-18,25
18.	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	-0,89

б) неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає **833,47176 тис. грн.**, а саме:

Таблиця 2

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість до перевірки (тис. грн.), з ПДВ	Вартість після перевірки (тис. грн.), з ПДВ	Різниця (тис. грн.), з ПДВ
	<b>Акт ф. № КБ-2в № 4 грудень 2018 року</b>					
1.	Щебінь із природного каменю, фракція 20 - 40	м <sup>3</sup>	25,000	20,36430	12,04890	-8,31540
2.	Щебінь із природного каменю, фракція 10 - 20	м <sup>3</sup>	43,166	35,16202	20,80423	-14,35779
3.	Щебінь із природного каменю, фракція 40 - 70	м <sup>3</sup>	734,083	597,96252	353,79580	-244,16672
4.	Щебінь із природного каменю, фракція 70 - 120	м <sup>3</sup>	75,000	105,01110	82,53000	-22,48110
5.	Щебінь-висівки	м <sup>3</sup>	94,210	74,52727	41,94569	-32,58158
6.	Суміші бетонні В15	м <sup>3</sup>	186,047	419,41394	343,75681	-75,65713
7.	Суміші бетонні В 7,5	м <sup>3</sup>	25,883	53,56435	43,03908	-10,52527
8.	Сітка арматурна	м <sup>2</sup>	1868,260	534,34062	424,75069	-109,58993

	100 x 100 x 8					
9.	Труба гнучка двохстінна Ø 90/77 мм	м	610,000	75,84984	30,61224	-45,23760
10.	Пісок природний, рядовий	м <sup>3</sup>	197,618	87,87508	55,72820	-32,14688
	<i>Акт ф. № КБ-2в № 1 грудень 2018 року</i>					
11.	Пісок природний, рядовий	м <sup>3</sup>	123,328	61,72830	41,66622	-20,06208
	<i>Акт ф. № КБ-2в № 2 грудень 2018 року</i>					
12.	Щебінь із природного каменю, фракція 10 - 20; 40 - 70	м <sup>3</sup>	175,122	157,79773	99,54934	-58,24839
13.	Суміші бетонні В15	м <sup>3</sup>	135,630	304,72193	249,75385	-54,96808
14.	Сітка арматурна 100 x 100 x 8	м <sup>2</sup>	1100,600	314,76720	250,21040	-64,55680
15.	Пісок природний, рядовий	м <sup>3</sup>	144,210	72,83130	49,37237	-23,45893
	<i>Акт ф. № КБ-2в № 3 грудень 2018 року</i>					
16.	Щебінь із природного каменю, фракція 40 - 70	м <sup>3</sup>	51,465	41,92195	24,80387	-17,11808

в) завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, складає **152,60036 тис. грн.** Кошторисні норми визначають нормативну кількість ресурсів, необхідних для відповідного виду робіт, якщо технічні рішення, технологія будівельного виробництва, технічні характеристики будівельних машин і механізмів, чинні стандарти на матеріали, вироби, конструкції, устаткування не відповідають фактично виконаним роботам на об'єкті, виконується заміна норми на відповідну для даного виду робіт, а саме:

– ЕН27–20–4 (Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні) замінено на ЕН27–29–1 (Армування покриття геотекстилем);

г) завищення кількості матеріалів складає **481,26642 тис. грн.;**

д) завищення вартості загальновиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску (Н21, Н116) складає **3,52453 тис. грн.;**

е) завищення вартості експлуатації машин і механізмів складає **2,74971 тис. грн.**

#### 7. Перевіркою встановлено:

##### *Будівельні роботи (в тому числі ПДВ)*

Загальна вартість робіт за наданими актами ф. № КБ-2в складає

**- 7164,57227 тис. грн.**

Підтверджена вартість робіт складає

**- 3765,81335 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень, в т. ч. неефективне використання коштів складає

**- 3398,75892 тис. грн.**

або **47,44 %**, в тому числі:

по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку складає (без ПДВ):

- до перевірки

**- 5902,83376 тис. грн.**

- після перевірки

**- 3092,74049 тис. грн.**

- різниця

**- 2810,09327 тис. грн.**

**До Довідки додаються:**

1. Додаток № 1 – матеріали фотофіксації – 4 арк.
2. Додаток № 2 – розрахунки за результатами перевірки будівельних робіт.

**Підписи учасників перевірки від КП «Київекспертиза»:**

Начальник відділу перевірки обсягів виконаних робіт







Заступник начальника відділу перевірки обсягів виконаних робіт

Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт

Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт

Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт

Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт

 І. ЖУРБА  
 М. ПОГАН  
 В. СТЕБЕЛЬ  
 Л. ЯКУБОВСЬКА  
 І. ОВЧАРЕНКО  
 Л. РЕВУЦЬКА