

Результати планового аудиту діяльності Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва, капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва та капітального ремонту скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва в період 2018-2020 років

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об'єктах: «Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва» та «Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва» у період 2018-2020 років, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму **6 354,718 тис. грн** або **19,19 %** від загальної вартості перевірених робіт, спричинено ризик втрат – **536,016 тис. грн** або **1,62 %** та неефективно використано – **4 426,343 тис. грн** або **13,37 %**, а саме.

По об'єкту «Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва»:

- внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС» вартості виконаних робіт з **розробки робочого проєкту** по об'єкту: «Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі» на загальну суму **54,450 тис. грн** або **12,99 %** від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД», призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму;

- внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» обсягів і вартості виконаних робіт в актах форми № КБ-2в за липень – грудень 2020 року, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі **5 529,654 тис. грн** або **23,05 %** загальної вартості перевірених робіт, із яких: **2 296,295 тис. грн** – завищення кількості матеріалів, **1 999,468 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **849,201 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **349,968 тис. грн** – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання будівельних та монтажних робіт (Н15, Н16), **34,722 тис. грн** – завищення транспортної складової у вартості матеріалів, завдано втрат бюджету м. Києва на відповідну суму;

Під час ознайомлення з проєктом аудиторського звіту, КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» вжито заходів щодо часткового усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму **413,908 тис. грн**, шляхом коригування актів ф. №КБ-2в та виконанням додаткових робіт на об'єкті. Сума неусунутих порушень складає **5 115,746 тис. грн**.

- спричинено ризик втрат фінансових ресурсів на суму **536,016 тис. грн** або **2,23 %**, внаслідок виконання робіт підрядною організацією ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» з влаштування піщаних підстильних шарів основ дорожнього одягу пішохідних та велосипедних доріжок, тоді, як території на яких виконувались будівельні роботи є

піщано-намівними. Наразі КП «КІЇВЕКСПЕРТИЗА» направлено до КНДІСЕ запит на проведення експертних досліджень щодо доцільності виконання зазначених робіт;

- внаслідок завищення підрядною організацією **ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП»** в актах форми № КБ-2в фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму 6 065,670 тис. грн, (в т. ч. що призвели до ризику втрат та без завищених вартостей матеріалів), **КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД»** завищено витрати на утримання служби замовника на суму **50,870 тис. грн** або **10,44 %**;

- внаслідок неналежного проведення Замовником – **КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД»** аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з підрядною організацією **ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП»** встановлено **неефективне використання коштів** на загальну суму **2 724,093 тис. грн** або **11,13 %**, із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 2 657,652 тис. грн або 11,08 %, витрат на технічний нагляд – 66,441 тис. грн або 13,64 %.

По об'єкту **«Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва»** завдано втрат бюджету м. Києва:

- внаслідок завищення проектною організацією **ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ»** вартості виконаних робіт з **розробки робочого проекту** по об'єкту: *«Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва»* на загальну суму **4,442 тис. грн** або **2,96 %** від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено **КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД»**, призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму;

- внаслідок завищення проектною організацією **ТОВ «ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ»** вартості виконаних робіт з **розробки проектно-вишукувальних робіт** по об'єкту: *«Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва»* на загальну суму **99,463 тис. грн** або **100 %** від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено **КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД»**, призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму;

- внаслідок завищення підрядною організацією **ТОВ «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»** обсягів і вартості виконаних робіт в актах форми № КБ-2в за травень 2020 року, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі **601,979 тис. грн** або **7,78 %** загальної вартості перевірених робіт, із яких: **452,490 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **149,489 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **завдано втрат бюджету м. Києва на відповідну суму**;

- внаслідок завищення підрядною організацією **ТОВ «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»** в актах форми № КБ-2в фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму 601,979 тис. грн (без завищених вартостей матеріалів), **КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД»** завищено витрати на утримання служби замовника на суму **13,860 тис. грн** або **7,45 %**;

- внаслідок неналежного проведення Замовником – **КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД»** аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з підрядною організацією **ТОВ «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ»** встановлено **неефективне використання коштів** на загальну суму **1 702,250 тис. грн** або **21,48 %**, із яких: завищення вартості будівельних матеріалів та устаткування – 1 660,732 тис. грн або 21,46 %, витрат на технічний нагляд – 41,518 тис. грн або 22,32 %.

Провести аудит та перевірку відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті **«Будівництво парку вздовж просп. Генерала**

Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва» не представилося можливим в зв'язку з тим, що на виконання ухвал Деснянського районного суду м. Києва від 03.12.2018 у справі №745/16826/18, в рамках кримінального провадження №12018100030009439 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 та від 15.03.2019 у справі №745/3737/19, в рамках кримінального провадження №12019100030000196 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2019, документи по зазначеному об'єкту будівництва, відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2018 та від 11.04.2019 були вилучені на не визначений термін слідчими Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

За результатами планового аудиту діяльності Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КІЇВЗЕЛЕНБУД» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва та капітального ремонту скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва в період 2018-2020 років (Аудиторський звіт від 15.09.2023 №070-2-3-04/42)

Станом на 13.11.2023

№ п / п	Суттєвий недолік/Проблема	Надані рекомендації підприємствам, установам та організаціям, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва, в яких проведено аудити Департаментом	Усунення порушень та врахування рекомендацій за результатами аудиту			Причини невиконання рекомендацій
			Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)	
1	Внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС» вартості виконаних робіт з розробки робочого проекту по об'єкту: «Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі» на загальну суму 54,450 тис. грн або 12,99 % від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД», призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 54,450 тис. грн , внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС» вартості виконаних робіт з розробки робочого проекту по об'єкту: «Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 54,450 тис. грн	Частково			КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» листом від 29.09.2023 №077/226-3498 направлено вимогу до ТОВ «ЄВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС» щодо повернення коштів до бюджету м. Києва в сумі 54,450 тис. грн.
	Внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» вартості виконаних робіт з розробки робочого проекту по об'єкту: «Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва» на загальну суму 4,442 тис. грн або 2,96 % від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД», призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 4,442 тис. грн , внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» вартості виконаних робіт з розробки робочого проекту по об'єкту: «Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 4,442 тис. грн	Частково			КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» листом від 29.09.2023 №077/226-3496 направлено вимогу до ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» щодо повернення коштів до бюджету м. Києва в сумі 4,442 тис. грн.
	Внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ» вартості виконаних робіт з розробки проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва» на загальну суму 99,463 тис. грн або 100 % від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД», призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 99,463 тис. грн , внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ» вартості виконаних робіт з розробки робочого проекту по об'єкту: «Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 99,463 тис. грн	Частково			КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» листом від 29.09.2023 №077/226-3499 направлено вимогу до ТОВ «ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ» щодо повернення коштів до бюджету м. Києва в сумі 99,463 тис. грн.
	Вжити заходи щодо притягнення до відповідальності згідно вимог чинного законодавства відповідних працівників за недостатній контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних проєктних робіт та надати до		Ні		Не поінформовано про стан виконання рекомендації	

		Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень				
2	<p>Внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» обсягів і вартості виконаних робіт в актах форми № КБ-2в за липень – грудень 2020 року на об'єкті <i>«Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі»</i>, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі 5 529,654 тис. грн або 25,28 % загальної вартості перевірених робіт, із яких: 2 296,295 тис. грн – завищення кількості матеріалів, 1 999,468 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 849,201 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 349,968 тис. грн – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання будівельних та монтажних робіт (Н15, Н16), 34,722 тис. грн – завищення транспортної складової у вартості матеріалів, завдано втрат бюджету м. Києва на відповідну суму.</p> <p>Під час ознайомлення з проектом аудиторського звіту, КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» вжито заходів щодо часткового усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 413,908 тис. грн, шляхом коригування актів ф. №КБ-2в та виконанням додаткових робіт на об'єкті. Сума неусунутих порушень складає 5 115,746 тис. грн.</p>	<p>Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 5 529,654 тис. грн, внаслідок завищення ТОВ «СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» вартості обсягів виконаних будівельних робіт в актах за липень – грудень 2020 року на об'єкті <i>«Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі»</i> та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення фінансових порушень на суму 5 529,654 тис. грн.</p>	Частково	771,462		<p>КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» листом від 29.09.2023 №077/226-3497 направлено вимогу до ТОВ «СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» щодо повернення коштів до бюджету м. Києва в сумі 5 529,654 тис. грн.</p>
	<p>Спричинено ризик втрат фінансових ресурсів на суму 536,016 тис. грн або 2,23 %, внаслідок виконання робіт підрядною організацією ТОВ «СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» з влаштування піщаних підстильних шарів основ дорожнього одягу пішохідних та велосипедних доріжок, тоді, як території на яких виконувались будівельні роботи є піщано-намівними. Наразі КП «КІЇВЕКСПЕРТИЗА» направлено до КНДІСЕ запит на проведення експертних досліджень щодо доцільності виконання зазначених робіт</p>	<p>Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень, що призвели до ризику втрат фінансових ресурсів на загальну суму 536,016 тис. грн, внаслідок виконання робіт підрядною організацією ТОВ «СВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» з влаштування піщаних підстильних шарів основ дорожнього одягу пішохідних та велосипедних доріжок, тоді, як території на яких виконувались будівельні роботи є піщано-намівними та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення фінансових порушень на суму 536,016 тис. грн.</p>	Ні			<p>Не поінформовано про стан виконання рекомендації</p>
	<p>Внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ» обсягів і вартості виконаних робіт в актах форми № КБ-2в за травень 2020 року на об'єкті <i>«Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва»</i>, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі 601,979 тис. грн або 7,78 % загальної вартості перевірених робіт, із яких: 452,490 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 149,489 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, завдано втрат бюджету</p>	<p>Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 601,979 тис. грн, внаслідок завищення ТОВ «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ» вартості обсягів виконаних будівельних робіт в актах за травень 2020 року на об'єкті <i>«Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва»</i> та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення фінансових порушень на суму 601,979 тис. грн.</p>	Частково			<p>КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» листом від 29.09.2023 №077/226-3495 направлено вимогу до ТОВ «СВРОПРОЕКТ БУДСЕРВІС» щодо повернення коштів до бюджету м. Києва в сумі 601,979 тис. грн.</p>

	м. Києва на відповідну суму				
3	Внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» в актах форми № КБ-2в на об'єкті «Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзак, 14 у Деснянському районі» фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму 6 065,670 тис. грн (в т. ч. що призвели до ризику втрат та без завищених вартостей матеріалів), КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» завищено витрати на утримання служби замовника на суму 50,870 тис. грн або 10,44 %	Вжити заходи щодо усунення зайвого перерахування КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» коштів на утримання служби замовника (в т. ч. технічного нагляду) в загальній сумі 64,73 тис. грн та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 64,73 тис. грн	Ні	31,619	Не поінформовано про стан виконання рекомендації
	Внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «БУД ФАВОРИТ СТРОЙ» в актах форми № КБ-2в на об'єкті «Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва» фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму 601,979 тис. грн (без завищених вартостей матеріалів), КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» завищено витрати на утримання служби замовника на суму 13,860 тис. грн або 7,45 %		Ні		Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		Вжити заходів щодо посилення контролю відповідальних осіб під час складання та підписання актів форми №КБ-2в (в частині обсягів і вартості фактичного виконання будівельних робіт) шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб тощо та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації.	Ні		Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		Наказом по КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» визначити відповідальну особу за проведення контролю за фактичними обсягами виконаних будівельних робіт на відповідність дефектним актам, локальним кошторисам, актам виконаних робіт ф. №КБ-2в умовам договорів на предмет виконання всіх передбачених видів будівельних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Ні		Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		Вжити заходи щодо притягнення до відповідальності згідно вимог чинного законодавства відповідних працівників за недостатній контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Ні		Не поінформовано про стан виконання рекомендації
	У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкції та капітальних	Ні		Не поінформовано про стан виконання рекомендації	

		ремонтів, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», КП «Укрдержбудекспертиза» тощо				
		При укладанні договорів під час виконання проектних, будівельних робіт, передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації
4	Внаслідок неналежного проведення Замовником – КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з підрядними організаціями, встановлено неефективне використання коштів в загальній сумі 4 426,343 тис. грн або 13,37 % від вартості перевірених робіт, а саме: – по об'єкту <u>«Капітальний ремонт скверу між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі»</u> на загальну суму 2 724,093 тис. грн або 11,13 % , із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 2 657,652 тис. грн або 11,08 %, витрат на технічний нагляд – 66,441 тис. грн або 13,64 %; - по об'єкту <u>«Капітальний ремонт з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу імені Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва»</u> на суму 1 702,250 тис. грн або 21,48 % , із яких: завищення вартості будівельних матеріалів та устаткування – 1 660,732 тис. грн або 21,46 %, витрат на технічний нагляд – 41,518 тис. грн або 22,32 %.	Наказом по КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		Вжити заходи щодо притягнення до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації