

## **Результати аудиту відповідності діяльності КП «Інженерний центр» як служби замовника під час виконання робіт з реконструкції корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові**

При проведенні аудиту відповідності діяльності КП «Інженерний центр» як служба замовника під час виконання робіт з реконструкції корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові встановлено наступне.

У 2011 році КП «Київекспертиза» було проведено перевірку обсягів виконаних робіт за період з вересня 2003 року по березень 2009 року на об'єкті: «Реконструкція корпусів міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3» на суму 31745,604 тис. грн. (будівельно-монтажні роботи – 30104,741 тис. грн, обладнання – 51,353 тис. грн, проектні роботи – 1589,51 тис. грн).

При здійсненні зазначеної перевірки виявлені завищення виконаних робіт на загальну суму 3982,487 тис. грн, в тому числі по організаціям:

- АТ «Медінвестпроект» (проектно-вишукувальні роботи) – 76,66 тис. грн;
- ВАТ «Трест Київміськбуд - 2» (будівельно-монтажні роботи) – 3905,827 тис. гривень.

На сьогоднішній день зазначену суму завищення замовником не усунуто.

За період з квітня 2009 по грудень 2014 року будівельно-монтажні роботи на об'єкті не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування.

Однак, під час візуального обстеження об'єкту станом на 10.12.2014, залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» зафіксовано, що частина встановленого раніше, у період з вересня 2003 року по березень 2009 року, обладнання, конструкцій, устаткування та виконаних робіт прийшла до непридатності, а частина – відсутня.

Також, під час підтвердження вартості виконаних проектних робіт, за період з лютого 2011 року по серпень 2013 року, на об'єкті: «Реконструкція корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові» залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» виявлено завищення на загальну суму 198,978 тис. грн, чи 38,1 % від суми перевірених робіт (в т. ч. ТОВ «Проектно-технічний центр» – 178,243 тис. грн, ТОВ «Майстер-гео» – 20,735 тис. грн).

Внаслідок завищення вартості виконаних проектних робіт, замовником зайво перераховано коштів ТОВ «Проектно-технічний центр» – 178,243 тис. грн, ТОВ «Майстер-гео» – 20,735 тис. гривень.

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про неналежний контроль з боку замовника при підписанні актів виконаних проектних робіт та при збереженні незавершеного будівництва по об'єкту «Реконструкція корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові».