

ПРОТОКОЛ

Розгляд виконаних робіт по формі КБЗв на об'єкті: Реконструкція нежитлих приміщень під амбулаторію лікарів сімейної медицини " за адресою: Дарницький бульвар, 23 м. Київ

Замовник - Комуніальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Гендиректор - ТОВ "БК "АНГА"

Період березень - грудень 2020р.	КБ-3	Вартість виконаних робіт до перевірки по КБ-2 з ПДВ тис.грн.	Вартість виконаних робіт після перевірки по КБ-2 з ПДВ тис.грн.	Звичиння з ПДВ, тис.грн.	Обсяги з ПДВ, тис.грн.	Неефективне використання коштів з ПДВ, тис.грн.	Транспортні складові вартості матеріалів тис.грн.	Кількість матеріалів з ПДВ, тис.грн.	Вартість робіт механізмів з ПДВ, тис.грн.	Заміна РЕКІВ з ПДВ, тис.грн.	Коефіцієнт впливу виконаних на робіт з ПДВ, тис.грн.	Неефективне використання коштів устаткування з ПДВ, тис.грн.	Устаткування з ПДВ, тис.грн.	ГЛ 1-9 до перевірки, тис.грн.	після перевірки, тис.грн.	Різниця, тис.грн.
Договір №172/20-17 від 28 лютого 2020р																
Часті - березень 2020р																
1 Будівельні роботи в тому числі:	2 576,57633	2 576,57633	2 428,48802	-148,08831	-37,60762	-25,85405	-43,87064	0,00000	-2,97587	-37,78013	0,00000	0,00000	0,00000	1 925,23938	1 811,83082	-113,40856
Будівельні роботи в тому числі:																
Будівельні роботи		2 372,84788	2 262,53970	-110,30818	-37,60762	-25,85405	-43,87064	0,00000	-2,97587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 775,22436	1 688,73193	-86,49243
Прорізи		2 021,13236	1 910,82418	-110,30818	-37,60762	-25,85405	-43,87064		-2,97587					1 525,82109	1 439,32866	-86,49243
Опоряджувальні роботи		24,10606	24,10606	0,00000										16,47828	16,47828	0,00000
Електромонтажні роботи		327,60946	327,60946	0,00000										232,92499	232,92499	0,00000
Мат-вигіть 2020 р.в		203,72845	165,94832	-37,78013						-37,78013				150,01502	123,09889	-26,91613
2 тому числі:	2 066,21438	2 066,21438	1 778,66931	-287,54507	-257,74890	-0,17881	-3,05870	-26,55866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 671,20792	1 437,72822	-233,47970
Будівельні роботи в тому числі:																
Будівельні роботи		1 836,90367	1 585,14859	-251,75508	-221,95891	-0,17881	-3,05870	-26,55866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 496,85759	1 292,34104	-204,53475
Будівельні роботи		1 798,30238	1 546,63181	-251,67057	-221,95891	-0,16958	-2,98342	-26,55866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 466,30140	1 261,83707	-204,46433
Прорізи		38,60129	38,51678	-0,08451		-0,00923	-0,07528							30,57439	30,50397	-0,07042
Сантехнічні роботи, в т.ч.ч.с.л.:		229,31071	193,52072	-35,78999	-35,78999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,33213	145,38718	-28,94495
Вологовів, каналізація		229,31071	193,52072	-35,78999										174,33213	145,38718	-28,94495
3 тому числі:	2 064,87883	2 064,87883	1 522,35934	-542,51949	-286,61928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20,89169	0,00000	0,00000	0,00000	1 624,76668	1 210,43412	-414,33256
Будівельні роботи в тому числі:																
Будівельні роботи		1 734,18902	1 212,04013	-522,14889	-266,41068	0,00000	0,00000	-234,84652	0,00000	-20,89169	0,00000	0,00000	0,00000	1 366,85556	967,66708	-399,18848
Будівельні роботи		1 680,93262	1 158,78373	-522,14889	-266,41068									1 323,00303	923,81455	-399,18848
Будівельні роботи		53,25640	53,25640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,85253	43,85253	0,00000
Електромонтажні роботи		20,20860	0,00000	-20,20860	-20,20860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00908	0,00000	-15,00908
Сантехнічні роботи: опалення, вентиляція		310,31921	310,31921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	242,76704	242,76704	0,00000
Мат-1 квітень 2020		0,16200	0,00000	-0,16200										0,13500	0,00000	-0,13500
4 р. Устаткування в тому числі:																
Електромонтажні		0,16200	0,00000	-0,16200										0,13500	0,00000	-0,13500
5 Часті - березень 2020 р.в	657,86458	657,86458	608,08128	-49,78330	0,00000	-33,95636	-0,11037	-15,71657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513,68744	472,20807	-41,47937
Будівельні роботи в тому числі:																
Будівельні роботи		657,86458	608,08128	-49,78330	0,00000	-33,95636	-0,11037	-15,71657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513,68744	472,20807	-41,47937
Будівельні роботи		640,44216	590,65886	-49,78330		-33,95636	-0,11037	-15,71657						500,25076	458,77139	-41,47937
Опоряджувальні роботи		17,42242	17,42242	0,00000										13,43668	13,43668	0,00000
6 Мат березень 2020 р. в тому числі:	3 075,13713	3 075,13713	3 075,13713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 478,90251	2 478,90251	0,00000

