

ПРОТОКОЛ

Розглянуто виконаних робіт по формі КБ-2в на об'єкті: "Капітальний ремонт будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 на вул.Якуба Коласа,15-а у Світлошинському районі м. Києва"


Замовник: Комунальне підприємство "Інженерний центр"
Гендиректор: ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛИМАТ"

№ п/п	№ акта форми КБ-2в	Вартість виконаних робіт до перевірки по КБ-3 з ПДВ тис.грн. надані	Вартість виконаних робіт до перевірки по КБ-2 з ПДВ тис.грн. надані	Вартість виконаних робіт до перевірки по КБ-2 з ПДВ тис.грн. надані	Вартість виконаних робіт після перевірки по КБ-2 з ПДВ тис.грн.	Зниження з ПДВ, тис.грн.	Обсяги з ПДВ, тис.грн.	Зміна РЕКНІ з ПДВ тис.грн	Коефіцієнт трудозатра т з ПДВ тис.грн	Кількість матеріалів з ПДВ тис.грн	Неефективне використання коштів з ПДВ тис.грн	ГЛ 1-9 до перевірки, тис.грн.	ГЛ 1-9 після перевірки, тис.грн.	Різниця, тис.грн.
	Договір №1-ЯК-03-172/20 від 17.03.2020 р.													
1	№1 квітень 2020р	546,43680	546,43680	94,61280	94,61280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,95200	71,95200	0,00000
				451,82400	277,93800	-173,88600	0,00000	0,00000	-173,88600	375,34100	230,43600	-144,90500		
				78,19320	77,48160	-0,71160	0,00000	0,00000	0,00000	63,17600	62,58300	-0,59300		
				358,62120	351,52920	-7,09200	0,00000	0,00000	-7,09200	298,85100	292,94100	-5,91000		
				320,41080	320,41080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,84700	256,84700	0,00000		
				0,07440	0,07440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06200	0,06200	0,00000		
				970,93991	970,93991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779,34789	779,34789	0,00000		
				25,02889	20,38765	-4,64124	0,00000	0,00000	-4,64124	20,03072	16,16302	-3,86770		
				82,69982	82,69982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,06121	63,06121	0,00000		
				16,38582	16,38582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,71558	12,71558	0,00000		
2	№2 квітень 2020 р	757,29960	757,29960	88,21616	53,30801	-34,90815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,37158	44,28145	-29,09013
				15,32660	12,84420	-2,48240	0,00000	0,00000	-2,48240	12,24942	10,18075	-2,06867		
				32,86920	32,86920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,32500	26,32500	0,00000		
				1,38360	1,38360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,04300	1,04300	0,00000		
				187,99200	166,53720	-21,45480	0,00000	0,00000	-21,45480	153,58000	135,57600	-18,00400		
				186,29119	186,29119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,63079	165,63079	0,00000		
				395,56841	361,32377	-34,24464	0,00000	0,00000	-34,24464	317,41684	291,27707	-26,13977		
				7,06080	7,06080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,56900	5,56900	0,00000		
				15,10080	14,33400	-0,76680	0,00000	0,00000	-0,76680	12,08200	11,44300	-0,63900		
				361,23960	342,65640	-18,58320	0,00000	0,00000	-18,58320	294,42300	279,92600	-14,49700		
172,92360	172,92360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,71900	125,71900	0,00000						
3	№4 травень 2020 р	995,96880	995,96880	970,93991	970,93991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,84500	14,84500	0,00000
				356,08920	348,99720	-7,09200	0,00000	0,00000	-7,09200	296,74100	290,83100	-5,91000		
				17,81400	17,81400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,84500	14,84500	0,00000		
4	№5-8 червень 2020 р	1956,12600	1956,12600	19,16520	19,16520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,33700	14,33700	0,00000
				1138,18440	1138,18440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,71900	125,71900	0,00000		

	Договір №172/20-242 від 22.12.2020 р																	
22	№1 грудень 2020 р	1109,54891	1109,54891	143,09454	143,09454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,82545	113,82545	0,00000		
				966,45437	966,45437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805,37864	805,37864	0,00000	
				938,00676	655,55323	-282,45353	-7,13951	-165,13650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	742,07718	516,70148	-225,37570
				15,26152	12,85916	-2,40236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54606	-1,85630	-2,00196
23	№2 грудень 2020 р	1870,74451	1870,74451	437,45368	437,45368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,24046	351,24046	0,00000		
				13,67008	12,22126	-1,44882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,87299	9,66564	-1,20735	
				466,35247	366,98894	-99,36353	-37,64568	-11,32451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,56400	297,87290	-81,69110
24	№3 корегувачий акт			0,00000	-38,45090	-38,45090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32,18701	-6,26389	-32,04242		
	В ході перевірки з листом замовника №172/424 від 27.07.2022 р. були надані акти форми КБ-2в																	
	№5 липень 2022 р			247,14030	247,14030	229,69340								17,44690		205,24545	205,24545	
	№4 липень 2022 р			53,64654	53,64654	53,64654										43,38796	43,38796	
	Всього (Договір №172/20-242 від 22.12.2020 р)	2980,29342	2980,29342	2980,29342	2856,96112	-123,33230	238,55475	-176,46101	0,00000	-15,28617	-170,13987	2415,40701	2321,72189	-93,68512				
	Всього	27441,64236	27441,64236	27441,64236	26660,65523	-780,98713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-780,98713	22364,71754	21736,75116	-627,96638				

-2,85%

Заст. начальника відділу
Зав. сектором
Експерт будівельний
Експерт будівельний
Експерт будівельний
Експерт будівельний


Потан М.
Марченко Н.
Грушчеський В.
Овчаренко І.
Стебель В.
Решт Т.