

Результати аудиту відповідності діяльності комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» як замовника будівництва гідровузла, мікрорайон Бортничі, по вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва.

Під час проведення аудиту відповідності діяльності комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» як служби замовника будівництва гідровузла, мікрорайон Бортничі, по вул. Дяченка у Дарницькому районі, із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза», виявлено завищення ремонтно-будівельних робіт за період з 01.07.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 18774,8 тис. грн (в т.ч. ТОВ «Білтек» - 11904,3 тис. грн, ТОВ «БМК-15» - 6870,5 тис. грн), чи 57,5 % від вартості перевірених робіт.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в результаті допущеного завищення вартості та обсягів виконаних робіт комунальним підприємством «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» зайво перераховано підрядним організаціям коштів спеціального фонду міського бюджету на загальну суму 18774,8 тис. грн (в т.ч. ТОВ «Білтек» - 11904,3 тис. грн, ТОВ «БМК-15» - 6870,5 тис. грн), що призвело до оціночних фінансових втрат на зазначену суму.

В результаті встановленого завищення вартості фактично виконаних обсягів та вартості робіт на суму 18774,8 тис. грн, з яких будівельні роботи 1-9 глави зведеного кошторисного розрахунку становлять 14730,9 тис. гривень комунальним підприємством «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» завищено видатки на утримання служби замовника на суму 368,2 тис. грн, що є порушенням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, суперечить вимогам листа Держбуду України від 04.10.2000 №7/7-1010, де йдеться що вартість витрат на утримання служби замовника визначається пропорційно обсягам виконаних робіт (тобто у встановленому відсотку від обсягу фактично виконаних робіт).

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що завищення обсягів та вартості виконаних робіт допущене в результаті незабезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.