

**Результати аудиту відповідності діяльності КК «Київавтодор» як служби замовника під час виконання робіт з реконструкції під'їзних шляхів до автовокзалу по Великій Кільцевій дорозі у Голосіївському районі міста Києва.**

Під час проведення аудиту відповідності діяльності КК «Київавтодор» як служби замовника під час виконання робіт з реконструкції під'їзних шляхів до автовокзалу по Великій Кільцевій дорозі у Голосіївському районі міста Києва із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлені за період з серпня 2013 по грудень 2013 завищення виконаних будівельних робіт на загальну суму 164,6 тис. гривень.

В ході аудиту на основі наданих додаткових документів (актів виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3) КК «Київавтодор» усунуто завищення на суму 63,0 тис. грн.

Остаточна вартість завищення по об'єкту складає 101,5 тис. грн., (з них будівельно-монтажні роботи 1- 9 глави зведеного кошторисного розрахунку – 85,9 тис. грн.), чи 1,5 % від загальної суми виконаних робіт, а саме:

- завищення вартості обсягів робіт – 12,1 тис. грн.,
- завищення вартості та кількості матеріалів – 89,2 тис. грн.,
- завищення вартості експлуатації машин та механізмів – 0,1 тис. грн.,
- пусконаладжувальні роботи – 1,1 тис. грн.

В результаті встановленого завищення вартості фактично виконаних обсягів робіт на суму 101,5 тис. грн. КК «Київавтодор» завищено видатки на утримання служби замовника на суму 2,5 тис. грн. (з ПДВ).

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення вартості виконаних робіт КК «Київавтодор» зайво перераховано підрядній організації ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» коштів міського бюджету на загальну суму 101,5 тис. грн., що призвело до фінансових втрат, як наслідок КК «Київавтодор» завищено видатки на утримання служби замовника на суму 2,5 тис. грн. (з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про недостатній контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та особи що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт.