

Результати аудиту відповідності діяльності Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з реконструкції по вул. Кошиця, 8 (ЗНЗ №296) та по вул. Здолбунівській, 7–Б (ЗНЗ №111)

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з реконструкції по вул. Кошиця, 8 (ЗНЗ №296) та по вул. Здолбунівській 7 –Б (ЗНЗ №111) за період з 01.04.2015 по 01.09.2015 із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлені у виконавця ТОВ «Техно Компані» завищення виконаних будівельних робіт за червень-серпень 2015 року на загальну суму 143,9 тис. грн (в т.ч. по вул. Кошиця,8 (ЗНЗ №296) – 89,3 тис. грн, вул. Здолбунівській,7 –Б (ЗНЗ№111) – 54,6 тис. грн), чи 28,9 % від загальної вартості перевірених робіт.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в порушення статті 1, пункту 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення ТОВ «Техно Компані» вартості виконаних робіт (акти виконаних робіт форми № КБ-2В за квітень-серпень 2015 року на загальну суму 496,8 тис. грн) УКБ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зайво перераховано підрядній організації ТОВ «Техно Компані» коштів міського бюджету на загальну суму 143,9 тис. грн, що призвело до оціночних фінансових втрат.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та особи що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт.