

Результати аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту по відновленню груп в ЗНЗ №13 по вул. Генерала Потапова, 3 та ЗНЗ №40 по вул. Львівській, 6/3

Під час проведення аудиту відповідності діяльності управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника виконання робіт з капітального ремонту по відновленню груп в ЗНЗ №13 по вул. Генерала Потапова, 3 та ЗНЗ №40 по вул. Львівській, 6/3, із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлені завищення виконаних будівельних робіт на суму **296,3 тис. грн**, чи 23,2% від вартості перевірених робіт, а саме:

- ЗНЗ №13 по вул. Генерала Потапова, 3 у генпідрядника ТОВ «Нові будівельні технології» у сумі 116,4 тис. грн, чи 26,5% від вартості перевірених робіт;
- ЗНЗ №40 по вул. Львівській, 6/3 на загальну суму 179,9 тис. грн (в т.ч. у генпідрядника ТОВ «С Д ГРУП» 168,6 тис. грн, у ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГО МОНТАЖ» - 11,2 тис. грн), чи 21,5% від вартості перевірених робіт.

Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог статті 1, пункту 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 в частині достовірності відображення інформації в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в результаті допущеного завищення вартості та обсягів виконаних робіт Управлінням будівництва Святошинської РДА зайво перераховано зазначеним підрядним організаціям коштів міського бюджету на загальну суму 296,3 тис. грн (в т.ч. ТОВ «Нові будівельні технології» - 116,4 тис. грн, ТОВ «С Д ГРУП» - 168,6 тис. грн, ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГО МОНТАЖ» - 11,2 тис. грн), що призвело до оціночних фінансових втрат на зазначену суму.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний нагляд за капітальним ремонтом.