

Результати аудиту відповідності діяльності управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт у 2015 році з капітального ремонту в загальноосвітньому навчальному закладі № 316 по вул. Бажана, 32-А.

Під час аудиту відповідності діяльності управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт у 2015 році з капітального ремонту в загальноосвітньому навчальному закладі № 316 по вул. Бажана, 32-А за період виконання робіт (2015 рік) із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлено завищення виконаних будівельних робіт на загальну суму **106,2 тис. грн** (в т.ч. по підрядникам ТОВ «Демос-буд» - 104,6 тис. грн та ТОВ «Будспецмонтаж» - 1,5 тис. грн), чи 8,38 % від загальної вартості перевірених робіт.

Відповідно до первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в порушення статті 1, пункту 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення вартості виконаних робіт УКБ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зайво перераховано підрядним організаціям коштів міського бюджету на загальну суму **106,2 тис. грн**, що призвело до оціночних фінансових втрат на зазначену суму, в т.ч.:

- ТОВ «Демос-буд» - на суму 104,6 тис.грн;
- ТОВ «Будспецмонтаж» - 1,5 тис. грн

Крім того, станом на 01.04.2016, всупереч вимог частин 3 - 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядку її складання, затвердженої наказом державного казначейства України від 27.07.2000 №68, управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації не в повній мірі забезпечено ведення бухгалтерського обліку, зокрема, господарські операції не відображаються в облікових регістрах (меморіальних ордерах, книзі «Журнал-Головна»).

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та особи що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, недостатній контроль відповідальних осіб за організацію та ведення бухгалтерського обліку.