

Результати аудиту відповідності діяльності КП «Інженерний центр», як служби замовника під час виконання робіт з реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні №12 по вулиці Підвисоцького, 4-А в Печерському районі міста Києва.

При проведенні аудиту діяльності КП «Інженерний центр», як служби замовника під час виконання робіт з реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні №12 по вулиці Підвисоцького, 4-А в Печерському районі міста Києва», було встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму **1635,21 тис. грн.**, що складає 28,3 % від загального обсягу виконаних робіт, а саме:

- будівельно-монтажні роботи – 1648,628 тис.грн.,
 - пусконаладжувальні роботи – 1,047 тис.грн.,
 - авторський нагляд – 1,278 тис.грн.,
- перерахована вартість обладнання – (+15,743 тис.грн.)

Як наслідок, встановлено завищення видатків на утримання служби замовника на суму **32,517 тис. гривень.**

Генпідрядною організацію по здійсненню робіт з реконструкції виступало ПрАТ «НВО «Укрсовпроект» , виконавцем робіт по авторському нагляду виступало ТОВ «НПБІ «Укрбудпроект».

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та відповідальних за здійснення технічного нагляду під час будівництва.