

Результати аудиту відповідності діяльності ПАТ «ХК «Київміськбуд» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на діл. №12, №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки – Північні».

Загальна вартість перевірених робіт при проведенні аудиту діяльності ПАТ «ХК «Київміськбуд» як служби замовника під час виконання робіт з будівництва загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на діл. №12, №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки – Північні» склала 113501,3 тис.грн. а саме:

- будівельно-монтажні роботи – 100211,5 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ «МЖК-1»);
- пусканалагоджувальні роботи – 754,4 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ «МЖК-1»);
- проектні роботи – 1342,3 тис.грн. (Виконавець – Приватне підприємством «Архітектурна майстерня Коляденко»);
- авторський нагляд – 24,28 тис.грн. (Виконавець – Приватне підприємством «Архітектурна майстерня Коляденко»);
- устаткування – 11168,6 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ «МЖК-1»).

Зазначені роботи оплачено в повному обсязі.

В результаті здійсненої перевірки залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» виявлено завищення вартості виконаних проектних і будівельних робіт на загальну суму **9739,7 тис.грн., чи 8,67 %** від загальної суми виконаних робіт , в тому числі:

- будівельно-монтажні роботи – 9437,0 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ «МЖК-1»);
- пусканалагоджувальні роботи – 205,5 тис.грн. (Генпідрядник – ТОВ «МЖК-1»);
- проектні роботи – 96,7 тис.грн. (Виконавець – Приватне підприємство «Архітектурна майстерня Коляденко»);
- авторський нагляд – 0,4 тис.грн. (Виконавець – ПП «Архітектурна майстерня Коляденко»).

В порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV та п.3.3.12 ДБН д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 №174,

підрядними організаціями: ТОВ «МЖК-1», Приватне підприємство «Архітектурна майстерня Коляденко» завищено вартість виконаних робіт, що призвело до втрат матеріальних та фінансових ресурсів на загальну суму тис.грн. з ПДВ.

Виявлені завищення на загальну суму 9739,7 тис.грн. в ході аудиту не усунуто.

Як наслідок виявлених завищень будівельно – монтажних робіт на загальну суму 9739,7 тис.грн. встановлено завищення видатків на утримання служби замовника у сумі **609,6 тис. грн.**, що є порушенням п. 2.8.13 ДБН Д.1.1-1-2000 та ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.

Відповідно до п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що підписали акти приймання виконаних проектно-вишукувальних та пусконаладжувальних робіт, будівельних робіт форми №КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та відповідальних за здійснення технічного нагляду під час будівництва.