

**Результати аудиту відповідності діяльності Управління освіти
Голосіївської РДА як замовника під час виконання робіт з капітального
ремонту дошкільних навчальних закладів №285 по проспекту Глушкова, 41-Б
та №798 по вул. Заболотного, 70-А.**

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління освіти Голосіївської РДА як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів №285 по проспекту Глушкова, 41-Б та №798 по вул. Заболотного, 70-А встановлено, що в порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV та п.3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000 внаслідок завищення вартості виконаних робіт Управлінням освіти Голосіївської РДА зайво перераховано підрядним організаціям бюджетні кошти на загальну суму 1693,7 тис. грн (в т.ч. по ДНЗ №285 – 608,7 тис. грн. (ПАТ «ХК «Київміськбуд» - 297,3 тис. грн, ТОВ «Білтек» - 311,4 тис. грн), ДНЗ 798 – 1085,0 тис. грн (ПАТ «ХК «Київміськбуд» - 772,8 тис. грн, ТОВ «Білтек» - 312,2 тис. грн)), що призвело до фінансових втрат коштів міського бюджету на відповідну суму.

Також, виявлені порушення вимог частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289 зі змінами та доповненнями:

- не відхилено конкурсні пропозиції учасників, які не відповідають умовам документації конкурсних торгів;
- не забезпечено збереження додатків до договорів підряду, укладених за результатами процедури закупівлі;
- в договорі підряду не визначені умови страхування ризиків знищення або пошкодження об'єкту будівництва та умови щодо порядку залучення субпідрядників.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний нагляд за капітальним ремонтом, а також відповідальних осіб за проведення процедур закупівель.