


на коментарі та зауваження до проекту аудиторського звіту складеного за результатами позапланового аудиту діяльності Комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і пляжів м. Києва «Київавтошляхміст» (далі – КП «Київавтошляхміст», Підприємство) щодо оцінки результативності та ефективності фінансово-господарської діяльності за 2017-2019 роки.

Висновки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директорка Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 О.Т. Колтик
«26 вересня» 2020 року

<i>Викладено в проекті звіту</i>	<i>Коментарі</i>	<i>Висновок</i>
1	2	3
Стор.20-24 (аудиторська знахідка №1). Внаслідок не заповнення вакантних посад робітничих спеціальностей (на кінець 2018 року вакантними були 196 посад працівників (29,1%), на кінець 2019 року – 201 посада (29,7%)), відсутності штатних сертифікованих фахівців з технічного обстеження споруд та невживання заходів спрямованих на підвищення кваліфікації штатних працівників для отримання сертифікатів відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Підприємство залишає для виконання статутних завдань пов'язаних з проведення поточних (середніх) ремонтів та обстежень	Щодо порушень зазначених в аудиторській знахідці №1. 1) Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками, що при повному заповненні вакантних посад робітничих спеціальностей, Підприємство в змозі виконувати поточні ремонти балансових споруд власними силами, що значно зменшить навантаження на бюджет м. Києва, аргументуючи це наступним.	
		4
		Коментарі (зауваження) не приймаються. Для часткового проведення поточного (середнього) ремонту балансових об'єктів Підприємством, відповідно до укладених договорів підряду, залучались сторонні суб'єкти господарювання. Обсяг витрат на проведення поточного (середнього) ремонту сторонніми суб'єктами господарювання протягом 2017-2019 років складав 52,1%, або 59,2 млн грн, власними силами Підприємства – 47,9%, або 54,5 млн грн, загального обсягу проведених поточних (середніх) ремонтів. Проведеним
		встановлено, що виконання

мостових споруд сторонніх суб'єктів господарювання.	відповідно до встановленої періодичності виконання робіт з обстеження мостових споруд, які проведени виключно господарювання , було витрачено 66,4 млн грн, а на виконання робіт поточного (середнього) ремонту проведених сторонніми суб'єктами господарювання 59,15 млн грн, або 52,1% від загальних витрат на проведення поточних (середніх) ремонтів балансових споруд.	ремонтів	власними силами, забезпечило при фактичній чисельності працівників молодшого персоналу та робітничих спеціальностей на кінець 2018 року - в кількості 138,5 штатних одиниць та на кінець 2019 року - 133,5 штатних одиниць.
При забезпечені навчання працівників Підприємства для отримання кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт, <i>вартість якого становить близько 20,0 тис. грн</i> , або введення в штат зазначених фахівців , дато 6 можливість Підприємству самостійно виконувати обстеження мостових споруд та при повному заповненні вакантних посад специальностей, Підприємство в змозі виконувати поточні ремонти балансових споруд власними силами, а на які роботи потрібно здійснити залучення виконання робіт тощо).	Відповідно до фактично доведеного бюджетного фінансування в 2017-2019, яке значно менше від прогнозної потреби, формувався план виконання першочергових робіт на мостових спорудах. Із даних робіт Підприємство вже визначало, які роботи воно в змозі виконати власними силами, а на які роботи потрібно здійснити залучення субпідрядних організацій.	Підприємство не в змозі виконувати власними силами, а на які роботи потрібно здійснити залучення субпідрядних організацій.	Підприємство забезпечило при фактичній чисельності працівників молодшого персоналу та робітничих спеціальностей на кінець 2018 року - в кількості 138,5 штатних одиниць та на кінець 2019 року - 133,5 штатних одиниць.
1. Вжити дієвих заходів щодо заповнення вакантних посад робітничих спеціальностей, в т.ч. шляхом розміщення інформації про вакантні посади на відповідних сайтах в мережі	Рекомендації: 1. Вжити дієвих заходів щодо заповнення вакантних посад робітничих спеціальностей, в т.ч. шляхом розміщення інформації про вакантні посади на відповідних сайтах в мережі	Можливість зменшення навантаження на бюджет M. Кисва, на нашу думку, є необґрунтованим. 2) Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками, що при забезпечені навчання працівників Підприємства для отримання кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт або введення в штат	ремонтів власними силами, забезпечило при фактичній чисельності працівників молодшого персоналу та робітничих спеціальностей на кінець 2018 року - в кількості 138,5 штатних одиниць та на кінець 2019 року - 133,5 штатних одиниць.

Інтернет та інших засобах інформації.

2. Вжити дієвих заходів щодо проведення навчання фахівців Підприємства з метою отримання кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, спроможності виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд, або прийняття на роботу зазначених фахівців.

зазначених фахівців дalo б можливість Підприємству аргументуючи це наступним.

Обстеження мостових споруд регламентується ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту МОСТИ ТА ТРУБИ. ОБСТЕЖЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ (далі - ДБН В.2.3-6:2009).

Відповідно до ДБН В.2.3-6:2009, обстеження – це процес отримання якісних та кількісних показників технічного стану моста або труби, елементів та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірювань в натурі та лабораторних досліджень. Обстеження є регламентного транспортних споруд, метою якої є отримання геометричних, механічних та фізичних характеристик елементів і конструкцій, які вимагаються для технічної оцінки експлуатаційної придатності споруди.

Процедура обстеження є складною науково-технічною процедурою і ДБН В.2.3-6:2009 передбачає чітке розділення сторін процедури обстеження мостових споруд: власник (замовник) та виконавець робіт, і містить норми, які регламентують права, обов'язки та вимоги до кожного з них.

Так, відповідно до ДБН В.2.3-6:2009:

- 1) п. 4.1.1 **Виконавець** робіт з обстежень і випробувань зобов'язаний:
 - мати ліцензію, необхідне обладнання та досвід виконання таких робіт;
 - виконувати роботу з обстеження та випробування в такий спосіб, що гарантує цілісність і непорушеність елементів споруди. Для відбору зразків, з метою лабораторних досліджень матеріалу, узгодити з **Власником** споруди місце відбору зразків в конструкції та спосіб їх отримання;
 - застосовувати прилади і обладнання, які повірені службовою метрологічного контролю;
 - представити **Замовнику** результати і висновки в обсязі та формі, яка визначається чинними нормативними документами з оцінки технічного стану транспортних

зазначених фахівців дalo б можливість Підприємству, необхідного комплексу робіт із технічного нагляду, **Утримання** та ремонту мостів, підземних підохідних переходів, гідротехнічних та інших споруд.

КП «Кіївавтошляхміст» в своїй діяльності керується, зокрема:

- Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Держкірілокомуунгоспу України 23.09.2003 №154 (далі – Порядок №154);
- Відповідно до п. 1.3 Порядку, роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів поділяють на такі види:

- капітальний ремонт,
- поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд поділяється на середній та дрібний);
 - утримання.

Відповідно до п. 1.8 Порядку, роботи з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів полягають у регулярному проведенні заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення нормальних умов їх функціонування, створенні

затвердженими розпорядженнями КМДА від 05.02.2003 №154 та від 25.11.2010 №1009 (далі – Статут).

Предметом діяльності Підприємства є, зокрема, виконання необхідного комплексу робіт із

Підприємства є, зокрема, виконання необхідного комплексу робіт із

	<p>споруд;</p> <ul style="list-style-type: none"> - гарантувати достовірність і якість отриманих даних згідно з чинними нормативними вимогами. <p>2) 4.1.2 Виконавець робіт несе відповіальність згідно з чинним законодавством за достовірність оцінки технічного стану споруди і рекомендацій стосовно її подальшої експлуатації.</p> <p>3) 4.2.1 Власник зобов'язаний провести планові обстеження споруд у строки, наведені в таблиці 4.1, якщо інші строки не встановлені попереднім актом обстеження, або рекомендаціями, які є результатом аварії на мосту, ралтового руйнування визначального елемента споруди чи будь-яких інших непередбачених подій, що суттєво погіршують технічний стан споруди.</p> <p>4) 4.2.2 Власник споруди зобов'язаний на період виконання робіт забезпечити Виконавця технічною документацією та даними з історії експлуатації об'єкта.</p> <p>5) 4.2.3 Результати обстежень та рекомендацій подальшої експлуатації Власник споруди зобов'язаний занести до технічної документації на споруду і прийняти рішення стосовно виконання рекомендацій.</p> <p>6) 5.1.2 Обстеження моста проводиться згідно з програмою, розробленою Виконавцем робіт і узгодженою з Власником споруди. Програма робіт може коригуватися в процесі виконання обстеження, якщо цього вимагають отримані при обстеженні дані.</p> <p>7) 9.1 За результатами обстеження мостів і труб складаються і передаються Замовнику такі документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт обстеження (за необхідності); - технічний звіт; - паспорт на споруду. <p>8) 9.5 За результатами аналізу Замовнику надається висновок про технічний стан споруди, який містить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стислий перелік основних дефектів і пошкоджень; - кваліфіковану оцінку технічного стану і прогноз запланового ресурсу згідно із чинними нормативними документами; 	<p>сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.</p> <p>Згідно п.2.2 Порядку, балансоутримувач забезпечує належне Утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на цього інші підприємства, організації, конкуруючих засадах залучати до Утримання об'єктів міського благоустрою наведено в Додатку 5 (далі – Додаток 5).</p> <p>Відповідно до п.2.9 Додатку 5, до переліку заходів Утримання штучних споруд віднесено планові обстеження і випробування споруд.</p> <p>Крім того, відповідно до пункту 3.1 статуту, Підприємство створене з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів по закріплений шляховій мережі і мостах.</p> <p>Правилами експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 №162, визначено, що експлуатація мостів - це комплекс заходів, проведених на мосту з метою забезпечення на ньому безперебійного і безпечної руху транспорту та пішоходів протягом всього терміну служби.</p> <p>Експлуатація містить у собі:</p>
--	--	---

<p>- стислі рекомендації щодо усунення виявлених дефектів і пошкодень, а також умов подальшої експлуатації споруд; рекомендації щодо сучасних ремонтних технологій та ремонтних матеріалів; рекомендації щодо підсилення споруди або її реконструкції (за потреби);</p> <ul style="list-style-type: none"> - за необхідності встановлюється термін проведення позашланових, відмінних від рекомендованих в таблиці 4.1, повторних обстежень. <p>Таким чином, ДБН В.2.3-6:2009 передбачає обов'язкове розділення функцій замовника (власника) і виконавця робіт з обстеження мостових споруд. При цьому, виконавець несе відповідальність за якість виконаних робіт з обстеження та обґрунтованість наданих рекомендацій по результатах обстеження, а замовник (власник) несе відповідальність за повноту наданої інформації та вжиття відповідних заходів згідно рекомендацій виконавця.</p> <p>Разом з тим, ДБН В.2.3-6:2009 передбачає також визначення процедури огляду – не регламентна технічна процедура (на відміну від обстеження, яке є науково-технічного протедурого) системи експлуатації, метою якої є оцінка технічного стану моста або визначення необхідності позапланового обстеження.</p> <p>Процедура огляду не передбачає розділення функцій замовника і виконавця.</p> <p>Згідно статуту Підприємства, предметом діяльності Підприємства, що створене з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів по закріплений шляховий мережі і мостах, є виконання необхідного комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту мостів, підземних пішохідних переходів, гідротехнічних та інших споруд.</p> <p>Технічний нагляд (огляд) – це захід, який виконують з метою спостереження за станом будівель та споруд для виявлення ушкоджень та здійснення контролю за дотриманням експлуатаційних вимог.</p> <p>Таким чином, обстеження мостових споруд не є предметом діяльності Підприємства і Підприємство не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт з обстеження</p>	<p>- постійні огляди;</p> <ul style="list-style-type: none"> - поточний ремонт; - періодичні огляди; - спеціальні обстеження. <p>Також, згідно закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI (далі-Закон), визначені загальні вимоги до проведення обстеження об'єктів.</p> <p>Відповідно до ст. 39² Закону, власники або управителі об'єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку об'єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом».</p> <p>Порядок проведення обстежень визначається Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Постановою КМУ від 12.04.2017 №257 затверджено Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва (далі - Порядок).</p> <p>Відповідно до п.2 Порядку, проведення обстеження об'єкта забезпечується його власником або управителем шляхом залучення відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, або підприємств, установ чи організацій, у складі яких є відповідальні виконавці таких</p>
---	---

<p>користування мережевими (кабельними) каналами та місцями розміщення кабелів, у т.ч. шляхом призначення відповіальної особи із внесеним змін до посадової інструкції.</p>	<p>інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв'язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомуникацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлено самоврядування, визначено права та обов'язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.</p> <p>Надання Підприємством вищевказаних послуг в розумінні Закону відноситься до доступу до об'єктів інфраструктури транспорту.</p>	<p>Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону, розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об'єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з пим Законом, і не може перевищувати: за доступ до елементів інфраструктури об'єктів транспорту – 5% мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр каналізації електрозв'язку на місяць.</p> <p>Відповідно, станом на 01.01.2019р. плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу не могла перевищувати 0,21 грн за м.п. кабельно (мінімальна заробітна плата на 01.01.2019 - 4173 грн х 5%:1000), що значно менше розміру плати, яка фактично стягувалася із власників кабелів, згідно укладених договорів.</p> <p>При цьому, рішенням Київської міської ради щодо встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів комунальної власності м. Києва в період перевірки так і не було прийнято.</p>
<p>Враховуючи прийняття Закону ще 07.02.2017 та відсутність рішення Київської міської ради, Підприємство в</p>	<p>інфраструктури об'єкта доступу</p> <p>будівельно-монтажні роботи за минулий рік, без укладання додаткових угод на підставі листа-повідомлення від КП «Київавтошляхміст».</p> <p>При цьому, лист – повідомлення від КП «Київавтошляхміст» до суб'єктів господарювання, з якими укладені договори, щодо зміни пломічної плати за надання послуг інфляції цін на будівельно-монтажні роботи за 2018 рік, який був договірного підставово для нарахування зазначеного індексу інфляції, не направлявся.</p> <p>Плату за послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) за пролонгованими договорами в 2019 році на річний індекс інфляції цін на будівельно-монтажні роботи за 2018 рік, не проіндексовано.</p> <p>Відповідно до п.1 ст.526 Цивільного кодексу України, зобов'язання мас виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.</p> <p>Відмічається, що відповідно до ч. 2 Прикінцевих та переходіних положень Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомуникацій» чинні на день набрання чинності пим Законом договори, предметом яких</p>	<p>будівельно-монтажні роботи за минулий рік, без укладання додаткових угод на підставі листа-повідомлення від КП «Київавтошляхміст».</p>

Рекомендації:

1. Вжити заходи щодо врегулювання пігання визнання податкових зобов'язань з податку на додану вартість, в частині надання коштів міського бюджету на утримання в належному технічному стані та зазначеннями, об'єктів дорожньої мережі м. Києва та привести у відповідність план використання бюджетних коштів на 2020 рік.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/ послуг.

Пунктом 187.7 статті 187 Кодексу визначено, що датою проведення поточних ремонтів мостів, підхоповодів та інших, суміжних із зонами ремонту, в разі постачання товарів/ послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку.

Враховуючи зазначене, на дату зарахування коштів на казначейський рахунок підприємство визначає податкові зобов'язання з ПДВ згідно з пунктом 187.7 статті 187 Кодексу.

Позиція Державної фіiscalної служби України із зазначених питань викладена:

1) на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «Єдина база податкових знань» в категорії 101.04

2) в листах/податкових консультаціях, які розміщені на офіційному сайті Державної фіiscalної служби України:

Дата та номер листа	Посилання
від 18.03.2016 №5934/6/99-99-19-03-02-15	http://sfs.gov.ua/baneryi/pdlya-yuridichnih-osib/674
від 30.08.2016 № 18752/6/99-99-15-03-02-15	http://sfs.gov.ua/baneryi/pdlya-yuridichnih-osib/697
від 28.10.2016 № 23363/6/99-99-15-03-02-15	http://sfs.gov.ua/baneryi/pdlya-yuridichnih-osib/702
від 23.12.2016 № 22319/5/99-99-15-03-02-16	http://sfs.gov.ua/baneryi/pdlya-yuridichnih-osib/710
від 20.01.2017 № 811/5/99-99-15-03-02-16	http://sfs.gov.ua/baneryi/pdlya-yuridichnih-osib/712

Відповідно до зазначених податкових консультацій, якщо субсидії і трансферти, що надаються платнику

загальнодержавних податків та зборів.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/ послуг.

Пунктом 187.7 статті 187 Кодексу визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/ послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку.

При цьому, укладання договору на надання послуг з подальшим підписанням акту виконаних робіт/надання послуг між підрядником та одержувачем коштів не передбачено.

Таким чином, бюджетне використання бюджетних коштів виключно на цілі обумовлені планом їх використання.

Цільове фінансування (громові кошти) надходить від КПІ «Київавтошляхміст» від Розпорядника бюджетних коштів на рахунок казначейства, яке спрямовується згідно плану використання бюджетних коштів.

Згідно з п. 1.5 розд. 1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерством фінансів України від 12.03.2012 №333, зареєстрованої в Мінності 27.03.2012 за №456/20769 (далі - Інструкція № 333), поточні видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за кодом видатків бюджету 2610 «Субсидії та поточні трансфери (установам, організаціям)».

<p>податку – одержувачу коштів за кодом бюджетної класифікації 2610 „Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)”, надходять до платника податків в рахунок оплати вартості поставлених таким платником товарів/ послуг, в тому числі які постачаються в рамках виконання програмами благоустрою міста чи інших подібних програм, які для цілей оподаткування ПДВ є об'єктом оподаткування, то на дату зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку платник зобов'язаний визначити податкові зобов'язання виходячи з вартості таких товарів/ послуг.</p> <p>Відповідно до п.п. 14.1.172 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) індивідуальна податкова консультація – роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.</p> <p>Пунктом 52.4 ст. 52 ПКУ встановлено, що індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.</p> <p>Таким чином, наявність значної кількості податкових консультацій з даного питання, які розміщені на офіційному веб-сайті Державної фіiscalної служби України, підтверджує правомірність дій Підприємства і твердження про завищення потреби в бюджетних коштах на сплату ПДВ, на нашу думку, є необґрунтованим.</p> <p>Аудитори, на нашу думку, можуть тільки обґрунтовувати свою позицію з даного питання, рекомендувати Підприємству звернутися за індивідуальною податковою консультацією та ініціювати узагальнення даного питання на рівні Київської міської державної адміністрації, аж в комунальних підприємствах, які</p>	<p>Пунктом 1.6 1 Інструкції №333 визначено, що:</p> <p>субсидії – це усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств;</p> <p>трансферти – невідплатні та безповоротні платежі, які не є приданням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.</p> <p>Підпунктом 2.4.1 Інструкції №333 передбачено, що до коду 2610 «Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)» відносяться, зокрема: поточні видатки одержувачів бюджетних коштів.</p> <p>Відповідно до п.п. 196.1 ст. 196 ПК України, будь-які субсидії, які надаються за кодом бюджетної класифікації 2600, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Таке твердження кореспондує з тим, що законодавчо визначений термін «субсидія» взагалі не передбачається платності, у вигляді компенсації вартості товарів/ послуг, що придавалися у суб'єктів господарювання, у тому числі платників податку на додану вартість, та є фінансуванням поточних бюджетних видатків.</p> <p>Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПК</p>
---	---

Підпорядковуються КМДА, позиція щодо даного питання суттєво відрізняється.

Підприємство ж, в свою чергу, на даний час готує залит на отримання індивідуальної податкової консультації по даному питанню.

Варто зазначити, що пунктом 53.2 ст. 53 ПКУ передбачено, що платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

України об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

- постачання товарів, місце постачання яких розташоване на території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Відповідно до п/п.: 14.1.191 п.14.1 ст. 14 ПК України постачання товарів - це буль-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Згідно з п/п 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПК України постачання послуг - будь-яка операція, що не є доставанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що сложиваються в процесі вчинення певної дії або

		провадження певної діяльності.
		Відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПК України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та передбачених статтею 189 ПКУ.
		Таким чином, полатковим законодавством, в ст. 188 та 189 ПКУ, визначені правові підстави здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які мають договірне або інше півільно-правове підґрунтя.
4 <i>№4).</i>	Стор.33-36 (аудиторська знахідка №4).	<p>Щодо порушень за значених в аудиторській знахідці</p> <p>Незабезпечення належного контролю за врахуванням залишків матеріалів (сіль промислова, піскок річковий) на кінець звітного періоду при розрахунку</p> <p>№4. Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із висновками, що незабезпечення належного контролю за врахуванням залишків матеріалів (сіль промислова, піскок річковий) на кінець звітного періоду при розрахунку виграт</p>

витрат на придбання матеріалів за рахунок коштів міського бюджету на поточний рік, призвело до завищення потреби в бюджетних коштах щонайменше у сумі 2 500,0 тис.гривень.	на при придбання матеріалів за рахунок коштів міського бюджету на поточний рік, призвело до завищення потреби в бюджетних коштах, аргументуючи це наступним.	- сіль для промислового використання в кількості 3 032,45 т вартістю 3 104,2 тис. грн;
<i>Pрекомендації:</i>	Нормативна потреба в матеріалах для зимового утримання (сіль промислова, пісок річковий) розраховується відповідно до Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2013 №319.	- пісок річковий в кількості 4014,6 т вартістю 600,98 тис. гривень.
1.Провести аналіз потреби в бюджетних коштах на 2020 рік в частині обґрунтованості витрат у розрізі матеріалів, з урахуванням залишків на початок року та забезпечити приведення у відповідність до фактичної потреби витрат на матеріали, визначені в плані використання бюджетних коштів.	До настання осінньо-зимового періоду Підприємство здійснює заготівлю піску і солі відповідно до нормативної потреби, з врахуванням залишків з минулого сезону. При цьому, розрахована нормативна потреба в повному обсязі враховується Підприємством при складанні бюджетного запиту на наступний рік, оскільки бюджетний запит на наступний рік складається в поточному році ще до настання осінньо-зимового періоду і Підприємство не може знати залишки солі і піску на кінець осінньо-зимового періоду.	Проведеним аналізом встановлено, що за три останні роки найбільший річний обсяг списання солі промислової складає близько 2700 т, піску річкового - близько 8000 тон.
2.Розпорядити документом за обґрунтуванням потреби в бюджетних коштах на придбання матеріалів вихідчи з розрахунків витрат, визначених на підставі норм (нормативів) та залишків на початок періоду.	Після завершення осінньо-зимового періоду Підприємство здійснює коригування потреби в бюджетних коштах на придбання солі і піску з врахуванням фактичних залишків та здійснює перерозподіл бюджетного фінансування на інші напрямки утримання мостових споруд. Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про завищення потреби в бюджетних коштах Підприємством, на нашу думку, є необґрунтованим.	При цьому, відповідно до обґрунтувань потреби та розрахунків витрат КП «Київавтошляхміст», в плані використання бюджетних коштів Підприємства на 2020 рік передбачено видатки на придбання солі в кількості 3 100 т вартістю 3 300,0 тис. грн та піску річкового в кількості 9900 т вартістю 2 500,0 тис. гривень.
		Отже, Підприємством, при розрахунку потреби солі промислової та піску річкового на 2020 рік, не враховано їх залишки на кінець 2019 року та найбільший річних обсяг списання за три останні роки, чим створено ризик завищення потреби в бюджетних коштах щонайменше на 2500,0 тис. грн (з врахуванням резерву на кінець поточного року).

Стор.36-40 (аудиторська знахідка №5).	<i>Щодо порушень зазначених в аудиторській знахідці</i>	Коментарі (зauważення) не приймаються.
<p>Всупереч рішень Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2018 рік» та «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» Підприємством збільшено штатну чисельність працівників (у 2018 - на 225 штатних одиниць; у 2019 - на 15 штатних одиниць). Внаслідок збільшення штатної чисельності працівників Підприємства та не заповнення вакантних посад станом на 01.01.2019 на 196 штатних одиниць та станом на 01.07.2019 - на 207 штатних одиниць, створено ризик завищення потреби у бюджетних коштах на оплату праці розрахунково на суму 16 413,36 тис. грн. та нарахування до фондів – 3 610,93 тис. грн, або на 27%.</p> <p><i>Рекомендації:</i></p> <p>1.Вжити організаційно-правові заходи щодо оптимізації штатної чисельності та приведення у відповідність фонду оплати праці на 2020 рік.</p>	<p>Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками, що внаслідок збільшення штатної чисельності працівників Підприємства та не заповнення вакантних посад станом створено ризик завищення потреби у бюджетних коштах, аргументуючи це наступним.</p> <p>Штатна чисельність працівників Підприємства станом на 01.01.2019 склала 672,5 штатних одиниць і збільшилась на 225 штатних одиниць в порівнянні з 01.01.2018. Збільшення штатної чисельності станом на 01.01.2019р. році відбулося у зв'язку із приведенням штатної чисельності робітників до нормативної потреби, яка була розрахована згідно Правил експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 №162 та Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154.</p> <p>Підприємство на виконання Закону України від 01.07.2014 року № 155-VII «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» надало до Антимонопольного комітету України повідомлення про індивідуальну державну допомогу із зазначенням прогнозної потреби в сумі 1437,3 млн. грн. на здійснення утримання в належному технічному стані та поточного ремонту балансових мостових споруд.</p> <p>При цьому, фактичне бюджетне фінансування Підприємства значно відрізняється від нормативних показників. Так, фактичне бюджетне фінансування Підприємства на 2019 рік склало тільки 174,4 млн. грн., що значно менше прогнозної потреби.</p> <p>Внаслідок цього, фактичний обсяг виконаних робіт був меншим від розрахункових обсягів, фактична чисельність</p>	<p>Всупереч рішень Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2018 рік» та «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» Підприємством збільшено штатну чисельність працівників (у 2018 - на 225 штатних одиниць; у 2019 - на 15 штатних одиниць).</p> <p>Внаслідок збільшення штатної чисельності працівників Підприємства та не заповнення вакантних посад станом на 01.01.2019 на 196 штатних одиниць та станом на 01.07.2019 - на 207 штатних одиниць, створено ризик завищення потреби у бюджетних коштах, аргументуючи це наступним.</p> <p>Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками, що внаслідок збільшення штатної чисельності працівників Підприємства та не заповнення вакантних посад станом на 01.01.2019 на 196 штатних одиниць та станом на 01.07.2019 - на 207 штатних одиниць, створено ризик завищення потреби у бюджетних коштах на 2019 рік на оплату праці розрахунково на суму 16 413,36 тис. грн. та нарахування до фондів – 3 610,93 тис. грн, або на 27%.</p> <p>Відмічається, що відповідно до перерахунку витрат на заробітну плату проведеного в ході аудиту, Підприємство у 2018 - 2019 роках фактично профінансовано на оплату праці виходячи з розрахунку затвердженої штатної чисельності.</p>

		працівників була сформована відповідно до фактичного обсягу робіт і була меншою від штатної чисельності і, відповідно, розрахунок фонду оплати праці на 2019 рік був зроблений виходячи з фактичної чисельності і фактично виділеного бюджетного фінансування.
		В разі виділення бюджетного фінансування згідно протизонні потреби в повному обсязі в сумі 1437,3 млн. грн., штатні посади, передбачені в затвердженному штатному розписі, були би заповнені повністю, але й фонд оплати праці був би розрахований під фактичну чисельність працівників.
	Стор.40-41 (аудиторська знахідка №6).	Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про ризик завищення потреби у бюджетних коштах Підприємством, на нашу думку, є необґрунтованим.
6	Стор.40-41 (аудиторська знахідка №6).	Маб. Щодо порушень зазначених в аудиторській знахідці
		Коментарі (зауваження) не спростовують встановлених порушень.
		Підприємством «Кіївавтошляхміст» будуть вжиті необхідні організаційно-правові заходи з метою забезпечення належного контролю за недопущенням покриття витрат минулого періоду на оплату праці та бюджетними коштами поточного року, у 2018 році у сумі 1 918,3 тис. грн, у 2019 році – 4 154,93 тис. грн, що є порушенням бюджетного законодавства.
		<i>Perekomentuvannya:</i> 1. Вжиті організаційно-правові заходи, в тому числі пляхом внесення змін до посадових інструкцій відповідальних осіб, з метою забезпечення належного контролю за недопущенням покриття витрат минулого періоду на оплату праці та відрахувань до фондів бюджетними коштами поточного року.
7	Стор.41-54 (аудиторська знахідка №7).	Щодо порушень зазначених в аудиторській знахідці
		Коментарі (зауваження) не приймаються.
		1) Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із 1. Відповідно до листа

<p>контролю при прийнятті активів виконаних робіт з комплексного спеціального обстеження мостових споруд, допущено завищення вартості послуг на загальну суму 3 653,54 тис. грн та неефективне використання бюджетних коштів у сумі 805,0 тис. грн, в тому числі по об'єктах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Правобережна естакада «Н» Південного мостового переходу (з боку с. Корчувате) в м. Києві – на 2 483,1 тис. грн (ТОВ «ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ» - 2 469,95 тис. грн, або 95,2%; ТОВ «МІСТІРОЕКТ» - 13,15 тис. грн, або 1,0%).</i> <p>Вказане стало можливим внаслідок того, що відповідно до актів здачі-приймання наданих послуг, обстеження мостових споруд проведено на 4 місяці раніше терміну визначеного умовами договорів та меншою кількістю фахівців, ніж враховано при розрахунку вартості послуг визначеного в договірній піni за формою 3-П методом калькулювання виграт, відповідно до обґруntованих розрахунків трудомісткості робіт з розрахунку виконання робіт протягом певного періоду часу та кількості залищених фахівців.</p> <p>Виходячи із розрахунку вартості послуг, з урахуванням фактично використаного часу та кількості фахівців, завищення вартості послуг, наданих ТОВ «ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ», склало 2 469,95 тис. гривень.</p> <p>Крім того, допущено завищення ТОВ</p>	<p>висновками щодо завищення вартості робіт по обстеженню правобережної естакади «Н» Південного мостового переходу (з боку с. Корчувате) в м. Києві, які виконувалось ТОВ «Містпроект» згідно укладених договорів № 7-59 від 26.07.2017 та № 5-13 від 04.05.2018р., аргументуючи це наступним.</p> <p>Договір №7-59 від 26.07.2017 року.</p> <p>Залізобетонна естакада повною довжиною – 1260,59 м; ширина естакади – 14,7 м; загальна площа споруди – 18530,67 м2.</p> <p>Кошторис №1 п.1 Попереднє обстеження мосту.</p> <p>Згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання (норми часу на роботи з обстеження мостів та труб п.13.1 Попереднє обстеження мосту) норма часу на 1 міст (площею до 3000 м2) для протонових будов із залізобетону: Витрати труда інженерно – технічних працівників становить – 3,0 люд. – днів.</p> <p>Відповідно до витрат для споруди площею –</p>
--	--

<p>«Містстроект» за рахунок виправлення одиниць виміру, що складає 13,15 тис. гривень.</p> <p>- Шляхопровід на першіні просп. Комарова та просп. Лесі Курбаса із залізницею Київ – Волинський – Святошино (блія платформи «Борщагівка») у м. Києві – на 1 900,22 тис. грн, або 95,3% (ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМЕКСПЕРТ»).</p> <p>Вказане стало можливим внаслідок того, що відповідно до активів здачі-приймання наданих послуг, обстеження мостових споруд проведено на 3-5 місяців раніше терміну визначеного в формою З-П методом калькулювання виграт, відповідно до обґрунтovanих розрахунків трудомісткості робіт з розрахунку виконання робіт протягом певного періоду часу та кількості затриманих фахівців.</p> <p>Виходячи із розрахунку вартості послуг, з урахуванням фактично використано часу на обстеження мостових споруд, завищення склало 109,5,22 тис. гривень.</p> <p>Крім того, має місце неврахування результатів комплексного обстеження у затвердженному до виконання робочому проекті капітального ремонту. Як наслідок, витрати бюджетних коштів у суми 805,0 тис. грн є недоцільними.</p> <p>- Естакада біля станції метро «Шулявська» на першіні бул. В. Гетьмана та бул. Добжанського з проспектом Перемоги в м. Києві – на 75,22 тис. грн, або 5,0%</p>	<p>18530,67 м² витрати труда становлять – 18530,67 : 3000 х 3,0 = 6,18 х 3,0 = 18,54 лод. – днів.</p> <p>В копіториси прийнято – 18,46 лод. – днів (довжина естакади прийнята занижена – 1256,0 замість – 1260,59 м).</p> <p>Таким чином, завищення вартості виконаних робіт за договором № 5-13 від 04.05.2018, немає.</p> <p>2) Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками щодо завищення вартості виконаних робіт по обстеженню мостових споруд, які виконувалися ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМЕКСПЕРТ» (договори від 07.07.2017 №7-16, від 22.05.2018 № 5-69, від 04.03.2019 № 03-14), ТОВ «ЦЕНТР ДЛЯ ГНОСТИКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ» (договір від 12.03.2019 № 03-45), аргументуючи це наступним.</p> <p>Підприємством «Київавтошляхміст» в порядку та у відповідності до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про публічні закупівлі» в період 2017-2019 проводились закупівлі послуг, з комплексного спеціального обстеження мостових споруд, зокрема тих, що вказані в п. 7 рекомендацій.</p> <p>Послуги з обстеження мостових споруд згідно укладених договорів Виконавцями надані в повному обсязі, у відповідності до технічних завдань, в належному порядку оформлені та прийняті Замовником, що підтверджується Актами приймання наданих послуг.</p> <p>Слід зазначити, що частиною 4. ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлений виключний перелік випадків зміни істотних умов договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі.</p> <p>Разом з тим, згідно ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 п'ятої Закону.</p> <p>У свою чергу, зменшення суми договору у зв'язку з дістроковим наданням Виконавцем послуг (в повному</p>
--	---

<p>(ТОВ «НВП «МОСТОВИЙ ЦЕНТР»), внаслідок завищення обсягам робіт за вимогам ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p><u>Рекомендації:</u></p> <p>1.КП «Кіївавтошляхміст» вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, що привели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 3 653,54 тис. грн, внаслідок завищення вартості послуг з комплексного спеціального обстеження мостових споруд.</p> <p>2.Вжити організаційно-правові заходи, в тому числі шляхом внесення змін до посадових інструкцій відповідальних осіб, для забезпечення повноти вжиття заходів щодо врахування результатів комплексного обстеження мостових споруд.</p>	<p>Окремо слід зазначити, що дострокове виконання Виконавцями умов договорів жодним чином не вплинуло на якість наданих послуг, а навпаки дalo можливість Замовнику пришвидшити виконання рекомендацій за результатами проведених обстежень та вжити відповідних заходів реагування пов'язаних з технічним станом споруд, забезпечивши при цьому безпеку дорожнього руху та пішоходів відповідно до поставлених підприємству статутних завдань та обов'язків.</p> <p>Таким чином, твердження про завищення вартості робіт з обстеження є безпідставним.</p> <p>3) Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із висновками щодо неефективного використання бюджетних коштів на обстеження шляхопроводу на перетині проспекту Космонавта Комарова та проспекту Леся Курбаса із залізничного Київ-Волинський-Святошин (біля платформи «Борщагівська»), яке виконувалися ТОВ «КОМІЛАНЯ ПРОМЕКСПЕРТ» (договір від 04.03.2019 №03-14), аргументуючи це наступним.</p> <p>Даний шляхопровід по класу наслідків (відповідності) відноситься до ССЗ (значні наслідки).</p> <p>В 2019 році виконувалось обстеження балансової мостової споруди, що розташована на магістральній вулиці через 7 електрифікованих залізничних колій (у різних прогонах шляхопроводу), які використовуються для руху потягів, в тому числі швидкісних потягів марки «Hyundai» та потягів міської електрички, над посадковою платформою «Борщагівська» та призначена для пропуску автомобільного транспорту, проходу пішоходів руху потягів швидкісного трамваю.</p>
<p>Окрім цього, на несних конструкціях шляхопроводу</p>	<p>спіл вартість даних робіт рахувати відповідно до додатка К ДСТУ Б.Д.1.1-7 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» за формою 3-П методом калькулювання витрат, виходячи з обґрунтованіх розрахунків трудомісткості робіт.</p> <p>Відповідно до листа Замовника КП «Кіївавтошляхміст» по об'єкту: «Комплексне спеціальне обстеження правобережної естакади «Н» Південного мостового переходу (збоку с. Корчувате) в м. Києві» стосовно обсягів фактично виконаних робіт до кошторису договору від 04.05.2018 № 5-13, а саме п. 1 кошторису договору «Підготовчі роботи» враховано 1 міст площею 18463,2 м² (1 міст площею до 3000 м²) з коефіцієнтом на обсяг робіт $k=6,154$, тобто 18463,2/3000=6,154. Однак по факту обстеження проводилось 1 (однієї) естакади, площею 1260,6*14,7=18530,82 м². Коефіцієнт на обсяг робіт $k=6,154$ не передбачено СОУ2-13-1-1 та ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013. Зauważення ідентичні наданим до договору від 26.07.2017 № 7-59 з урахуванням обсягу робіт.</p> <p>2. Відповідно до листа Замовника КП «Кіївавтошляхміст» по об'єкту: «Комплексне спеціальне обстеження шляхопроводу на перетині</p>

(знизу) проходять дві магістральні лінії трубопроводів тепломережі Ø720 мм (під кожним тротуаром), водопровід Ø500 мм у футлярі між балками Б13 та Б14, електричні кабелі, кабелі зв'язку КП «Клівпластранс» та телекомуникаційні мережі.

Шляхопровід, який знаходитьться в непрацездатному стані (стан 5), залишковий ресурс якого є «0», на якому і сьогодні відбуваються та поширюються значні наявні пошкодження конструкцій, що можуть привести до неконтрольованих і непередбачених руйнувань з тяжкими наслідками, не виключений із експлуатації шляхово – транспортної мережі, а залишається в господарському віданні КП «Кіївавтошляхміст». Це зобов'язує проводити моніторинг технічного (експлуатаційного) стану споруди, його частин з оцінюванням їх деформацій та несної здатності, стійкості та придатності до експлуатації. Все це регламентується Державними будівельними нормами України ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту «Мости та труби. Обстеження і випробування», які встановлюють загальні правила обстеження і випробування побудованих мостів та тих, що знаходяться в експлуатації.

Обстеження є регламентною науково – технічною процедурою системи експлуатації транспортних споруд, метою якої є отримання геометричних, механічних та фізичних характеристик елементів і конструкцій, які вимагаються для технічної оцінки експлуатаційної придатності споруди. Споруди, визначальні елементи яких знаходяться в п'ятому експлуатаційному стані (стан непрацездатний) мають бути обстежені один раз на рік.

Згідно Закону України «Про дорожні рух» посадові особи, які відповідають за експлуатацію та облагтування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

- забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної

просп. Комарова та просп. Леся Курбаса (50-ти річчя Жовтня) із залізницею Київ – Волинський – Святошино (блія платформи «Борщагівка») в м. Києві» стосовно необґрунтованого зауваження КП «Київекспертиза» до кількості залучених працівників та строків надання послуг у договорах від 07.07.2017 № 7-16, від 22.05.2018 № 5-69, повідомляємо, що відповідно до п. 2 Додатку К ДСТУ Б Д.1-7:2013 компорис за форматою З-П складається, виходячи з обґрунтованої трудомісткості робіт. Відповідно до наданих Замовником активів – здачі-приймання наданих послуг та технічних звітів, в яких представлена кількість виконавців даних послуг, встановлена фактична трудомісткість робіт, яка не відповідає розрахунковій трудомісткості, зазначеній в копіторисах до договорів.

Також відповідно до п. 2.6 договорів від 07.07.2017 №7-16, від 22.05.2018 №5-69, у разі необхідності Замовник за погодженням з Виконавцем має право приймати рішення про уповільнення темпів надання послуг, іх зупинення аби прискорення із внесенням відповідних змін до договору шляхом укладання додаткової угоди. Додаткової угоди стосовно строків виконання робіт не надано Замовником.

3. Відповідно до листа

заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху.

Балансоутримувач несе відповідальність, в тому числі і кримінальну, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з їх вини.

На підставі вище наведеного, констатагія фахівцями КП «Київекспертиза» в п. 2.3.3 Довідки перевірки вартості обстеження мостових від 04.02.2020 №304-76, що проведення обстеження є недоцільним, оскільки його результати не враховуються у затвердженному до виконання робочому проекту «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Космонавта Камарова та проспекту Лесі Курбаса із залізницею Київ – Волинський – Святошин» (блія платформи «Борщагівська») в м. Києві, вказує на некоректність зауваження експертів будівельного відділу перевірки обсягів виконаних робіт стосовно необхідності обстеження мостових споруд, яке є, в першу чергу, однією складовою технічної експлуатації, якими забезпечується належний рівень надійності і довготривалості – отримання експертного висновку щодо розгляду проектної документації за робочим проектом – не впливає на експлуатаційний стан шляхопроводу та не гарантує подальшу безаварійну його експлуатацію.

Що стосується проведення робіт з капітального ремонту шляхопроводу на перетині проспекту Космонавта Камарова та проспекту Лесі Курбаса із залізницею Київ – Волинський – Святошин (блія платформи «Борщагівська»), то його виконання в 2019 році планувалось та виконувалось на частині споруди з частковим обмеженням руху в напрямку центра міста та експлуатацією іншої частини, на даний час роботи капітального ремонту тривають по заміні та відновленні несних конструкцій першого етапу ремонтних робіт. Тільки по завершенню робіт в напрямку центра міста розпочнуться роботи капітального ремонту в напрямку Кильцевої дороги, які будуть тривати на протязі 2020 року.

Таким чином, твердження щодо неефективного використання бюджетних коштів та завищення вартості виконаних робіт з обстеження є не обґрунтованим.

Замовника КП «Київавтошляхміст» по об'єкту: «Комплексне спеціальне обстеження шляхопроводу на перетині просп. Камарова та просп. Лесі Курбаса (50-ти річчя Жовтня) із залізницею Київ – Волинський – Святошино (блія платформи «Борщагівка») в м. Києві» стосовно необґрунтованого зауваження КП «Київекспертиза» до робіт, які зараховані як завищення до договору від 04.03.2019 №03-14.

Між Замовником – КК «КИЇВАВТОДОР» та Виконавцем – ТОВ «МІСТІРОЕКТ» укладено договір від 16.04.2018 №218/18/34-11 на роботи з розробки проектно-конструкторської документації по зазначеному об'єкту відповідно до завдання на проектування. Пунктом 28 завдання на проектування зазначена необхідність врахувати у проектній документації матеріали обстеження шляхопроводу 2017 року, виконані ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМЕКСПЕРТ» та здані Замовнику по акту здачі-приймання наданих послуг від 25.06.2019 № 1/5-69.

Проектно-конструкторська документація з капітального ремонту розглянута експертно установовою ДП «ДНДПІВІ «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом від 11.03.2019 № 121/е/19, який є завершальним етапом

4) Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками щодо завищення вартості виконаних робіт по обстеженню естакади біля станції метро «Шулявка» на перетині вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка з проспектом Перемоги, яке виконувалося ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОВИЙ ЦЕНТР» (договори від 11.07.2017 № 7-23, від 04.05.2018 № 5-9), аргументуючи це наступним.

Договір №7 – 23 від 11.07.2017 року.

Загальна довжина естакади по заднім граням парапетної частини становить 299,79 м (відповідно до паспорту споруди), із них:

$$\begin{aligned} & \text{Відстань естакади в прогонах } 0-6 \text{ становить } \\ & (2,0+0,24+17,06+17,39+17,4+17,4+17,41+17,41) = 106,31 \text{ м.} \\ & \text{Відстань естакади в прогонах } 16 - 17 \text{ становить } \\ & (17,06+0,24+2,0) = 19,3 \text{ м;} 106,31 + 19,3 = 125,61 \text{ м (прогони } \\ & 0-6 \text{ та } 16-17\text{).} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Відстань естакади в прогонах } 6 - 6 \text{ становить } (17,42 \times \\ & 8 + 17,41 \times 2) = 174,18 \text{ м;} 106,31 + 19,3 + 174,18 \text{ м} = 299,79 \text{ м.} \end{aligned}$$

Відповідно до вищевказаного загальна довжина в розрахунках вартості послуг прийнято – 299,8 м, а розподіл по прогонам прийнято в залежності від ширини споруди, що відповідає загальній довжині споруди.

Таким чином, завищення вартості виконаних робіт за договором від 11.07.2017 № 7 – 23, немас.

Договір №5-9 від 04.05.2018 року.

Загальна довжина естакади по заднім граням парапетної частини становить 299,79 м (відповідно до паспорту споруди), із них:

$$\begin{aligned} & \text{Відстань естакади в прогонах } 0-6 \text{ становить } \\ & (2,0+0,24+17,06+17,39+17,4+17,41+17,41) = \\ & 106,31 \text{ м;} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Відстань естакади в прогонах } 16 - 17 \text{ становить } \\ & (17,06+0,24+2,0) = 19,3 \text{ м;} 106,31 + 19,3 = 125,61 \text{ м (прогони } \\ & 0-6 \text{ та } 16-17\text{);} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Відстань естакади в прогонах } 6 - 6 \text{ становить } (17,42 \times \\ & 8 + 17,41 \times 2) = 174,18 \text{ м;} 106,31 + 19,3 + 174,18 \text{ м} = \end{aligned}$$

роздроблення проекту, виданий раніше, ніж надані послуги з комплексного спеціального обстеження відповідно до договору від 04.03.2019 № 03-14 та акту здач-приймання наданих послуг від 12.04.2019 № 1/3-14.

Тобто технічний звіт з

комплексного спеціального обстеження відповідно до технічного завдання шляхопроводу на перетині просп. Комарова та просп. Лесія Курбаса (50-ти річчя Жовтня) із залізницею Київ – Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка») в м. Києві не враховано в проектно-конторисній документації «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Комарова та просп. Лесія Курбаса із залізницею Київ – Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка») в м. Києві». Розпорядження про затвердження робочого проекту КМДА від 29.05.2009 №972. Також згідно договору підряду від 27.05.2019 №74-11 укладеного між Замовником – КК «КИЇВАВТОДОР» та Виконавцем –

ТОВ «УКРГРАНСМІСТ» розпочато будівельні роботи в червні 2019.

Врахування даних обстежень є недоцільним, оскільки його результати не враховуються у затвердженому до виконання робочому проекті капітального ремонту. Витрати бюджетних коштів

299,79 м.

Відповідно до вищевказаного загальна довжина в розрахунках вартості послуг прийнята – 299,8 м, а розподіл по протонам прийнято в залежності від ширини споруди, що відповідає загальній довжині споруди.

Таким чином, завищення вартості виконаних робіт за договором від 04.05.2018 № 5-9, немає.
Додатки: Витяг з СОУ 42.1-37641918-097:2017 Аutomobilni дороги. Normi часу на роботи з експлуатаційного утримання (п.13 Normi часу на роботи з обстеження мостів та труб п.13.1 Попереднє обстеження мосту) – 1 арк.

на виконання обстежень після

11.03.2019 (отримання експертного висновку щодо розгляду проектної документації за робочим проектом) не можуть бути зараховані як доцільні, та вважаються завищеним.
4. Відповідно до листа Замовника КП «Київавтошляхміст» по об'єкту: «Комплексне спеціальне обстеження естакади біля станції метро «Шулявська» – на перетині проспектом Перемоги в м. Києві» стосовно виправлених обсягів робіт КП «Київекспертиза» по договорам від 11.07.2017 №7-23 та від 04.05.2018 №5-9 повідомляємо наступне.

З урахуванням додатково наданих Замовником КП «Київавтошляхміст» з листом від 19.06.2020 №053/282/01-18/1521 паспортів будови «Естакади біля станції метро «Шулявська» – на перетині вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка з проспектом Перемоги в м. Києві» за 2017 та 2018. Окрім креслення споруди уточнюють розміри, які впливають на проведення розрахунків. Розрахунками уточнено обсяги і вартість робіт з обстеження споруди.

За результатами розгляду всіх матеріалів КП «Київекспертиза» вважає можливим частково зарахувати витрати, пов'язані з виконанням даних робіт.

Завищення вартості послуг з

		комплексного спеціального обстеження, що зазначені у Довідці від 14.02.2020 № 304-76, по об'єкту: «Комплексне спеціальне обстеження естакади біля станції метро «Шулявська» – на території бул. В. Гетьмана та бул. О. Довженка з проспектом Перемоги в м. Києві» у сумі 75,22378 тис. грн., з ПДВ або 5,02 %, після коригування залишення становить 57,94128 тис. грн., з ПДВ або 3,87 %.
Стор.54-57(аудиторська знахідка	Щодо порушень, зазначених в аудиторській знахідці	Коментарі (зauważення) не

8	<u>№8).</u> Внаслідок незабезпечення належного контролю за використанням бюджетних коштів встановлено неефективніше використання на проектування робіт з виготовлення та заміни герба на Московському мосту через р. Дніпро, роботи по якому не виконувались, у сумі 190,78 тис. грн та втрати бюджетних коштів у сумі 1,26 тис. грн, внаслідок оплати експертизи проекту по вказаному об'єкту, яку не виконано.	<u>№8.</u> Підприємство «Кіївавтошляхміст» звернулося з претензією до виконавця робіт з проектування та виготовлення герба на Московському мосту через р. Дніпро, що відбулося внаслідок незабезпечення належного контролю за використанням бюджетних коштів, а також відсутності експертизи проекту, що виконано ТОВ «Сіверпроект», їх відразу буде повернуто до бюджету м. Києва.	<u>№8.</u> Підприємство «Кіївавтошляхміст» звернулося з претензією до виконавця робіт з проектування та виготовлення герба на Московському мосту через р. Дніпро, що відбулося внаслідок незабезпечення належного контролю за використанням бюджетних коштів, а також відсутності експертизи проекту, що виконано ТОВ «Сіверпроект», їх відразу буде повернуто до бюджету м. Києва.	
9	<u>Стор.57-59</u> (аудиторська знаідка №9).	<u>Щодо порушень, зазначених в аудиторській знаідці №9.</u> Внаслідок укладання договорів з фізичною особою цивільно-правового характеру з визначенням місячної оплати 25 тис. грн, а потім в 50 тис. грн за послуги з інженерного планування комп'ютерної документації, а не виходячи з обсягу та вартості наданих послуг, свідчить про недотримання вимог Цивільного кодексу України, унеможливлює здійснення належного контролю за повнотою їх надання, достовірностю визначенням їх вартості та ефективністю використання бюджетних коштів.	<u>Коментарі (зauważення) не спростовують встановлених порушень.</u> Підприємством «Кіївавтошляхміст» будуть внесені необхідні зміни в цивільно-правовий договір щодо визначення місячної оплати послуг виходячи з обсягу розробленої проектно-комп'ютерної документації.	<u>Коментарі (зauważення) не спростовують встановлених порушень.</u> Інформація, викладена в коментарях, має довідковий характер та не спростовує тверджен, викладених в проекті аудиторського звіту. Також, зазначена інформація може бути прийнята Департаментом як врахування рекомендацій при наданні підтверджуючих документів під час усунення порушення.

Рекомендації:

1.Переглянути умови договору про від 28.11.2019 №11-67 про надання послуг з інженерного планування копторисної документації в частині оплати послуг виконуючи з обґрунтованого обсягу виконаної роботи.

3.Вжити вичерпні заходи для проходження навчання, атестації фахівцями КП «Кіївавтошляхміст», які мають відповідну будівельну освіту та стаж роботи, для отримання необхідних сертифікатів.

Стор. 59-62 (аудиторська знаідка №10).

Підприємством, в 2018-2019 роках проведено видатки за рахунок асигнувань загального фонду бюджету в сумі 108,41 тис. грн на придбання асфальтобетону, який в подальшому використаний для виконання робіт по господарських договорах з іншими суб'єктами господарювання, тобто всуперед цільовому призначенню.

Крім того, здійснення Підприємством оплати вартості основних засобів (контейнери для сміття) за рахунок затверджених поточних видатків також свідчить про використання бюджетних коштів в сумі 29,2 тис грн на цілі, по не відповідають видленим бюджетним асигнуванням.

Perekomentacii:
1. КП «Кіївавтошляхміст» вжити заходів щодо повернення до бюджету м. Києва коштів у сумі 108,41 тис. грн, використаних на оплату

Щодо порушень зазначених в аудиторській

знаідці №10.

1. Підприємством «Кіївавтошляхміст» будуть повернуті кошти, які були використані на придбання асфальтобетону, який в подальшому використаний для виконання робіт по господарських договорах.

2. Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із висновком, що оплата вартості контейнерів для сміття за рахунок затверджених поточних видатків свідчить про використання бюджетних коштів на цілі, по не відповідають видленим бюджетним асигнуванням, аргументуючи це наступним.

Контейнери для сміття, які були оплачені за рахунок бюджетних коштів, були встановлені на балансових мостових спорудах.

Відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, до номенклатури робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів та штучних споруд в тому числі відноситься:

1.16. Установка нових та заміна існуючих, пошкоджених пристовбуруніх решток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо.

Коментарі (зауваження) не

приймаються.

КП «Кіївавтошляхміст» в 2018 році укладено договір на придбання 10 од. контейнерів для сміття загальною вартістю 72,99 тис. грн (з ГДВ).

Надходження контейнерів в бухгалтерському обліку відображене по субрахунку 1091 «Інші основні засоби».

Оплагу зазначених контейнерів частково у сумі 29,2 тис. грн здійснено за рахунок бюджетних коштів видлених Підприємству по КПКВ 1917441 «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» за КЕКВ 2610.

Таким чином, Підприємством протягом 2018 року використано бюджетні кошти у сумі 29,2 тис. грн, видліні на поточні видатки по КЕКВ 2610, на часткову

		асфальтобетонних виконанні госпрозрахункових робіт та у сумі 29,2 тис. грн, використаних на часткову оплату придбання основних засобів.	при	Відповідно до п.1.2.5. Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, до елементів благоустрою в тому числі належать:
		2. Забезпечити ведення відокремленого бухгалтерського обліку витрат бюджетних коштів та госпрозрахункової Підприємства.		е) малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зулинках громадського транспорту, фонтани, питні фонтани, перголи, альтанки, грибки, гардероби, декоративні скульптури, пам'ятники, кабіни для роздягання, бювети, лави, урни, паркані, огорожі, вази, контейнери для квітів, декоративні басейни);
				Таким чином, роботи з встановлення контейнерів для сміття відносяться до номенклатури робіт з поточного ремонту, а контейнери для сміття, які є елементами об'єктів благоустрою, а не об'єктами благоустрою, в даному випадку є матеріальними ресурсами, які використані при виконанні робіт з поточного ремонту.
11	Стор. 63-65 (аудиторська знахідка №11).	Щодо порушень зазначених в аудиторській <i>знахідці №11.</i>	Коментарі (зauważення) не спростовують встановлених порушень.	оплату основних засобів (контейнери для сміття), що свідчить про їх використання на капітальні видатки, відповідно до ст. 119 Бюджетного кодексу України, непільвом використанням бюджетних коштів є їх виграчання на піл, що не відповідає, зокрема:

				основних засобів в неробочому стані, що створює ризики невідповідності визнання їх активом.
				1. Вжити необхідних організаційно-правових заходів під час відображення в бухгалтерському обліку встановлених в результаті інвентаризації лишків матеріальних цінностей.
12	Стор. 65-68 (аудиторська знаідка №12).	Щодо порушення зазначених в аудиторській знаідці №12.	Коментарі (зауваження) не спростовують встановлених порушень.	наладні підтвердженчих документів щодо усунення порушення.

2. Вжити заходи щодо приведення бухгалтерського обліку Підприємства у відповідність до чинного законодавства, в частині достовірності відображення основних засобів, які не відповідають критеріям визнання активом.

Щодо порушення зазначених в аудиторській знаідці №12.

Підприємство «Кіївавтопляхміст» звернеться до комунальної корпорації «Кіївавтодор» та Департаменту комунальної власності щодо передачі Підприємству витрат з капітальних ремонтів (реконструкцій) балансових мостових споруд в установленому порядку.

Внаслідок невживання КП «Кіївавтопляхміст» та КК «Кіївавтодор» організаційно-правових заходів та, як наслідок, відсутності рішень органів місцевого самоврядування про передачу витрат з капітальних ремонтів (реконструкцій) 5 мостових споруд та деформаційних підвісів естакадної частини Гівленного мостового переходу через р. Дніпро, проведених в 2017 – 2019 роках на загальну суму 705,03 млн грн, замовником яких була КК «Кіївавтодор», занижено первісну вартість балансових об'єктів КП «Кіївавтопляхміст» на зазначену суму, що в свою чергу призвело до викривлення інформації про фактичний стан споруд та унеможливлює здійснення належного контролю за правильністю планування витрат на

Коментарі (зауваження) не
спростовують встановлених
порушень.

Інформація, викладена в коментарях, має довідковий характер та не спростовує тверджень, викладених в проекті аудиторського звіту.

Також, зазначена інформація може бути прийнята Департаментом як врахування рекомендацій при наданні підтверджуючих документів щодо усунення порушення.

		поточний ремонт, що проводиться КП «Київавтошляхміст».
		<i>Рекомендації:</i>
13	З метою приведення бухгалтерського обліку Підприємства у відповідність до норм чинного законодавства в частині достовірності відображення вартості активів, спільно з КК «Київавтодор» здійснити передбачені організаційно-правові заходи, пов'язані з підготовкою та прийняттям відповідних рішень щодо передачі витрат з капітальних ремонтів (реконструкцій) мостових споруд балансоутримувачу КП «Київавтошляхміст».	
13	Стор. 69-71 (аудиторська знахідка №13).	<p>Щодо порушень, зазначених в аудиторській знахідці №13.</p> <p>Неналежна організація обліку та контролю за матеріалами, виробами та конструкціями, застосування яких, відповідно до кашторисних норм та технології будівельного виробництва, здійснюється багаторазово (стійки, домкрати, бар'єрні огорожувачі тощо), сприяла їх списанню на Підприємстві в повній кількості та вартості після виконання окремих видів робіт на одному виробничому циклі (об'єкти будівництва (ремонту)), внаслідок чого створено ризик заниження вартості активів розрахунково на суму 890,48 тис. грн та завищення витрат на вказану суму.</p> <p>Також, списання на витрати матеріальних активів (гідравлічні автоматичні болгарди – 3 од. на суму 601,75 тис. грн, лавки з граніту – 2 од.</p> <p>Коментарі (зauważення) не приймаються.</p> <p>1) Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновком, що по об'єкту Шляхопровід через залізничні колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса завищено вартість робіт та занижено вартість активів, аргументуючи це наступним.</p> <p>Згідно з проектно-кашторисною документацією на встановлення металевих конструкцій стоякових для використання як тимчасових підсилюючих конструкцій існуючих проміжних опор шляхопроводу через залізничні колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса, яка розроблена ТОВ «Містпроект» відповідно до договору №1-52 від 31.01.2018р., підпірні конструкції встановлюються на даному об'єкті та залишаються на постійний основі до відновлення несучої здатності конструкцій мостової споруди.</p> <p>Аудитори невірно трактували примітку п.5.4.16 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, де йде мова про матеріали, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва багаторазово при</p> <p>КП «Київавтошляхміст» в установленаому порядку не затверджено кількість оборотів повторно застосовуваних виробів і конструкцій (стійки, домкрати, бар'єрні огорожувачі тощо), які використовуються при проведенні поточного ремонту та не визначено порядок їх первинного обліку.</p> <p>При виконанні господарським способом поточного (середнього) ремонту шляхопроводу через з/д колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса, Підприємством в повній мірі та кількості списано на витрати вартість повторно застосовуваних виробів і конструкцій на загальну суму 890,49 тис. грн, зокрема стійки СС 200 – 192 од. на суму</p>

	на суму 133,33 тис. грн) при виконанні робіт з поточного (середнього) ремонту пішохідного мосту Паркового через р. Дніпро на о. Труханів, які відповідають критеріям основних засобів, привело до заниження вартості активів Підприємства вартістю 735,08 тис гривень.	<i>Рекомендації:</i>
1.В	установленому порядку затвердити кількість обортів повторно застосовуваних виробів і конструкцій (стійки, домкрати, бар'єрні огорожувачі тощо) та визначити порядок їх первинного обліку.	1.Виконанні окремих видів будівельних робіт. Оборотність матеріалів передбачає, що після виконання робіт на об'єкті, оборотні матеріали демонтується і можуть бути використані на іншому об'єкті, а в акт виконаних робіт включається частина вартості оборотних матеріалів, відповідно до встановленого коефіцієнту оборотності.
3.В	бухгалтерському обліку Підприємства відобразити оприбуточні основні засоби (гідралічні автоматичні болпари, лавки з граніту, у сумі 735,08 тис. гривень.	2. Виконанні окремих видів будівельних робіт. Оборотність матеріалів передбачає, що після виконання робіт на об'єкті, оборотні матеріали демонтується і можуть бути використані на іншому об'єкті, а в акт виконаних робіт включається частина вартості оборотних матеріалів, відповідно до встановленого коефіцієнту оборотності.
	3. Виконання робіт з встановлення підсилюючих конструкцій на об'єкті Шляхопровід через залізничні колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса на суму різниці вартості та кількості матеріальних ресурсів, що обергаються.	3. Виконання робіт з встановлення підсилюючих конструкцій на об'єкті Шляхопровід через залізничні колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса відповідно до Плану поточного (дрібного, середнього) ремонту об'єктів вулично - дорожньої мережі (далі – План), затвердженого наказом Департаменту транспортної інфраструктури. Підтвердженням вартості виконаних робіт є отриманого бюджетного фінансування є акт виконаних робіт. Якщо при складанні актів виконаних робіт, відповідно до вимог ревізорів, зменшувати вартість виконаних робіт принципово не правильним), то Підприємству буде недостатньо виділених бюджетних коштів для придбання матеріалів, з яких монтується підсилюючі конструкції, оскільки вартість робіт по акту виконаних робіт, яким Підприємство підтверджує отримане бюджетне фінансування, буде меншою від фактичних витрат

212,83 тис грн, домкрати нижні високого навантаження – 36 од. на суму 568,12 тис. грн тощо.

При цьому, в підсумкових

відомостях ресурсів встановлюється кількість обортів для зазначених

підсилюючі конструкції на шляхопроводі через

залізничні колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса встановлені ще в 2018-2019рр. на

умовно постійній основі (на невизначений час, до

проведення капітального ремонту або реконструкції даного об'єкту). Дані опорні протиаварійні конструкції на даний час є невід'ємною частиною силового каркасу споруди.

В періоді, коли буде відбуватися демонтаж підсилюючих конструкцій, вартість зворотних матеріалів (відповідно до їх фактичного технічного стану) буде врахована при складанні акту виконаних робіт на демонтаж, відповідно до п.5.4.16

Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а зворотні матеріали будуть оприбутоовані в

бухгалтерському обліку Підприємства.

Також потрібно врахувати, що Підприємство здійснювало виконання робіт з встановлення підсилюючих конструкцій на об'єкті Шляхопровід через залізничні колії на перетині проспекту Комарова з проспектом Л. Курбаса відповідно до Плану поточного (дрібного, середнього) ремонту об'єктів вулично - дорожньої мережі (далі – План), затвердженого наказом Департаменту транспортної інфраструктури. Підтвердженням вартості виконаних робіт є отриманого бюджетного фінансування є акт виконаних робіт. Якщо при складанні актів виконаних робіт на вартість матеріалів, які колись будуть оприбутоовані (що є принципово не правильним), то Підприємству буде недостатньо виділених бюджетних коштів для придбання матеріалів, з яких монтується підсилюючі конструкції, оскільки вартість робіт по акту виконаних робіт, яким Підприємство підтверджує отримане бюджетне фінансування, буде меншою від фактичних витрат

Щодо списання на витрати гідроблічних автоматичних болпарів та лавок з граніту.

При проведенні робіт з поточного (середнього) ремонту мосту Паркового пішохідного через р. Дніпро на о. Труханів, Підприємством встановлено 3 од.

гідралічних автоматичних

Підприємства на суму зменшення вартості робіт.

Таким чином, враховуючи, що підсилюючі конструкції встановлені на невизначений час, відсутні оборотність матеріалів, неможливо визначити строк експлуатації підсилюючих конструкцій, їх технічний стан після демонтажу та вартість зворотних матеріалів, а також те, що зменшення вартості виконаних робіт на вартість матеріалів, які колись будуть оприбуутковані призведе до недофінансування Підприємства, то синонім правильним варіантом є включення до активів виконаних робіт вартості матеріалів, з яких монтується підсилюючі конструкції, в повному обсязі та оприбууткування зворотних матеріалів після їх демонтажу.

Отже, враховуючи вищезначене, твердження про завищення вартості робіт та заниження вартості активів, на нашу думку, є необґрунтованим.

Варто зазначити, що на Підприємстві також використовуються і оборотні матеріали, такі як тимчасові ріштування та опалубка. Вартість даних оборотних матеріалів включається до вартості виконаних робіт відповідно до коефіцієнту оборотності, який, щоправда, не затверджений в установленому порядку. Враховуючи зауваження ревізорів, Підприємство «Кіївавтошляхміст» в установленому порядку затвердить оборотність повторно застосовуваних виробів і конструкцій.

2) Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із висновком, що списання на витрати матеріальних активів (гіdraulічні автоматичні боларди та лавки з граніту) при виконанні робіт з поточного (середнього) ремонту пішохідного мосту Паркового через р. Дніпро на о. Труханів, привело до заниження вартості активів.

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи - ресурси, контролювані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Активи ж в свою чергу поділяються на оборотні і необоротні активи. Так, згідно НП(С)БО, оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у

буллардів на суму 601,75 тис. грн та

2 од. лавок з граніту на суму 133,33 тис. гривень.

Пунктом 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій

3

усіма пристосуваннями і пристроями до

предмет, призначений для виконання певних самостоячих функцій

відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, пристладя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а

комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що

контролюється

підприємством.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Матеріальні активи, які підприємством установляє з метою використання їх у процесі

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу, **а необоротні активи – всі активи, що не є оборотними.**

Відповідно до додатку 1 до НП(С)БО 1, до оборотних активів відносяться, в тому числі, запаси.

Відповідно до п.4. П(С)БО 9 "Запаси", запаси – це активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції, **виконання робіт** та надання послуг.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва пролукції, **виконання робіт**, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва адміністративних потреб (п.6 П(С)БО 9 "Запаси");

Гідралічні автоматичні боларди та лавки з граніту були придбані для виконання робіт з поточного (середнього) ремонту об'єкту основних засобів Пішохідний міст Парковий через р. Дніпро на о. Труханів (інвентарний номер 0030070), а тому боларди і лавки є запасами в розумінні П(С)БО 9 "Запаси".

Таким чином, враховуючи те, що боларди і лавки є запасом, відповідно вони є оборотним активом і не є необоротним активом, а отже не можуть бути основними засобами, і вартісна межа 6000,0 грн. тут не повинна застосовуватися, оскільки вони є запасами незалежно від їх вартості.

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби - матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і сопільно-культурних функцій, очікуваній строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно п.7 П(С)БО 7, одиницею обліку основних засобів

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), в бухгалтерському обліку визначаються як основні засоби.

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, з 01.09.2015 варгісний критерій, який застосовується для віднесення матеріальних активів до складу основних засобів становить 6 000 гривень.

Отже, вищезначені матеріальні активи відповідають критеріям для їх віднесення в бухгалтерському обліку до основних засобів.

Виходячи з наведеного, списання на витрати матеріальних активів варгістю 735,08 тис. грн (гідралічні автоматичні боларди – 3 од. на суму 601,75 тис. грн, лавки з граніту – 2 од. на суму 133,33 тис. грн), які відповідають критеріям для їх віднесення в бухгалтерському обліку до основних засобів, свідчить про заниження варгістъ активів Підприємства на зазначену суму.

є об'єкт основних засобів. Відповідно до п.4 П(С)БО 7, об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладам до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, прилади, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установовою.

Враховуючи зазначене визначення, об'єктом основних засобів в бухгалтерському обліку підприємства «Київавтошляхміст» є конструктивно відокремлені мостові споруди, які призначені для виконання певних самостійних функцій (міст - транспортна споруда призначена для пропуску через перешкоду потоків автомобільного, залізничного транспорту, пішоходів, інших комунікацій - ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009) з усіма пристосуваннями і приладям до нього, а не їх окремі складові, що повністю відповідає вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби».

Відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 до номенклатури робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів та штучних споруд відноситься:

1.15. Заміна технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні та опороджувальні пристрої тощо), а також їх установлення.

1.16. Установка нових та заміна існуючих, пошкоджених пристовбуричих решіток, лав, урн, ваз, контейнерів тощо.

Відповідно до п.1.2.5. Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, до елементів благоустрою в тому числі належать:

г) технічні засоби регулювання дорожнього руху;
 е) мали архітектурні форми (павільйони і навеси на зупинках громадського транспорту, фонтани, пітні фонтани, перголи, альтанки, грибки, гардероби, декоративні скульптури, пам'ятники, кабіни для розлігання, бювети, лави, урни, паркані, огорожі, вази, контейнери для квітів, декоративні басейни);

Таким чином, роботи з встановлення гідрравлічних автоматичних болардів (засіб регулювання руху) та лавок з граніту відносяться до номенклатури робіт з поточного ремонту, а боларди та лавки, які є елементами об'єктів благоустрою, а не об'єктами благоустрою, в даному випадку є матеріальними ресурсами, які використані при виконанні робіт з поточного ремонту.

Відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 (далі – П(С)БО 7), витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначені суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Таким чином, враховуючи всі вищеведені аргументи, можна зробити однозначний висновок, що встановлення гіdraulічних автоматичних болардів та лавок з граніту є складовою поточного ремонту, а гіdraulічні автоматичні боларди та лавки з граніту не є об'єктами основних засобів і їх вартість повинна бути віднесена до витрат звітного періоду.

Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про зниження вартості активів, на нашу думку, є необґрунтованим.

<p>14 Стор. 71-77 (аудиторська знахідка №14). КП «Кіївавтошляхміст» протягом 2017 – 2019 років проведено роботи з поточного ремонту 3 мостових споруд</p>	<p>Шодо порушень зазначених в аудиторській знахідці №14.</p> <p>Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із висновком, що роботи з поточного ремонту 3 мостових споруд, відповідно до номенклатури робіт з капітального</p>	<p>Коментарі (зauważення) не приймаються.</p> <p>КП «Кіївавтошляхміст» протягом 2018 – 2019 років відповідно до укладених договорів</p>
---	---	--

<p>загальною вартістю відповідно до норменклатури робіт з капітального ремонту повинні фінансуватись як капітальні видатки, аргументуючи це наступним.</p> <p>1) Противарійні заходи на опорах №1, №25 мосту ім. С.О. Патона через р. Дніпро.</p> <p>16 червня 2018 відбулося руйнування прокородованої металевої поперечної балки прогонової будови 0 -1 (з боку бульвару Дружби Народів).</p> <p>Ситуація – є аварійна, на конструкціях мосту відбулися незворотні процеси. У зв'язку з чим було закрито рух транспорту (крайні смуги руху у місцях розташування аварійних балок).</p> <p>Це відбулося у наслідок постійної експлуатації мосту без проведення капітального ремонту металевих прогонових будов та мостового полотна (залізобетонних плит проїзної частини і конструкцій деформаційних швів). Через це мав місце прогресуючий процес корозійних руйнувань поперечних балок. Без проведення термінових протиаварійних заходів зупинити незворотні руйнівні процеси та прогнозувати безаварійну експлуатацію мосту ім. С.О. Патона через р. Дніпро неможливо.</p> <p>Згідно статті 8 Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки, і про заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення. У зв'язку з чим підприємство «Київавтошляхміст», як балансоутримувач мосту, повинно приймати всі противарійні заходи щодо запобігання аварійних ситуацій та транспортного колапсу на вулично-пляшковій мережі міста, що регламентується національним стандартом України ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Вили та переліки робіт з ремонтів».</p> <p>Аварійні роботи – це комплекс робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли або виявлені в процесі експлуатації.</p> <p>Згідно Закону України «Про дорожні рух» посадові</p>	<p>ремонту, повинні фінансуватись як капітальні видатки, аргументуючи це наступним.</p> <p>1) Противарійні заходи на опорах №1, №25 мосту ім. С.О. Патона через р. Дніпро</p> <p>16 червня 2018 відбулося руйнування прокородованої металевої поперечної балки прогонової будови 0 -1 (з боку бульвару Дружби Народів).</p> <p>Ситуація – є аварійна, на конструкціях мосту відбулися незворотні процеси. У зв'язку з чим було закрито рух транспорту (крайні смуги руху у місцях розташування аварійних балок).</p> <p>Це відбулося у наслідок постійної експлуатації мосту без проведення капітального ремонту металевих прогонових будов та мостового полотна (залізобетонних плит проїзної частини і конструкцій деформаційних швів). Через це мав місце прогресуючий процес корозійних руйнувань поперечних балок. Без проведення термінових протиаварійних заходів зупинити незворотні руйнівні процеси та прогнозувати безаварійну експлуатацію мосту ім. С.О. Патона через р. Дніпро неможливо.</p> <p>Згідно статті 8 Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки, і про заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення. У зв'язку з чим підприємство «Київавтошляхміст», як балансоутримувач мосту, повинно приймати всі противарійні заходи щодо запобігання аварійних ситуацій та транспортного колапсу на вулично-пляшковій мережі міста, що регламентується національним стандартом України ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Вили та переліки робіт з ремонтів».</p> <p>Аварійні роботи – це комплекс робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли або виявлені в процесі експлуатації.</p> <p>Згідно Закону України «Про дорожні рух» посадові</p>
<p>ТОВ «Укртрансміст» проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поточний ремонт – виконання противарійних заходів на опорах №1, №25 (улаштування поперечних балок) мосту ім. С.О. Патона через р. Дніпро на загальну суму 10 503,22 тис. грн, з урахуванням ПДВ; - поточний (середній) ремонт естакадного з'їзду з Дніпровського узвозу на Набережне просп. біля станції метро «Дніпро» – ремонт балок прогонових будов, опор, карнизних блоків, ремонт деформаційних швів, ремонт високого борту на загальну суму 3 214,40 тис. грн, з урахуванням ПДВ; - проведено поточний (середній) ремонт пішохідного мосту через вул. Інститутську в м. Києві на загальну суму 5 205,97 тис. грн, з урахуванням ПДВ. <p>Відповідно до п. 1.4 Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 (далі – Порядок №154), до капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів належать роботи, що спрямовані на відновлення та підвищення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів.</p>	

особи, які відповідають за експлуатацію та обслугування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної засторони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху.

Балансоутримувач несе відповідальність, в тому числі і кримінальну, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з їх вини.

Відповідно до вище вказано, з метою прискорення вирішення питання ліквідації аварійних ситуацій, аварії (обрушения) і прискорення відкриття руху транспорту в умовах надзвичайної ситуації (з відновленням конструкцій мосту), було прийнято рішення виконати першочергові протиаварійні заходи.

Розроблена документація на протиаварійні заходи на опорах №1, №25 мосту ім. С.О. Патона через р. Дніпро отримала позитивний державний експертний висновок, який в тому числі підтверджив кваліфікацію видів робіт як поточний ремонт.

2) Ремонт естакадного з'їзду на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро».

На конструкціях естакадного з'їзду на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» спостерігається швидкий рівень деградації елементів.

Через повне зношення деформаційних швів відкритого типу (гребінчастої конструкції), які сприяють потраплянню води на балки прогонових будов та опори споруди, та зношення гідроізоляційного шару відбувається руйнування бетону на значну глибину з корозією оголеної арматури. На опорах естакади відбувається руйнування консолей ригелів, зменшення перергу ригелів створює загрозу втрати стійкості крайніх балок прогонових будов.

Експлуатаційний стан естакади визначено — як

Зокрема згідно з Номенклатурою робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів (додаток 1 до пункту 1.4 Порядку №154) до робіт з капітального ремонту відносяться:

- улаштування на опорах та тунельному обкладанні зміцнюючих металевих або залізобетонних оболонок (сорочок);
- ремонт деформаційних швів та опорних частин прогінних конструкцій;

- установлення або заміна бордюрів, металевих або залізобетонних бар'єрів, поручнів, пандусів, сходів.

Виходячи з наведеного, на думку аудиторів, роботи з поточного ремонту визначених з мостових споруд, загальною вартістю 18 923,59 тис. грн, відповідно до номенклатури робіт з капітального ремонту, повинні фінансуватись як капітальні видатки та, відповідно, збільшувати первісну (відновлювальну) вартість об'єктів.

Незабезпечення правильності визначення номенклатури ремонтів та, відповідно, відображення в бухгалтерському обліку витрат на їх проведення, створює ризик заниження в первісної вартості комунального майна.

непрацездатний (стан 5).

До виконання робіт з капітального ремонту розробниками проектно – конструкторської документації на капітальний ремонт (замовник комунальна корпорація «Київавтодор») надані рекомендації щодо прийняття першочергових заходів з метою запобігання неконтрольованих руйнувань, які можуть мати непередбачені наслідки.

Виконання робіт з капітального ремонту з плану капітального ремонту об'єктів вулично-шляхової мережі м. Києва на 2019 та 2020 було вилучено.

Згідно Закону України «Про дорожні рух» посадові особи, які відповідають за експлуатацію та облаптування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної засторони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху.

Балансоутримувач несе відповідальність, в тому числі і кримінальну, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з їх вини.

Відповідно до вище вказаного, було прийнято рішення виконати ремонтні роботи естакадного з'їзду.

Розроблена документація на поточний ремонт естакадного з'їзду на Набережне посє біля станції метро «Дніпро» отримала позитивний державний експертний висновок, який в тому числі підтвердив кваліфікацію видів робіт як поточний ремонт.

3) Ремонт пішохідного мосту через вул. Інститутську в м. Києві.

На виконання протоколу наради Про виконання доручень щодо питань проектування та будівництва Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності під головуванням Віце –

прем'єр – міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства Зубка Г.Г. від 23 листопада 2018 року Київською міською державною адміністрацією було надане доручення підприємству «Київавтошляхміст» привести пішохідний міст через вул. Інститутську до належного експлуатаційного стану шляхом проведення ремонтних робіт, що повинні включати: ремонт та вторинний захист металоконструкцій протягомові будови, ремонт опор, стінок з відштукуванням нового гранітного облицювання, заміну дерев'яного настилу проходжої частини, поручневої огорожі та інше.

У зв'язку з незавершеними слідчими діями за участво відповідних експертів щодо вбивств та спричинення в період з 18 по 20 лютого 2014 року вогнепальників поранень учасникам акцій протесту, з метою визначення географічних координат відповідних місць отримання поранень, визначення місць (секторів), з яких були здійснені постріли, можливості ведення стрільби з певних місць, ремонтні роботи на пішохідному мосту через вул. Інститутську з 2014 року не здійснювались.

Контроль за ходом виконання робіт здійснювалось Департаментом транспортної інфраструктури та комунального корпорацією «Київавтодор», які звітували в КМДА. Термін виконання робіт – 18 лютого 2019 року.

Терміново було підготовлено техніче завдання на проектування «Поточний (середній) ремонт пішохідного мосту через вул. Інститутську в м. Києві».

Розроблена документація на поточний ремонт пішохідного мосту через вул. Інститутську отримала позитивний державний експертний висновок, який в тому числі підтвердив кваліфікацію видів робіт як поточний ремонт.

Отже, враховуючи вищезначене, твердження, що виконані роботи повинні фінансуватися як капітальні видатки, є необґрунтованим.

15	Стор. 77-79 (аудиторська знахідка №15).	Щодо порушень, зазначених в аудиторській	Коментарі (зauważення) не
	<p>Внаслідок неналежного контролю за обрунтованістю придбання 3 дороговартісних смартфонів вартістю від 14 тис. грн до 22 тис. грн та планшету з функцією мобільного зв'язку варгістю 39,7 тис. грн, КП «Київавтошляхміст» неефективно використано власні кошти на суму близько 50,0 тис. гривень.</p> <p><i>Рекомендація:</i></p> <p>1. Розпорядчим документом встановити обов'язковість обрунтування придбання основних засобів.</p>	<p>Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками щодо неефективного використання власних коштів на придбання смартфонів та планшету, аргументуючи це наступним.</p> <p>Відповідно до статуту, підприємство «Київавтошляхміст» створено з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів по закріплений шляховий мережі і мостах. Основним предметом діяльності підприємства є виконання необхідного комплексу робіт з технічного нагляду, утримання та ремонту мостів, підземних пішохідних переходів, гідротехнічних та інших споруд. Підприємство «Київавтошляхміст» являється балансоутримувачем мостових споруд м. Києва, які закріплені за ним на праві господарського відання. Дані мостові споруди мають найвищий клас - наслідків (відповідальності) – СС3 значні наслідки загально-державного рівня (ДВН В.1.2-14-2009 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів». Загальні принципи забезпечення надійності та забезпечення конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»).</p> <p>Працівники підприємства здійснюють необхідний комплекс робіт з технічного нагляду, утримання та ремонту мостів, підземних пішохідних переходів, гідротехнічних та інших споруд.</p> <p>Враховуючи те, що при виконанні робіт працівники підприємства повинні здійснювати фотофіксацію та відеофіксацію чітких зображень об'єктів на яких проводяться роботи та оперативно забезпечувати надання інформації про виконанні роботи керівництву підприємства «Київавтошляхміст», комунальної корпорації «Київавтодор», придбання смартфонів та планшету з великого роздільного здатностю, оперативного пам'ятю та максимального частотою процесору є вкрай необхідним для ефективної діяльності підприємства «Київавтошляхміст».</p> <p>Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про</p>	<p>Протягом 2017 – 2019 років за рахунок коштів підприємства придбано та оприбутковано 3 смартфони на суму 53,1 тис. грн (від 14,0 тис. грн до 22,0 тис. грн).</p> <p>Водночас, у вищенаведений період Підприємством придавались значно дешевіші телефони (смартфони), зокрема, 10 од. Sony Хрея XA1 на суму 83,3 тис. грн, середня варгість яких за одиницею складає 8,3 тис. гривень.</p> <p>Тобто, за умови придбання замість 3 дороговартісних смартфонів, більш дешевіших аналогів, Підприємство зекономило б коштів у сумі 28,2 тис. грн (53,1 тис. грн-3 од. х 8,3 тис. грн).</p> <p>Також встановлено, що Підприємством придбано планшет APPLE iRad Pro 11 Wi-Fi+ Gellular 256 GB варгістю 39,7 тис. гривень. В той час, онлайн-сервіс «Hotline» в лютому 2019 року пропонував планшет Samsung Galaxy Tab S4 10,5 256GB Wi-Fi Black за ціною 17,8 тис. гривень.</p> <p>За умови придбання зазначеного планшету Підприємство зекономило 6 коштів у сумі 21,9 тис. грн (39,7 тис. грн - 17,8 тис. грн).</p> <p>Виходячи з наведеного, за умови придбання замість дороговартісних смартфонів та планшету, більш дешевших аналогів Підприємство</p>

		неефективне використання власних коштів, на нашу думку, є необґрунтованим.	зекономлено 6 коштів понад 50,0 тис. гривень.
16 №16).	<p>Стор. 80-83 (аудиторська знахідка</p> <p>Процедура відкритих торгів під о закупівлі «Кам'яна сіль за колом ДК 021:2015 – 14410000-8 (сіль для промислового переробляння) – 2 лоти: Лот № 1 – вул. Промислова, 4-а (сіль для промислового переробляння); Лот № 2 – острів Труханів (сіль для промислового переробляння)» (оголошення UA-2018-01-04-001444-а):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ст. 36, 37 Закону – допущено безпідставне збільшення ціни на товар, укладено додаткові угоди до договірів, які можуть вважатися нікчемними, що призвело до незаконних вимог розрахунково у розмірі 108,33 тис. гривень. <p>Відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або інші пропозиції участника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім визначених Законом випадків, зокрема у</p>	<p>Щодо порушень значених в аудиторській</p> <p>знахідці №16.</p> <p>Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками що допущено безпідставне збільшення ціни на товар по договорах від 09.02.2018 № 2-12 та від 09.02.2018 № 2-13 з ТОВ «КОСТАНЗА», аргументуючи це наступним.</p> <p>У відповідності до листа ТОВ «КОСТАНЗА» від 14.01.2019 №01/14-1 у зв'язку із збільшенням вагості запланованих перевезень та навантажувально-розвантажувальних робіт, а також у зв'язку із збільшенням тарифів на перевезення автомобільним транспортом по місту Києву солі для промислового переробляння, по підтвердження документально (лист №ДП-Держзвінінформ» від 14.01.2019 №231/14) було укладено додаткові угоди на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від ціни визначеній в договорах від 09.02.2018 №2-12 та від 09.02.2018 №2-13. Також зазначасмо, що піна 1 т солі для промислового переробляння після укладання додаткових угод становила 1209,00 грн., а у відповідності до листа №ДП-Держзвінінформ» від 14.01.2019 №231/14, розрахунковий рівень цін на сіль для промислового переробляння на умовах постачання до складів замовника у м. Києві міг складати 1217,64-1288,94 грн. за 1 тону.</p> <p>Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про безпідставне підвищення ціни, на нашу думку, є необґрунтованим.</p>	<p>Коментарі (зауваження) не спростовують встановлені порушення. Відзначаємо, що до аудиту не було надано обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни товару на ринку у період з дати укладення Договору до дати укладення Додаткової угоди, а також розміру такого коливання.</p>

разі зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 37 Закону, договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої ст. 36 цього Закону.

До аудиту не було надано обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни товару на ринку у період з дати укладення Договору (попередньо укладеної додаткової угоди до нього) до дати укладення Додаткової угоди, а також розміру такого коливання. Таким чином, наведені у Додатку А додаткові угоди було укладено з порушенням вимог ч. 4 ст. 36 Закону.

Враховуючи випевикладене, зазначене збільшення ціни на Товар є безпідставним, зазначені Додаткові угоди можуть вважатися нікчемними, що свідчить про незаконні витрати розрахунково на загальну суму 108,33 тис. гривень.

А саме, по договору від 09.02.2018 №2-12 на суму 76,43 тис. грн, по договору від 09.02.2018 № 2-13 на суму 31,90 тис. гривень.

Pрекомендациї:

1. Вжити заходів щодо недолупчення зазначених порушень, відшкодування незаконних витрат та притягнути до відповідальності винних осіб.

		2.Вжити заходів щодо усунення правових наслідків нікчемності договору в порядку визначеним Цивільним кодексом України.	
17	Стор. 83-86 (аудиторська знахідка №17).	<p>Щодо порушень зазначених в аудиторській знахідці №17.</p> <p>Процедура відкритих торгів щодо закупівлі «Нафта і дистилляти» за кілом ДК 021:2015 - 09130000-9 (бензин А-92, А-95, паливо дизельне (бензовані норми); бензин А-95 та дизельне паливо (заправні талони)» (UA-2019-01-09-000180-с):</p> <p>- ст. 3, ч. 3 ст. 5, ст. 16, ч. 4 ст. 22 Закону – Замовником у ТД встановлено багаторічну, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.</p> <p>Відповідно до вимог тендерної документації щодо наявності документально підтверженого досвіду виконання аналогічного договору, зокрема «довідка, складена у довільній формі, завірена печаткою учасника, яка містить відомості про досвід реалізації товару з комунальними підприємствами та/або державними підприємствами/ установами по одному договору за 2017 та 2018 рік: вказати повне найменування замовника, його поштову адресу і телефон, найменування товару, кількість поставленого товару, суму договору по розрахункам».</p> <p>Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є Уповноваженим органом, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель від 07.02.2017 №3302-06/3812-06 «Щодо розробки тендерної документації», вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність таким вимогам визначається замовником самостійно, виходячи зі специфики предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, закріпленими у статті 3 Закону та з дотриманням законодавства в цілому.</p> <p>Також зазначаємо, що чинне законодавство не містить дефініції поняття «аналогічний договір», як і критерії його визначення. Відтак у кожному конкретному випадку</p>	<p>Коментарі (зauważення) не спростовують встановлених порушень.</p> <p>Целою правової позиції викладено в Постанові Верховного Суду від 13.05.2020 у справі №826/7832/18, відзначаємо, що рішення ВС демонструє розуміння нормативних справів в обставинах конкретної справи (казуальне тлумачення), таке судове рішення не може бути «шаблоном» для вирішення будь-яких справ безвідносно до встановлених у них фактів, сути сприйняття правовідносин і змісту позовних вимог.</p>

<p><i>формі, забрена печаткою участника, яка містить відомості про досвід реалізації товару з комунальними підприємствами та/або державними одиному договору за 2017 та 2018 рік: вказати повне найменування замовника, його поштову адресу і телефон, найменування товару, кількість поставленого товару, суму договору по розрахункам.</i></p> <p><i>На підтвердження виконання договорів надається:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- копія договорів та копія документу(ів), передбаченого умовами договору (оформлену(их)/затверджену(их) еюдовідним чином згідно нормативних актів видаткову(их) накладну(их), або акту(ів) прийому-передачі, тощо), що підтверджують аналогічного договору»;</i> <p><i>Зазначена вимога до учасників процедури закупівлі може звужувати коло учасників у здійсненні закупівель.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- ст. 36, 37 Закону – допущено безпідставне збільшення ціни на товар, укладено додаткові угоди до договорів, які можуть вважатися нікчемними, що привело до незаконних вимог розрахунковою розмірі 108,09 тис. гривень.</i> <p><i>Відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-ВІІІ (далі – Закон), умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі цин за одиницю</i></p> 	<p>Замовник самостійно визначає перелік документів, якими участник повинен підтвердити свою відповідність зазначеному кваліфікаційному критерію, виходячи зі специфікою предмета закупівлі. Analogічну правову позицію викладено в Постанові Верховного Суду від 13.05.2020 у справі №826/7832/18.</p> <p>Враховуючи специфіку діяльності підприємства «Київавтошляхміст», а також специфіку предмета закупівлі, критерії підтвердження досвіду реалізації товару по аналогічних договорах є об'єктивно необхідними для забезпечення якісної та своєчасної поставки палива та виконання умов договору та не є дискримінаційними, оскільки налаштовь можливість будь-яким учасникам, які здійснюювали реалізацію аналогічного товару, взяти участь у закупівлі, підтвердживши його наявність відповідними договорами та іншими документами.</p> <p>Також зазначаємо, що у відповідності до листа ТОВ «ПК Укрпромпостач» від 19.04.2019 № 1798 у зв'язку із коливанням цін на ринку паливно-мастильних матеріалів в бік збільшення, що підтверджується документально (лист ДП «Держзвінінформ» від 17.04.2019 №23/28) було укладено додаткову угоду від 19.04.2019 №2 на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від ціни визначеній в договорі від 11.02.2019 № 02-39.</p> <p>Отже, враховуючи вилежазначене, твердження про встановлення дискримінаційних вимог та безпідставне підвищення ціни, на нашу думку, є необґрунтованим.</p>
---	---

товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Ісotні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім визначених Законом випадків, зокрема у разі зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 37 Закону, договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої ст. 36 цього Закону.

До аудиту було надано обґрунтування та документальне підтвердження зміни ціни товару на ринку у період з дати укладення Договору (попередньо укладеної додаткової угоди до нього) до дати укладення Додаткової угоди, а також розміру такого коливання, саме довідки від ДП «Держзвіншінформ» від 31.01.2019 № 231/40 та від 17.04.2019 № 23/28. Відповідо до зазначених довідок вбачається, що коливання по **«Бензину А-92»** відбулись в сторону збільшення на 7,25 відсотка однак додатковою угодою від 19.04.2019 № 2 ціну було збільшено на 10 відсотків, по **«Бензину А-95»** відбулись в сторону збільшення на 2,61 відсотка однак додатковою угодою від 19.04.2019 № 2

піну було збільшено на 10 відсотків, по «Дизельному паливному» відбулися в сторону збільшення на 2,51 відсотка однак додатковою угодою від 19.04.2019 № 2 піну було збільшено на 9,99 відсотків. Отже беручи до уваги зазначене, слід зазначити, що пінні ціни на 10 відсотків являється неправомірним так як зростання на ринку яке підтвержене довідками ДП Держзвініфірм менше ніж на 10 відсотків. Таким чином, наведені у Додатку Б додаткові угоди було укладено з порушенням вимог ч. 4 ст. 36 Закону.

Враховуючи випевикладене, зазначене збільшення ціни на Товар є безпідставним, зазначені Додаткові угоди можуть вважатися нікчемними, що свідчить про незаконні витрати розрахунково на загальну суму 108,09 тис. гривень.

Рекомендації:

1. Тендерному комітету провести відповідне засідання на якому розглянути зазначені порушення та вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано звужують коло учасників.

2. Вжити заходів щодо недопущення зазначених порушень, відшкодування незаконних витрат та пригнити до відповідальності винних осіб.

3. Вжити заходів щодо усунення правових наслідків нікчемності договору в порядку визначеним

	Приймальним кодексом України.	
18	<p>Стор. 86-89 (аудиторська знахідка №18).</p> <p>Процедури відкритих торгів по залізничній закупівлі «Нафга і дистилляти за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9 (бензин А-92, бензин А-95 та дизельне паливо бензовозні норми)» (оголошення UA-2018-04-23-001732-а)</p> <p>«Нафга і дистилляти за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9 (бензин А-92, бензин А-95 та дизельне паливо в талонах») (оголошення UA-2018-04-06-001059-а)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ст. 36, 37 Закону – допущено безпідставне збільшення ціни на товар, укладено додаткові угоди до договорів, які можуть вважатися нікчемними, що привело до незаконних витрат розрахункової у розмірі 37,80 <i>tis.</i> грн/ен. <p>Відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015</p> <p>№ 922-VIII (далі – Закон), умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або цини пропозиції участника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім</p>	<p>Щодо порушень, зазначених в аудиторській <i>Знаходці №18.</i></p> <p>1. Підприємство «Київавтотрансміст» не погоджується із висновками, що Підприємством допущено безпідставне збільшення ціни на товар по договору від 27.06.2018 № 6-78 з ТОВ «Техойл НК», аргументуючи це наступним.</p> <p>У відповідності до листа ТОВ «Техойл НК» від 22.08.2018 № 3061-08/18 у зв'язку із коливанням закупівельних та відпускних цін на ринку нафтопродуктів у сторону збільшення, що підтверджується докumentально (лист ДП «Держзвіншінформ» від 22.08.2018 №231/558) було укладено додаткову угоду від 27.07.2018 №2 на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від ціни визначені в договорі від 27.06.2018 № 6-78.</p> <p>У відповідності до листа ТОВ «Техойл НК» від 14.09.2018 № 3837-09/18у зв'язку із коливанням закупівельних та відпускних цін на ринку нафтопродуктів у сторону збільшення, що підтверджується докumentально (лист ДП «Держзвіншінформ» від 13.09.2018 № 231/663) було укладено додаткову угоду від 20.09.2018 №3 на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від ціни визначені в договорі від 27.06.2018 № 6-78.</p> <p>У відповідності до листа ТОВ «Техойл НК» від 05.10.2018 № 3997-10/18 у зв'язку із коливанням закупівельних та відпускних цін на ринку нафтопродуктів у сторону збільшення, що підтверджується докumentально (лист ДП «Держзвіншінформ» від 04.10.2018 №231/746) було укладено додаткову угоду від 08.10.2018 №4 на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від ціни визначені в договорі від 27.06.2018 № 6-78.</p> <p>Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про безпідставне підвищення ціни, на нашу думку, є необґрунтованим.</p> <p>2. Підприємство «Київавтотрансміст» не погоджується із висновками що Підприємством допущено безпідставне</p>

<p>визначених Законом випадків, зокрема у разі зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.</p> <p>Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 37 Закону, договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої ст. 36 цього Закону.</p> <p>До аудиту було надано обґрунтування та документальне підтвердження зміни ціни товару на ринку у період з дати укладення Договору (попередньо додаткової угоди до нього) до дати укладення Додаткової угоди, а також розміру такого коливання, саме довідки від ДП «Держзвінішформ». Однак беручи до уваги зазначене, слід зазначити, що підняття ціни являється неправомірним, так як зростання на ринку яке підтверджено довідками ДП Держзвінішформ менше ніж було підніято Замовником та Постачальниками. Таким чином, наведені у Додатку Б додаткові угоди було укладено з порушенням вимог ч. 4 ст. 36 Закону.</p> <p>Враховуючи вищевикладене, зазначене збільшення ціни на Товар є безпідставним, зазначені Додаткові угоди можуть вважатися нікчемними, що свідчить про незаконні витрати розрахунково на загальну суму 37,80 тис. гривень.</p>	<p>збільшення ціни на товар по договору від 07.05.2018 № 5-24 з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», аргументуючи це наступним.</p> <p>У відповідності до листа ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» від 23.08.2018 № 2308/3 у зв'язку із коливанням закупівельних та відпускних цін на ринку нафтопродуктів у сторону збільшення, що підтверджується документально (лист ДП «Держзвінішформ» від 23.08.2018 №231/564) було укладено додаткову угоду від 29.08.2018 №4 на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від піни визначеної в договорі від 07.05.2018 № 5-24.</p> <p>Також, у відповідності до листа ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» від 05.10.2018 № 0510/1 у зв'язку із коливанням закупівельних та відпускних цін на ринку нафтопродуктів у сторону збільшення, що підтверджується документально (лист ДП «Держзвінішформ» від 28.09.2018 №231/707) було укладено додаткову угоду від 10.10.2018 на збільшення ціни за одиницю товару не більш ніж на 10% від ціни визначеної в договорі від 07.05.2018 № 5-24.</p> <p>Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про безпідставне піднесення ціни, на нашу думку, є необґрунтованим.</p>
--	--

Рекомендації:

1. Вжити заходів щодо недопущення зазначених порушень, відпікодування незаконних витрат та притягнути до відповідальності винних осіб.

2. Вжити заходів щодо усунення правових договору в порядку визначеним наслідків нікчемності Цивільним кодексом України.

19	Стор.89-91 (аудиторська знаідка №19).	Щодо порушень зазначених в аудиторській знаідці №19.	Коментарі (зauważення) не спростовують встановлених порушень.
	Відкриті торги щодо закупівлі: «ДК 021:2015 код 34920000-2 - Дорожнє обладнання (Огороження металеве бар'єрного типу мостове однообичне)» (Оголошення UA-2018-03-06-001664-с): – абз. 8, 9 ч. 1 ст. 10 Закону – <i>Замовником не отримано на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію передбачену Законом.</i> КП «Київавтошляхміст» було укладено вищезазначений договір щодо закупівлі обладнання, а саме: –огороження металеве бар'єрного типу мостове однообичне, 252 м.п. за ціною 9 840,00 грн з ПДВ за одиницю товару на загальну суму 2 479 680,00 грн; -цоколь металевий ЦМ, 169 шт. за ціною 3 984,00 грн з ПДВ за одиницю товару на загальну суму 673 296,00 грн; -Закладний виріб плити ЗВ-1П, 169 шт. за ціною 3330,0 грн. на загальну суму 562 770,00 гривень.	Підприємство «Київавтошляхміст» в майбутньому буде вживати всіх необхідних заходів щодо своєчасного та повного оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації, передбаченої Законом.	
	Товар згідно видаткових накладних від 18.06.2018 № 200, від 26.04.2018 №		

	<p>114, від 03.10.2018 № 390 по вказаному договору був поставлений у повному обсязі. Згідно інформації на сайті Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-06-001664-c), а саме посилання «Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)» вбачається, що станом на 28.12.2018 Замовником було здійснена оплата по договору у повному обсязі в розмірі 3 715,75 тис. грн, тобто зазначений договір був 28.12.2018 виконаний в повному обсязі. Згідно абз. 9 ч.1 ст.10 Закону звіт про виконання договору має оприлюднюватися протягом 3 днів з дня виконання договору. Однак звіт про виконання договору було оприлюднено 22.07.2019, чим порушено строки оприлюднення, які передбачено абз. 9 ч.1 ст.10 Закону.</p> <p>Також замовником не було оприлюднено повідомлення про внесення змін до договору чим порушено абз. 8 ч.1 ст.10 Закону.</p> <p>Отже беручи до уваги випізначене можна зробити висновок, що на КП «Кіївавтошляхміст» ведеться не достатній контроль щодо розміщення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.</p> <p><u><i>Рекомендації:</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль за здійсненням закупівель, призначити відповідальну особу за розміщення відповідної інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.
--	---

20	Стр.91-93 (аудиторська західка №20).	Що порушено в аудиторській згадані №20.	Коментарі (заявлення) ще встановлених порушень.	спростовують встановлених порушень.
	<p>Відкриті торги щодо закупівлі: «ДК 021:2015 код 34920000-2 — Дорожнє обладнання (Відвал сніговий та піско-сolerозкидувач для Toyota Hilux з монтажем») (оголошення UA-2019-08-06-002067-б):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ст. 3, ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 22 Закону – Замовником у ТД встановлено вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників КП «Київавтошляхміст» було укладено договір від 02.10.2019 № 10-09 з ТОВ «ТД Будшихмаш» на загальну суму 581,28 тис. грн щодо закупівлі обладнання, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - відав сніговий для Toyota Hilux з монтажем, MD75 МДКЗ, 1 шт. за ціною 232 120,50 грн з ПДВ за одиницю; - піско-сolerозкидувач для Toyota Hilux з монтажем, МДКЗ, 1 шт. за ціною 349 160,40 грн з ПДВ за одиницю товару. У додатку 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» Замовник чітко встановлює вимоги щодо закупівлі піско-сolerозкидувача для Toyota Hilux, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> - вага 127 кг, - діаметр розкидача 35,5 см. Дані конкретні вимоги притаманні відповідному виробнику та відповідні моделі є дискримінаційними та можуть призвести до звуження кола 	<p>Відповідно до вимог тендерної документації підприємством «Київавтошляхміст» встановлена вимога подо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, зокрема відавалу снігового для Toyota Hilux та піско-сolerозкидувача для Toyota Hilux.</p> <p>Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є Уповноваженим органом, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 «Щодо розробки тендерної документації», вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність таким вимогам визначаються замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, закріпленими у статті 3 Закону та 3 дотриманням законодавства в цілому.</p> <p>Враховуючи, що предметом закупівлі був товар, монтаж якого передбачений на автомобіль Toyota Hilux з відповідними технічними характеристиками, підприємством «Київавтошляхміст» встановлені оптимальні технічні вимоги для зазначеного автомобіля, що в свою чергу дозволить правильно використовувати зазначене обладнання та не приведуть до виходу з ладу вузлів та деталей зазначеного випуск автомобіля.</p> <p>Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про встановлення дискримінаційних вимог, на нашу думку, є необґрунтованим.</p>	<p>Підприємство «Київавтошляхміст» не погоджується із висновками що Підприємством у ТД на закупівлю «ДК 021:2015 код 34920000-2 — Дорожнє обладнання (Відвал сніговий та піско-сolerозкидувач для Toyota Hilux з монтажем») (оголошення UA-2019-08-06-002067-б) встановлено вимоги, що обмежують конкуренцію та приводять до дискримінації учасників, аргументуючи це наступним.</p> <p>Відповідно до вимог тендерної документації підприємством «Київавтошляхміст» встановлена вимога подо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, зокрема відавалу снігового для Toyota Hilux та піско-сolerозкидувача для Toyota Hilux.</p> <p>Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є Уповноваженим органом, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 «Щодо розробки тендерної документації», вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність таким вимогам визначаються замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, закріпленими у статті 3 Закону та 3 дотриманням законодавства в цілому.</p> <p>Враховуючи, що предметом закупівлі був товар, монтаж якого передбачений на автомобіль Toyota Hilux з відповідними технічними характеристиками, підприємством «Київавтошляхміст» встановлені оптимальні технічні вимоги для зазначеного автомобіля, що в свою чергу дозволить правильно використовувати зазначене обладнання та не приведуть до виходу з ладу вузлів та деталей зазначеного випуск автомобіля.</p> <p>Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про встановлення дискримінаційних вимог, на нашу думку, є необґрунтованим.</p>	

<p>потенційних учасників торгів та створювати ризик здійснення неефективної закупівлі з ризиком втрат бюджетних коштів.</p> <p><u>Рекомендації:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тенддерному комітету провести відповідне засідання на якому розглянути зазначені порушення та вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано зважують коло учасників. 	<p>Стор.93-95 (аудиторська знахідка №21).</p> <p>Процедура відкритих торгів щодо закупівлі «ДК 021:2015- 71630000-3 — Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з комплексного спеціального обстеження правобережної естакади “Н” Південного мостового переходу (збоку с. Корчувате) в м. Києві») (оголошення UA-2019-01-31-001022-4b):</p> <ul style="list-style-type: none"> — абз. 8, 9 ч. 1 ст. 10 Закону – Замовником не оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію передбачену Законом. <p>КП «Київавтошляхміст» було укладено логовір від 12.03.2019 № 03-45 з ТОВ «Центр діагностики та проектування» щодо надання послуг, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Комплексне спеціальне обстеження правобережної естакади “Н” Південного мостового переходу (збоку с. Корчувате) в м. Києві <ul style="list-style-type: none"> • Етап 1. Інструментальне вимірювання. Термін виконання-
--	---

травень 2019 року. Вартість без ПДВ -250 000,00 грн;

- Етап 2. Обстеження конструкції естакади «Н» Термін виконання-червень 2019 року. Вартість без ПДВ -1 171 720,00 грн;

- Етап 3. Динамічні випробування оформлення кінцевого звіту. Термін виконання – листопад 2019 року. Вартість без ПДВ - 1 171 720,00 гривень.

За надані послуги згідно актив виконаних робіт від 05.07.2019 № 3/03-45, від 07.06.2019 № 2/03-45, від 16.06.2019 № 1/3-45 сплачено у повному обсязі. Згідно інформації на сайті Уповноваженого органу (<https://proczgto.gov.ua/tender/UA-2019-01-31-001022-b>), а саме посилання «Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)» вбачається, що станом на 06.08.2019 Замовником було здійснена оплата по договору у повному обсязі

в розмірі

2 593,45 тис. грн, тобто зазначений договір 06.08.2019 був виконаний в повному обсязі. Згідно абз. 9 ч.1 ст.10 Закону звіт про виконання договору має оприлюднюватися протягом 3 днів з дня виконання договору. Однак звіт про виконання договору не було оприлюднено, чим порушенено абз. 9 ч.1 ст.10 Закону.

Також зазначаємо, що Замовником укладено додаткову угоду до договору щодо покращення якості предмета

		<p>закупівлі (Календарний план в новій редакції). Дата внесення змін до договору- 15.05.2019, однак</p> <p>повідомлення про внесення змін до договору оприлюднено 24.05.2019.</p> <p>Згідно абз. 8 ч.1 ст.10 Закону повідомлення про внесення змін до договору має оприлюднюватись протягом трьох днів з дня внесення змін.</p> <p>Отже беручи до уваги вищезазначене можна зробити висновок, що на КП «Кіївавтошляхміст» ведеться не достатній контроль щодо наповнення веб-порталу Уповноваженого органу.</p> <p><u><i>Рекомендації:</i></u></p> <p>Відповідним розпорядчим документом посилити контроль за здійсненням закупівель, призначити відповідальну особу за розміщення відповідної інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.</p>
22	<p>Стор.95-97 (аудиторська знахідка №22).</p> <p>Процедура відкритих торгів щодо закупівлі «ДК 021:2015: 71630000-3 — Постачування з технічного огляду та випробовувань (Послуги з комплексного спеціального обстеження шляхопроводу біля станції метро «Осокорки» по проспекту Бажана в м. Києві)» (оголошення UA-2019-01-31-000987-b) встановлено вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, аргументуючи це наступним.</p> <p>- ст. 3, ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 22 Закону – Замовником у ТД встановлено бимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників. КП «Кіївавтошляхміст» було</p>	<p>Щодо порушень, визначених в аудиторській знахідці №22.</p> <p>Підприємство «Кіївавтошляхміст» не погоджується із висновками що Підприємством у ТД на закупівлю «ДК 021:2015: 71630000-3 — Постуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з комплексного спеціального обстеження шляхопроводу біля станції метро «Осокорки» по проспекту Бажана в м. Києві)» (оголошення UA-2019-01-31-000987-b) встановлено вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, аргументуючи це наступним.</p> <p>Відповідно до вимог тендерної документації підприємством «Кіївавтошляхміст» встановлена вимога щодо наявності документально підтверженого досвіду виконання аналогічного договору, зокрема «Довідка, складена у довільній формі, завірена печаткою учасника, яка</p>
		<p>Коментарі (зauważення) не спростовують встановлених порушень.</p> <p>Щодо правової позиції викладеної в Постанові Верховного Суду від 13.05.2020 у справі №826/7832/18 відзначаємо, що рішення ВС демонструє розуміння нормативних приспівів в обставинах конкретної справи (казуальне тлумачення), таке судове рішення не може бути «шаблоном» для вирішення будь-яких справ безвідносно до встановлених у них фактів, суті спірних правовідносин і змісту позовних вимог.</p>

укладено договір від 14.03.2019 03-52 з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мостовий центр» на надання послуг з технічного огляду та випробовувань, а саме:

Послуги з комплексного спеціального обстеження пляхопроводу біля станції метро «Оскорки» по проспекту Бажана в м. Києві.

Згідно ч. 2 ст. 16 Закону, Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, а саме наявність документально підтвердженої досвіду виконання **аналогічного договору**.

Однак у роздлі 3 Додатку 1 до тендерної документації «Наявність підтверженого досвіду виконання аналогічного договору» вилічезначено процедури закупівлі Замовник встановлене вимогу, а саме: **«відомості про досвід з обстеження та випробування великих мостових споруд по одному договору за 2017 та 2018 роки...»**, що є дискримінаційними вимогами та можуть призвести до звуження кола потенційних учасників торгів та створювати ризик здійснення неефективної закупівлі з ризиком втрат бюджетних коштів.

Rекомендації:

1. Тендерному комітету провести відповідне засідання на якому розглянуту зазначені порушення та вжити заходів щодо недопущення вимог дискримінаційного характеру, та вимог, які необґрунтовано зважують коло учасників.

містить відомості про досвід з обстеження та випробовування великих мостових споруд по одному договору за 2017 та 2018 рік: вказати повне найменування замовника, його поштову адресу і телефон, найменування товару, кількість наданих послуг, суму договору по розрахункам».

Враховуючи, що мостові споруди мають найвищий клас наслідків (відповідальності) – ССЗ значні наслідки загально-державного рівня (ДБН В.1.2-14-2009 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів». Загальні принципи забезпечення надійності та забезпечення конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»), а також з метою підтвердження належного виконання учасниками умов договорів щодо комплексного обстеження мостів та пляхопроводів, підприємством «Київавтошляхміст» встановлено зазначені вимоги.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є Уповноваженим органом, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 «Щодо розробки тендерної документації», вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність таким вимогам визначаються замовником самостійно, виходячи зі специфікою предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, закріпленими у статті 3 Закону та з дотриманням законодавства в цілому.

Додатково звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Також зазначаємо, що чинне законодавство не містить дефініції поняття «аналогічний договір», як і критерії його визначення. Відтак у кожному конкретному випадку Замовник самостійно визначає перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність

2. Відповідним розпорядчим документом посилити контроль за здійсненням закупівель, призначити відповідальну особу по наповненню веб-порталу У повноваженого органу.

зазначеному кваліфікаційному критерію, виходячи зі специфіки предмета закупівлі.

Аналогічну правову позицію викладено в Постанові Верховного Суду від 13.05.2020 у справі №826/7832/18.

Зокрема, в Постанові Верховного Суду зазначено, що суди першої та апеляційної інстанції правильно звернули увагу на те, що критерії підтвердження досвіду виконання обсягів основних видів робіт по аналогічних договорах, а також відсутність претензій виконання умов таких договорів є об'єктивно необхідними для забезпечення якісного виконання договорів та не є дискримінаційними, оскільки надають можливість будь-яким учасникам, які виконували аналогічні роботи, взяти участь у закупівлі, підтвердивши його наявність відповідними договорами та іншими документами.

Очікуваний результат даної процедури закупівлі від необхідності належного комплексного спеціального обстеження шляхопроводу та технічного огляду - це безпека ситуації для життя та здоров'я людей, які можуть постраждати від пошкодень шляхопроводу, оскільки від здійснення якісних робіт залежить важливість результатів обстеження та ризики відповідальності за утримання відповідних об'єктів.

Тому умови щодо надання аналогічних договорів за два роки з встановленими обсягами виконання основних робіт, вартості таких робіт, а також позитивні відгуки інших замовників, дають можливість допустити до участі в аукціоні учасників, які вже мали досвід надання таких послуг у визначеных об'ємах з їх належною якістю. Такі вимоги надають Замовнику захист від недобросовісних учасників або підрядників, які надають послуги, виконують роботи неналежної якості. Якщо не встановлювати критерій виконання обсягів основних робіт, то фактично до участі в аукціоні повинні допускатися як підприємства, які виконували значні обсяги, так і ті, які надавали такого роду послуги в дрібних об'ємах, які не співідповідають обсягами цієї закупівлі.

Отже, враховуючи розміщення мостових споруд на

магістральних вулицях столиці України і їх стратегічне значення, важливість результатів обстеження, та ризики відповідальності за утримання даних об'єктів, вимоги, що встановлені тендерного документацією є обґрунтованими та пілком доречними в даній закупівлі та не носять дискримінаційний характер учасників.

Отже, враховуючи вищезазначене, твердження про встановлення дискримінаційних вимог, на нашу думку, є необґрунтovаним.

Національний
відділ

Валентина ЦУКРЕНКО

