




**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ**

Дата: 08.08.2019

№ 070-5-13/23

Аудиторський звіт

За результатами планового аудиту відповідності діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (112 об'єктів) у період 2018 року.



Київ 2019

Зміст

Вступ та основні характеристики аудиту	2-3
I. Загальні відомості про підприємство, в якому проводиться внутрішній аудит	3
II. Аудит розрахунків між замовником і підрядними організаціями та правильність відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по 112 об'єктам за визначеними адресами	3-62
III. Перевірка вартості фактично виконаних обсягів робіт на 112 об'єктах «Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники» у 2018 році.	62-67
<i>Картки аудиторських знахідок №№1-12</i>	67-128
Висновок	128-129

Вступ та основні характеристики аудиту

Вид заходу: *плановий аудит відповідності.*

Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит:

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» (далі – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» або Замовник).

Вищестоящий контролюючий орган: *Департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент транспортної інфраструктури).*

Аудит проводився з 25.03.2019 до 07.05.2019

Орган, відповідальний за проведення внутрішнього аудиту: *Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент).*

Напрямок внутрішнього аудиту: *плановий аудит відповідності.*

Підстава внутрішнього аудиту: *п. 11 розділу «Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням» зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій (зі змінами), відповідно до Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.05.2018 №817/4881.*

Період, за який проводиться внутрішній аудит: *2018 рік.*

Об'єкт внутрішнього аудиту: *діяльність КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (112 об'єктів).*

Цілі внутрішнього аудиту: *оцінка діяльності КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники: зокрема формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання робіт з капітального ремонту об'єктів комунальної власності м. Києва, мінімізацію ризиків та інше.*

Склад аудиторської групи: *начальник відділу - Малінська Жанна Василівна (керівник аудиторської групи) та головний спеціаліст - Вишневецький Андрій Валерійович.*

Залучені фахівці КП «КІЇВЕКСПЕРТИЗА»: *для підтвердження відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники – перший заступник директора – Пилипчук В.А., начальник відділу – Журба І.П., завідувач сектором – Кутузова Н.В., експерти будівельні: Овчаренко І.А., Ревуцька Л.В., Соловйова І.А., Окунь В.В.*

Охоплено аудитом: *бюджетних коштів у сумі 302 947,1 тис. грн.*

Резюме (основні висновки та рекомендації): *в ході аудиту досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники встановлено, що внаслідок неналежного проведення Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядними організаціями на виконання вищезазначених робіт за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме*

опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму 15 922,3 тис. грн або 3,32% від вартості перевірених робіт.

Рекомендовано керівництву та відповідним службам КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО»:

– наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації;

– притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації;

– надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердуючі документи щодо врахування наданих рекомендацій.

I. Загальні відомості про підприємство, в якому проводиться внутрішній аудит

Аудит проведено з відома директора КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценка Володимира Івановича.

Юридична та фактична адреси: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40, Солом'янського району.

Код ЄДРПОУ – 03360905.

Відповідальними посадовими особами за фінансово-господарську діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» у період виконання робіт були:

1) з правом першого підпису:

– в.о. директора Круценко В.І. та заступник директора з економіки та фінансів Береговенко О.М. (у період з 01.01.2018 по 26.03.2018);

– директор Круценко В.І. та перший заступник директора Говтвяниця С.О. (з 27.03.2018 по теперішній час).

2) з правом другого підпису:

– головний бухгалтер управління бухгалтерського обліку та звітності Ворона О.М. та заступник головного бухгалтера-начальник відділу обліку матеріальних ресурсів та розрахункових операцій Сорокотяга А.Я. (у період з 01.01.2018 по 26.03.2018);

– головний бухгалтер управління бухгалтерського обліку та звітності Ворона О.М. та заступник головного бухгалтера-начальник відділу обліку матеріальних ресурсів та розрахункових операцій Сорокотяга А.Я. (з 27.03.2018 по теперішній час).

Копія довідки про посадових осіб КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», що мають право першого та другого підписів у додатках до аудиторського звіту.

Право укладати договори, контракти та підписувати акти у період виконання робіт мали особи, яким надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи.

II. Аудит розрахунків між замовником і підрядними організаціями та правильність відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні:

В ході аудиту досліджено ризики: порушення вимог законодавства під час проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» розрахунків між замовником і підрядними організаціями та правильності відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Так, Наказом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 20.02.2018 №Н-17 «Про визначення одержувачів бюджетних коштів у 2018 році», КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначено одержувачем бюджетних коштів (Замовником робіт).

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06.03.2018 №346 затверджено адресний перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2018 рік.

Розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) протягом 2018 року вносилися зміни до адресного переліку, а саме: від 04.05.2018 №750, від 13.06.2018 №1009, від 17.07.2018 №1266, від 19.09.2018 №1723, від 11.12.2018 №2237.

Відповідно до звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) КПКВ 1917442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури», а також по КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» з бюджету м. Києва у 2018 році надійшло до КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» коштів в сумі 302 947,1 тис. грн, що відповідає касовим видаткам за вказаний період.

Копії відповідних розпоряджень наведено в додатках до аудиторського звіту.

Для проведення аудиту надані наступні документи:

- звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2018 рік;
- договори за 2018 рік;
- акти приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 за 2018 рік;
- акти здачі-приймання інших виконаних робіт по об'єктах за 2018 рік;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2018 рік, копії платіжних доручень за 2018 рік, банківські виписки за 2018 рік, тощо.

2.1. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Озерна, ПВ-3764 у Оболонському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту, відповідно до експертного звіту від 17.02.2018 №00-0031-18/КД у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **1 340,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 044,7 тис. грн, устаткування – 41,4 тис. грн, інші витрати – 254,6 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0031-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №01-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Озерна, ПВ-3764 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 278,5 тис. грн. Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **1 277,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по вказаному об'єкту, до перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 277,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **3,3 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 14.05.2018 (договір від 03.04.2018 № 01-ТНКР).

2.2. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Коноплянська, ПВ-3166 у Оболонському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту відповідно до експертного звіту від 17.02.2018 №00-0040-18/КД у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **782,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 591,1 тис. грн, устаткування – 41,4 тис. грн, інші витрати – 149,9 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0040-18КД.

Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №02-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Коноплянська, ПВ-3166 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 728,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **728,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по вказаному об'єкту, до перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **728,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **3,1 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 14.05.2018 (договір від 04.04.2018 № 02-ТНКР).

2.3. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Ванди Василевської, ПВ-8457, ПВ-8664 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0044-18/КД у поточних цінах станом на 14.09.2018 складала – **2 922,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 370,9 тис. грн, інші витрати – 551,5 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0044-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 04.07.2018 №03-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ванди Василевської, ПВ-8457, ПВ-8664 у Шевченківському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 980,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» на загальну суму **2 980,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по вказаному об'єкту, до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 980,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в жовтні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **9,1 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 31.10.2018 (договір від 12.04.2018 №03-ТНКР).

2.4. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Парково-Сирецька, ПВ-8137 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0046-18/КД у поточних цінах станом на 26.01.2018 складала – **2 430,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 970,8 тис. грн, інші витрати – 459,5 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0046-18КД.

Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №04-КР укладеним між Замовником та ТОВ "Проектно-будівельний альянс", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Парково-Сирецька, ПВ-8137 у Шевченківському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 317,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на загальну суму **2 317,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по вказаному об'єкту, до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 317,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **5,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 22.05.2018 (договір від 06.04.2018 № 04-ТНKR).

2.5. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Іринінська, ПВ-1011 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0030-18/ЕО/КД у поточних цінах станом на 26.01.2018 складала – **169,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 135 тис. грн, інші витрати – 34,5 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0030-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №05-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ФБК «ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Іринінській, ПВ-1011 у Шевченківському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 134,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на загальну суму **134,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по вказаному об'єкту, до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **134,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Сокологорському Ігорю Геннадійовичу на суму – **1,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 25.05.2018 (договір від 03.04.2018 №05-ТНKR).

2.6. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Дружківська, ПВ-2141 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0033-18/КД у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **1 526,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 237,5 тис. грн, інші витрати – 289,5 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0033-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №06-КР укладеним між Замовником та ТОВ "Проектно-будівельний альянс", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Дружківська, ПВ-2141 у Святошинському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 471,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на загальну суму **1 471,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по вказаному об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 471,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **1,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 05.09.2018 (договір від 06.04.2018 №06-ТНКР).

2.7. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Приозерна, ПВ-3866 у Оболонському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0042-18/КД у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **1 652,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 339,7 тис. грн, інші витрати – 313,1 тис. грн.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0042-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 23.07.2018 №07-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Приозерна, ПВ-3866 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 560,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **1 560,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 560,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **5,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 15.08.2018 (договір від 12.04.2018 №07-ТНКР).

2.8. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Ентузіастів, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **5 554,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 4 351,6 тис. грн, устаткування – 165,5 тис. грн, інші витрати – 1 048,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0039-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0039-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 04.07.2018 №08-КР укладеним між Замовником та ТОВ "ТЕСЛА-МОНТАЖ", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ентузіастів, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 у Дніпровському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 220,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **5 220,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 220,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в жовтні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 17.10.2018 (договір від 12.04.2018 № 08-ТНКР).

2.9. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Електротехнічна, ПВ-5246, ПВ-5247 у Деснянському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала - **6 940,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 5 547,5 тис. грн, устаткування – 82,8 тис. грн, інші витрати – 1 310,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0043-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0043-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №09-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Проектно-будівельний альянс», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електротехнічна, ПВ-5246, ПВ-5247 у Деснянському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 6 709,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на загальну суму **6 709,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **6 709,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в липні-вересні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **7,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 05.09.2018 (договір від 10.04.2018 № 09-ТНКР).

2.10. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Чистяківська, ПВ-2568, у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **1 223,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 991,3 тис. грн, інші витрати – 232,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0032-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0032-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №10-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Чистяківській, ПВ-2568, у Святошинському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 161,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **1 161,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 161,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 25.05.2018 (договір від 03.04.2018 № 10-ТНКР).

2.11. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Прирічна, ПВ-3903, ПВ-3904, ПВ-3905 у Оболонському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **2 663,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 076,8 тис. грн, устаткування – 82,8 тис. грн, інші витрати – 504,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0045-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0045-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №11-КР укладеним між Замовником та ТОВ "Проектно-будівельний альянс", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Прирічній, ПВ-3903, ПВ-3904, ПВ-3905 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 480,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на загальну суму **2 480,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 480,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в липні-вересні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **4,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 19.09.2018 (договір від 06.04.2018 № 11-ТНКР).

2.12. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: бульв. Ігоря Шамо, ПВ-4699, ПВ-4165 в Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **4 264,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 376,7 тис. грн, устаткування – 122,6 тис. грн, інші витрати – 805,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0041-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0041-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №12-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ФБК «ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ігоря Шамо, ПВ-4699, ПВ-4165 в Дніпровському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 3 910,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ФБК «ЛУЧ» на загальну суму **3 910,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **3 910,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні-червні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **8,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 20.06.2018 (договір від 10.04.2018 № 12-ТНКР).

2.13. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Полковника Затевахіна, ПВ-6307 у Голосіївському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **631,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 510,5 тис. грн, інші витрати – 121,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0034-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 №00-0034-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №13-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Полковника Затевахіна, ПВ-6307 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 598,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **598,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних

будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **598,7 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛЮ» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **4,8 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 22.05.2018 (договір від 03.04.2018 №13-ТНKR).

2.14. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Солом'янський ландшафтний парк, між вулицями Волгоградською, Кудряшова та вул. Механізаторів, ПВ-6209, ПВ-6211 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 10.04.2018 складала – **13 306,1 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 10 705,4 тис. грн, устаткування – 85,2 тис. грн, інші витрати – 2 515,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 13.04.2018 №00-0276-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 02.04.2018 № 00-0276-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 12.06.2018 №25-КР укладеним між Замовником та ТОВ «БК КІРОС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники в Солом'янському ландшафтному парку, між вулицями Волгоградською, Кудряшова та вул. Механізаторів, ПВ-6209, ПВ-6211 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 11 861,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «БК КІРОС» на загальну суму **11 861,1 тис. грн.**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **11 861,1 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛЮ» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **18,1 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 10.10.2018 (договір від 07.06.2018 № 25-ТНKR).

2.15. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Печерський Ландшафтний парк, ПВ-1835, ПВ-1836, ПВ-1837, ПВ-1839 у Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.04.2018 складала – **8 666,0 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 6 860,6 тис. грн, устаткування – 165,5 тис. грн, інші витрати – 1 639,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 10.04.2018 №00-0274-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 02.04.2018 № 00-0274-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 №21-КР укладеним між Замовником та ТОВ «БУДКОМ-СВ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники в Печерському Ландшафтному парку, ПВ-1835, ПВ-1836, ПВ-1837, ПВ-1839 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 8 223,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «БУДКОМ-СВ» на загальну суму **8 223,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **8 223,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **37,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 12.09.2018 (договір від 22.05.2018 № 21-ТНKR).

2.16. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Наводницький парк, ПВ-1918, ПВ-1692 у Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.04.2018 складала – **9 517,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 7 589,8 тис. грн, устаткування – 129 тис. грн, інші витрати – 1 798,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.04.2018 №00-0194-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 02.03.2018 №00-0194-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 11.06.2018 №22-КР укладеним між Замовником та ТОВ «БК КІРОС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники в Наводницькому парку, ПВ-1918, ПВ-1692 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 8 449,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «БК КІРОС» на загальну суму **8 449,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат(ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **8 449,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **37,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 12.09.2018 (договір від 22.05.2018 № 22-ТНKR).

2.17. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: парк «Куренівський», ПВ-8372 у Подільському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 11.09.2018 складала – **9 838,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 7 912,9 тис. грн, устаткування – 68 тис. грн, інші витрати – 1 857,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 14.09.2018 №00-1130-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 06.08.2018 №00-1130-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 07.11.2018 №104-КР укладеним між Замовником та ТОВ «БУДКОМ-СВ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники в парку «Куренівський», ПВ-8372 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 9 051,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «БУДКОМ-СВ» на загальну суму **9 051,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **9 051,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **14,5 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 27.12.2018 (договір від 26.10.2018 №104-ТНКР).

2.18. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, 2, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **95,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 75,6 тис. грн, інші витрати – 19,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-0795-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0795-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №78-КР укладеним між Замовником та ТОВ «СВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 2, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 88,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «СВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **88,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **88,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **1,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 27.09.2018 №78-ТНКР/00-1350-18/ТН).

2.19. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, 7, ПВ-4581у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **135,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 107,8 тис. грн, інші витрати – 27,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-0794-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0794-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №79-КР укладеним між Замовником та ТОВ «СВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 7, ПВ-4581у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 126,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **126,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **126,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **1,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 27.09.2018 №79-ТНКР/00-1351-18/ТН).

2.20. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 17, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **135,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 107,9 тис. грн, інші витрати – 27,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-0798-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0798-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №80-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 17, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 127,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **127,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **127,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **1,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 27.09.2018 №80-ТНКР/00-1352-18/ТН).

2.21. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 13/1-13/2, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **176,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 141,5 тис. грн, інші витрати – 35,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0504/1-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0504-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №35-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана*

Миколайчука, 13/1-13/2, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 167,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **167,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **167,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,1 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 35-ТНКР).

2.22. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 15/1, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **180,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 149,8 тис. грн, інші витрати – 35,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0499-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0499-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №36-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 15/1, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 170,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **170,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **170,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,1 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 36-ТНКР).

2.23. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 13-13-А, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **215,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 173,4 тис. грн, інші витрати – 42,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0509/1-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0509-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №37-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 13-13-А, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 204,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **204,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **204,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 37-ТНKR).

2.24. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, 5/1, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **225,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 181,5 тис. грн, інші витрати – 44,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-0797-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0797-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №81-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 5/1, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 213,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **213,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **213,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 27.09.2018 №81-ТНKR/00-1353-18/ТН).

2.25. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, 8, ПВ-4565 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.09.2018 складала – **227,0 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 182,3 тис. грн, інші витрати – 44,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.09.2018 №00-0788-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 21.08.2018 №00-0788-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 29.10.2018 №102-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 8, ПВ-4565 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 215,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **215,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **215,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,5 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 16.10.2018 № 102-ТНКР).

2.26. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, 1, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **272,0 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 214,2 тис. грн, інші витрати – 52,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-0817-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0817-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №82-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 1, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 250,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **250,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **250,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 27.09.2018 № 82-ТНКР /00-1354-18/ТН).

2.27. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, 3, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **316,0 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 254,6 тис. грн, інші витрати – 61,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 27.08.2018 №00-0796-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0796-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 19.10.2018 №101-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амеросія Бучми, 3, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 299,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **299,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **299,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 16.10.2018 №101-ТНКР).

2.28. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 17/1, 17/2 ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **362,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 292,6 тис. грн, інші витрати – 70,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0503/1-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0503-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №38-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 17/1, 17/2 ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 345,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **345,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **345,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 38-ТНКР).

2.29. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 15, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **256,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 141,6 тис. грн, устаткування – 64,5 тис. грн, інші витрати – 50,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0502-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0502-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №39-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних

робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 15, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 240,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **240,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **240,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,0 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 №39-ТНKR).

2.30. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 15-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **585,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 473,3 тис. грн, інші витрати – 111,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0497-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0497-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №40-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 15-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 558,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **558,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **558,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 40-ТНKR).

2.31. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 21, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **140,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 112,3 тис. грн, інші витрати – 28,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0500-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0500-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №41-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 21, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 132,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **132,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **132,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **1,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 41-ТНКР).

2.32. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 5/1, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **177,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 142,4 тис. грн, інші витрати – 35,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0496-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0496-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №42-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 5/1, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 168,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **168,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **168,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,0 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 42-ТНКР).

2.33. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 5, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **191,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 153,8 тис. грн, інші витрати – 38,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0501-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0501-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №43-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 5, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 179,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **179,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **179,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 43-ТНКР).

2.34. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9-Б, ПВ-4565 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **223,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 179,4 тис. грн, інші витрати – 43,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0498-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0498-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №44-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 9-Б, ПВ-4565 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 212,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **212,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **212,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 44-ТНКР).

2.35. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **232,0 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 186,4 тис. грн, інші витрати – 45,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0511/1-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0511-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №45-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 3, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 219,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **219,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **219,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 45-ТНКР).

2.36. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 7/1, 7/2, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **273,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 220,3 тис. грн, інші витрати – 53,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0505/1-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0505-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №46-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 7/1, 7/2, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 260,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **260,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **260,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 46-ТНКР).

2.37. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 19-19-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **274 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 220,5 тис. грн, інші витрати – 53,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0510/1-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0510-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №47-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 19-19-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 259,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **259,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **259,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 47-ТНКР).

2.38. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3/1, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **278,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 224,3 тис. грн, інші витрати – 54,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0506-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0506-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 31.07.2018 №48-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 3/1, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 262,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **262,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **262,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 48-ТНКР).

2.39. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 19/1-19/2, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **359,0 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 289,5 тис. грн, інші витрати – 69,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0508/1-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0508-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №49-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана*

Миколайчука, 19/1-19/2, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 341,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **341,2 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **341,2 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 49-ТНКР).

2.40. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 5/3, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **498,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 402,9 тис. грн, інші витрати – 95,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0507/1-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0507-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №50-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 5/3, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 473,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **473,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **473,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 50-ТНКР).

2.41. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 7-7-А, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2017 складала – **315,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 253,9 тис. грн, інші витрати 61,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 30.07.2018 №00-0799-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0799-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №83-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники вул. Івана Миколайчука, 7-7-А, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 297,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **297,2 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **297,2 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 27.09.2018 № 83-ТНКР/00-1355-18/ТН).

2.42. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 6, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **283,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 235,5 тис. грн, інші витрати – 55,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0494-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0494-18/ЕО/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №51-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 6, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 269,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **269,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **269,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 51-ТНКР).

2.43. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **335,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 205,4 тис. грн, інші витрати – 64,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0495-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 №00-0495-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №52-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 9, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 314,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **314,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **314,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 52-ТНКР).

2.44. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Березняківська, 30, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **412,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 332,8 тис. грн, інші витрати – 79,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0792-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0792-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №84-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківській, 30, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 387,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **387,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **387,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 27.09.2018 № 84-ТНКР/00-1356-18/ТН).

2.45. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Павла Тичини, 11, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **363,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 293,4 тис. грн, інші витрати – 70,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 01.08.2018 №00-0790-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0790-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 19.10.2018 №66-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, 11, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 332,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **332,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **332,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Лахненко Олександр Вікторовичу на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 10.09.2018 № 66-ТНКР).

2.46. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Березняківська, 4-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **397,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 320,7 тис. грн, інші витрати – 76,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 01.08.2018 №00-0787-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0787-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 11.09.2018 №67-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківській, 4-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 378,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **378,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **378,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Лахненко Олександр Вікторовичу на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 07.11.2018 (договір від 10.09.2018 № 67-ТНКР).

2.47. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Павла Тичини, 17-А, ПВ-4603 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **771 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 624,2 тис. грн, інші витрати – 146,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 01.08.2018 №00-0791-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0791-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 11.09.2018 №68-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних

робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, 17-А, ПВ-4603 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 732,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **732,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **732,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Лахненко Олександр Вікторовичу на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 07.11.2018 (договір від 10.09.2018 № 68-ТНКР).

2.48. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Березняківська, 30-А, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **428,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 345,8 тис. грн, інші витрати – 82,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0793-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 №00-0793-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №85-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківській, 30-А, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 394,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **394,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **394,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.12.2018 (договір від 27.09.2018 № 85-ТНКР/00-1357-18/ТН).

2.49. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Павла Тичини, 20-А, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **226,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 181,8 тис. грн, інші витрати – 83,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 01.08.2018 №00-0789-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0789-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 11.09.2018 №69-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, 20-А, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 214,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **214,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **214,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Лахненко Олександр Вікторович на суму – **2,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 07.11.2018 (договір від 10.09.2018 № 69-ТНКР).

2.50. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Оболонський, 27А-27В, ПВ-3151 в Оболонському Районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **281,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 226,3 тис. грн, інші витрати – 54,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-0800-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 №00-0800-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.10.2018 №86-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонському, 27А-27В, ПВ-3151 в Оболонському Районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 258,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **258,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **258,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 20.12.2018 (договір від 27.09.2018 № 86-ТНКР/00-1358-18/ТН).

2.51. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Овруцька, ПВ-8143 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 12.10.2018 складала – **4 130,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 286,8 тис. грн, устаткування – 66,0 тис. грн, інші витрати – 778,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 16.10.2018 №00-1486-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 11.10.2018 №00-1486-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 28.11.2018 №111-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Овруцькій, ПВ-8143 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 3 834,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **3 834,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **3 834,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **6,3 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 20.12.2018 (договір від 15.11.2018 № 111-ТНКР).

2.52. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Південний міст (Південний мостовий перехід), ПВ-4354, ПВ-4355, ПВ-4360, ПВ-4200, ПВ-4346, ПВ-4347 у Дарницькому районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.07.2018 складала – **10 882,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 8 580,8 тис. грн, устаткування – 248,3 тис. грн, інші витрати – 2 053,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0335-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.04.2018 №00-0335-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 23.10.2018 №96-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Південному мості (Південний мостовий перехід), ПВ-4354, ПВ-4355, ПВ-4360, ПВ-4200, ПВ-4346, ПВ-4347 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 10 492,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **10 492,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **10 492,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **91,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 27.12.2018 (договір від 24.09.2018 № 96-ТНКР).

2.53. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Північний міст через річку Дніпро ПВ-3712, ПВ-5408 у м. Києві

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 27.07.2018 складала – **4 648,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 648,2 тис. грн, устаткування – 123,5 тис. грн, інші витрати – 877,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 02.07.2018 №00-0404-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.04.2018 №00-0404-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 14.08.2018 №61-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Північному мості через річку Дніпро ПВ-3712, ПВ-5408 у м. Києві, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 4 334,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **4 334,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **4 334,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **32,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 14.12.2018 (договір від 21.08.2018 № 61-ТНKR).

2.54. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Романа Шухевича ПВ-5217, ПВ-5441, ПВ-5479 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 19.09.2018 складала – **10 420,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 8 269,9 тис. грн, устаткування – 187,9 тис. грн, інші витрати – 1 962,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 19.09.2018 №00-1172-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 13.08.2018 №00-1172-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 07.11.2018 №105-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Романа Шухевича, ПВ-5217, ПВ-5441, ПВ-5479 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 9 775,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **9 775,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **9 775,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **14,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 05.11.2018 № 105-ТНKR).

2.55 Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Бориса Грінченка, ПВ-1866 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 30.05.2018 складала – **716,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 581,1 тис. грн, інші витрати – 135,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 № 00-0860-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0860-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.10.2018 №87-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Бориса Грінченка, ПВ-1866 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 664,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **664,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **663,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 27.09.2018 №87-ТНКР-00-1359-18-тн).

2.56. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Амвросія Бучми, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 30.05.2018 складала – **930,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 754,1 тис. грн, устаткування – 0,0 тис. грн, інші витрати – 176,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.05.2018 №118114-3К.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ТОВ "Науково-виробнича фірма "Інпроект", договір від 11.04.2018 № 118114-3К.

Відповідно до договору підряду від 17.08.2018 № 62-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 874,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **874,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **874,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **3,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 14.11.2018 (договір від 21.08.2018 № 62-ТНКР).

2.57. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Архітектора Городецького, ПВ-1059, у Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 10.04.2018 складала – **901,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 729,6 тис. грн, інші витрати – 172,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 13.04.2018 № 00-0277-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 02.04.2018 № 00-0277-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.07.2018 № 34-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Архітектора Городецького, ПВ-1059, у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 806,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **806,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **806,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 15.08.2018 (договір від 10.07.2018 № 34-ТНКР).

2.58. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Борщагівська, ПВ-2658, ПВ-2383, ПВ-2216, ПВ-2860 у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.07.2018 складала – **7 471,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 5 939,2 тис. грн, устаткування – 124,2 тис. грн, інші витрати – 1 408,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0336-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.04.2018 № 00-0336-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 26.10.2018 № 91-КР укладеним між Замовником та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Борщагівській, ПВ-2658, ПВ-2383, ПВ-2216, ПВ-2860 у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 7 086,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на загальну суму **7 086,2 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **7 086,2 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **51,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 27.12.2018 (договір від 14.09.2018 № 91-ТНKR).

2.59. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Анни Ахматової, ПВ-4475, в Дарницькому районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 30.05.2018 складала – **2 272,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 801,8 тис. грн, устаткування – 41,4 тис. грн, інші витрати – 429,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.05.2018 №118113-ЗК.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ТОВ "Науково-виробнича фірма "Інпроект", договір від 11.04.2018 № 118113-ЗК.

Відповідно до договору підряду від 13.09.2018 № 63-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Анни Ахматової, ПВ-4475, в Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 169,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **2 169,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 169,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **22,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 07.09.2018 № 63-ТНKR).

2.60. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Івана Миколайчука, ПВ-4173, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **2 976,0 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 285,3 тис. грн, устаткування – 129,0 тис. грн, інші витрати – 561,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.06.2018 №00-0493-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 № 00-0493-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 31.07.2018 № 59-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, ПВ-4173, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 645,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **2 645,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних

будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 645,9 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **4,5 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 14.11.2018 (договір від 23.07.2018 № 59-ТНKR).

2.61. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Бориса Гмирі, ПВ-4472 у Дарницькому районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 30.07.2018 складала – **2 328,7 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 1 827,3 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 442,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0775-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 15.06.2018 №00-0775-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.11.2018 № 106-КР укладеним між Замовником та ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Бориса Гмирі, ПВ-4472 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 188,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" на загальну суму **2 188,9 тис. грн.**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 188,9 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 26.10.2018 №106-ТНKR).

2.62. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: бульв. Верховної Ради, ПВ-5168, ПВ-5161, ПВ-4163 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **5 978,8 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 4 793,8 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 1 126,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 02.08.2018 №00-0785-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 № 00-0785-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 01.11.2018 №95-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Верховної Ради, ПВ-5168, ПВ-5161, ПВ-4163 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 684,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **5 684,8 тис. грн.**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 684,8 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **28,7 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 20.12.2018 (договір від 28.09.2018 №95-ТНКР).

2.63. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: бульв. Вацлава Гавела, ПВ-2415, ПВ-2100, ПВ-2420, ПВ-2306, ПВ-2328 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.09.2018 складала – **14 049,7 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 11 286,5 тис. грн, устаткування – 117,9 тис. грн, інші витрати – 2 645,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 05.09.2018 №00-1263-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 22.08.2018 № 00-1263-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 12.11.2018 № 110-КР укладеним між Замовником та ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Вацлава Гавела, ПВ-2415, ПВ-2100, ПВ-2420, ПВ-2306, ПВ-2328 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить **13 379,3 тис. грн** (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» на загальну суму **13 379,3 тис. грн.**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **13 379,3 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **19,0 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 26.12.2018 (договір від 15.11.2018 № 110-ТНКР).

2.64. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: бульв. Академіка Вернадського, ПВ-2514, ПВ-2082, ПВ-2451 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 23.03.2018 складала – **9 871,4 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 7 835 тис. грн, устаткування – 176,8 тис. грн, інші витрати – 1 859,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 23.03.2018 №00-0143-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 15.02.2018 № 00-0143-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 03.05.2018 № 18-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Академіка Вернадського, ПВ-2514, ПВ-2082, ПВ-2451 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 9 405,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **9 405,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **9 405,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **28,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 13.08.2018 (договір від 03.05.2018 №18-ТНКР).

2.65. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Виборзька (від вул. Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), ПВ-2774, ПВ-2206 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2018 складала – **1 146,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 929,3 тис. грн, інші витрати – 217,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 11.05.2018 №00-0340-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.04.2018 № 00-0340-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 № 23-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ФБК «ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Виборзькій (від вул. Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), ПВ-2774, ПВ-2206 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 075,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ФБК «ЛУЧ» на загальну суму **1 075,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 075,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 29.08.2018 (договір від 05.06.2018 № 23-ТНКР).

2.66. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Волинська, ПВ-6406, ПВ-6422, ПВ-6327, ПВ-6349, ПВ-6206, у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.05.2018 складала – **2 627,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 132,2 тис. грн, устаткування – 0,0 тис. грн, інші витрати – 495,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.05.2018 №118115-ЗК.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ТОВ "Науково-виробнича фірма "Інпроект", договір від 11.04.2018 № 118115-ЗК.

Відповідно до договору підряду від 13.09.2018 № 64-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом

закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Волинській, ПВ-6406, ПВ-6422, ПВ-6327, ПВ-6349, ПВ-6206, у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 485,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **2 485,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 485,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **4,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.11.2018 (договір від 07.09.2018 № 64-ТНКР).

2.67. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Голосіївська, ПВ-6097, ПВ-6306 у Голосіївському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.06.2018 складала – **2 685,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 095,3 тис. грн, устаткування – 82,8 тис. грн, інші витрати – 507,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 14.06.2018 №00-0492-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.05.2018 № 00-0492-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 06.08.2018 № 55-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Голосіївській, ПВ-6097, ПВ-6306 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 396,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **2 396,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 396,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **7,0 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 07.11.2018 (договір від 20.07.2018 № 55-ТНКР).

2.68. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Героїв Севастополя, ПВ-2419, ПВ-2665, ПВ-2385, ПВ-2845, у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 23.05.2018 складала – **5 491,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 4 391,8 тис. грн, устаткування – 64,5 тис. грн, інші витрати – 1 035,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 29.05.2018 №00-0401-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.04.2018 № 00-0402-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 27.07.2018 № 54-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Севастополя, ПВ-2419, ПВ-2665, ПВ-2385, ПВ-2845, у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 046,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **5 046,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 046,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **12,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 02.08.2018 № 54-ТНКР).

2.69. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Костьольна, ПВ-1001 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 18.10.2018 складала – **649,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 482,9 тис. грн, устаткування – 42,4 тис. грн, інші витрати – 123,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 18.10.2018 №180053.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією КП "Київекспертиза", договір від 06.08.18 № 180053.

Відповідно до договору підряду від 27.11.2018 № 114-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Костьольній, ПВ-1001 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 541,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **541,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **541,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 18.12.2018 (договір від 27.11.2018 № 114-ТНКР).

2.70. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Кіото, ПВ-5209, ПВ-5184, ПВ-5515 у Деснянському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 16.08.2018 складала – **4 082,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 135,7 тис. грн, устаткування – 176,8 тис. грн, інші витрати – 769,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 16.08.2018 №00-1020-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 25.07.2018 № 00-1020-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.10.2018 № 100-КР укладеним між Замовником та ТОВ "ТЕСЛА-МОНТАЖ", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Кіото, ПВ-5209, ПВ-5184, ПВ-5515 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 3 867,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "ТЕСЛА-МОНТАЖ" на загальну суму **3 867,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **3 867,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **14,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 20.12.2018 (договір від 05.10.2018 № 100-ТНКР).

2.71. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Космонавта Волкова, ПВ-5641 у Деснянському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 22.06.2018 складала – **3 273 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 596,9 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 617,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 22.06.2018 №00-0617-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 24.05.2018 № 00-0617-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 15.08.2018 № 60-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Космонавта Волкова, ПВ-5641 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 3 136,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **3 136,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **3 136,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **16,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 31.10.2018 (договір від 21.08.2018 № 60-ТНКР).

2.72. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Мальовнича, ПВ-2512 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 03.08.2018 складала – **557,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 450,3 тис. грн, інші витрати – 107,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 06.08.2018 №00-0858-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0858-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.10.2018 № 77-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Мальовничій, ПВ-2512 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 504,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **504,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **504,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 11.09.2018 № 77-ТНКР).

2.73. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Максима Залізняка, ПВ-2514 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2017 складала – **986,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 784,8 тис. грн, інші витрати – 183,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 № 00-0747-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.06.2018 № 00-0747-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 20.09.2018 № 70-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Максима Залізняка, ПВ-2514 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 923,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **923,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **923,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.11.2018 (договір від 11.09.2018 № 70-ТНКР).

2.74. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Межигірська, ПВ-8129, ПВ-8221, ПВ-8560, ПВ-8257 у Подільському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2018 складала – **2 677,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 913 тис. грн, устаткування –

258 тис. грн, інші витрати – 506,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 11.05.2018 №00-0338-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.04.2018 № 00-0338-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 15.08.2018 № 58-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Межигірській, ПВ-8129, ПВ-8221, ПВ-8560, ПВ-8257 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 568,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **2 568,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 568,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **5,3 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.12.2018 (договір від 02.08.2018 № 58-ТНКР).

2.75. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Маршала Гречка, ПВ-8749, ПВ-8750, ПВ-8448, ПВ-8634 у Подільському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 09.10.2018 складала – **5 843,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 4 612,7 тис. грн, устаткування – 129 тис. грн, інші витрати – 1 101,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 10.10.2018 №00-1210-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 14.08.2018 № 00-1210-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 27.11.2018 № 112-КР укладеним між Замовником та ТОВ "АМУ-ГРУП", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Маршала Гречка, ПВ-8749, ПВ-8750, ПВ-8448, ПВ-8634 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 597,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ "АМУ-ГРУП" на загальну суму **5 597,2 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 597,2 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **7,5 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 20.12.2018 (договір від 15.11.2018 № 112-ТНКР).

2.76. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Міська, ПВ-2509, ПВ-2508 у Святошинському та Шевченківському районах м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **5 510,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 4 342,3 тис. грн, устаткування – 129,0 тис. грн, інші витрати – 1 039,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-1094-18.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 № 00-1094-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 02.10.2018 № 97-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Міській, ПВ-2509, ПВ-2508 у Святошинському та Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 4 961,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **4 961,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **4 961,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **16,3 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.12.2018 (договір від 05.10.2018 № 97-ТНКР).

2.77. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Миколи Закревського, ПВ-5235, ПВ-5980, ПВ-5839, ПВ-5001, ПВ-5257, ПВ-5318, ПВ-5335 у Деснянському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 11.09.2018 складала – **9 587,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 7 363 тис. грн, устаткування – 422,6 тис. грн, інші витрати – 1 801,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 11.09.2018 №00-1128-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 06.08.2018 № 00-1128-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 12.11.2018 № 109-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Закревського, ПВ-5235, ПВ-5980, ПВ-5839, ПВ-5001, ПВ-5257, ПВ-5318, ПВ-5335 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 8 671,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **8 671,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **8 671,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **18,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 26.12.2018 (договір від 15.11.2018 № 109-ТНКР).

2.78. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Паторжинського, ПВ-1035 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2018 складала – **381,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 307,9 тис. грн, інші витрати – 73,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 11.05.2018 № 00-0339-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.04.2018 № 00-0339-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 № 26-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ФБК «ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Паторжинського, ПВ-1035 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 326,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ФБК «ЛУЧ» на загальну суму **326,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **326,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 16.07.2018 (договір від 05.06.2018 № 26-ТНКР).

2.79. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Північна (розворотне кільце тролейбуса), ПВ-3902 у Оболонському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 27.06.2018 складала – **733,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 589,8 тис. грн, устаткування – 41,4 тис. грн, інші витрати – 140,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 17.07.2018 №00-0403/1-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.04.2018 № 00-0403-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 14.08.2018 №65-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Північній (розворотне кільце тролейбуса), ПВ-3902 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 692,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **692,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **692,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 10.08.2018 № 65-ТНКР).

2.80. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Польова, ПВ-2116, ПВ-2383, ПВ-2224 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.06.2018 складала – **1 399,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 074,8 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 265,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 06.06.2018 №00-0468-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.05.2018 № 00-0468-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 30.08.2018 № 56-КР укладеним між Замовником та ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Польовій, ПВ-2116, ПВ-2383, ПВ-2224 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 314,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" на загальну суму **1 314,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 314,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **3,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.12.2018 (договір від 20.07.2018 № 56-ТНКР).

2.81. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Протасів Яр, ПВ-6303, ПВ-6309 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **2 848,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 180,0 тис. грн, устаткування – 129,0 тис. грн, інші витрати – 539,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 №00-1093-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 № 00-1093-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.11.2018 № 98-КР укладеним між Замовником та ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ", Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Протасів Яр, ПВ-6303, ПВ-6309 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 567,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" на загальну суму **2 567,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних

будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 567,6 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **7,6 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 05.10.2018 № 98-ТНКР).

2.82. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Ревуцького, ПВ-4396, ПВ-4344, ПВ-4345, ПВ-4484, ПВ-4255, ПВ-4379, ПВ-4450 у Дарницькому районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 23.08.2018 складала – **13 909,9 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 10 970,6 тис. грн, устаткування – 318,6 тис. грн, інші витрати – 2 620,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 23.08.2018 №00-1268-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 22.08.2018 № 00-1268-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.11.2018 № 99-КР укладеним між Замовником та ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ревуцького, ПВ-4396, ПВ-4344, ПВ-4345, ПВ-4484, ПВ-4255, ПВ-4379, ПВ-4450 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 13 337,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» на загальну суму **13 337,2 тис. грн.**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **13 337,2 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **18,6 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 19.12.2018 (договір від 05.10.2018 № 99-ТНКР).

2.83. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: пров. Липський, ПВ-1002 у Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **218,2 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 175,1 тис. грн, інші витрати – 43,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 01.08.2018 №00-0826-18/ЕО/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0826-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 12.09.2018 № 71-КР укладеним між Замовником та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Липському, ПВ-1002 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 206,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на

загальну суму **206,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **206,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Лахненку Олександрю Вікторовичу на суму – **2,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 10.09.2018 № 71-ТНКР).

2.84. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Гостомельське Шосе, ПВ-2509 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 03.08.2018 складала – **522,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 422,5 тис. грн, інші витрати – 100,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 06.08.2018 №00-0743-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.06.2018 № 00-0743-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 73-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по Гостомельському Шосе, ПВ-2509 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 491,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **491,2 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **491,2 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 19.12.2018 (договір від 07.09.2018 № 73-ТНКР).

2.85. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Терещенківська, ПВ-1363 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 31.07.2018 складала – **559,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 451,9 тис. грн, інші витрати – 107,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0770-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 15.06.2018 № 00-0770-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 12.09.2018 № 72-КР укладеним між Замовником та ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Терещенківській, ПВ-1363 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 496,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на загальну суму **496,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **496,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.12.2018 (договір від 07.09.2018 №72-ТНКР).

2.86. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Феодори Пушиної, ПВ-2524, ПВ-2927 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.05.2018 складала – **1 240,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 004,5 тис. грн, інші витрати – 235,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 29.05.2018 №00-0401-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.04.2018 № 00-0401-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 04.07.2018 № 53-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Феодори Пушиної, ПВ-2524, ПВ-2927 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 173,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **1 173,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 173,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 17.10.2018 (договір від 10.07.2018 № 53-ТНКР).

2.87. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Юліуса Фучика, ПВ-6394, ПВ-6373 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.07.2018 складала – **1 281,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 038,9 тис. грн, інші витрати – 242,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 № 00-0774-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 15.06.2018 № 00-0774-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 19.10.2018 № 103-КР укладеним між Замовником та ТОВ «СВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Юліуса Фучика, ПВ-6394, ПВ-6373 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 204,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **1 204,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 204,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **3,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 07.12.2018 (договір від 26.10.2018 № 103-ТНКР).

2.88. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Чорнобильська, ПБ-2452, ПБ-2506, ПБ-2501 у Святошинському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 05.06.2018 складала – **1 888,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 471,8 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 357,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 06.06.2018 №00-0469-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.05.2018 № 00-0469-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 18.09.2018 № 57-КР, укладеним між Замовником та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Чорнобильській, ПБ-2452, ПБ-2506, ПБ-2501 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 780,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на загальну суму **1 780,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 780,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **2,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 17.12.2018 (договір від 20.07.2018 № 57-ТНКР).

2.89. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Дорога до лісництва, ПБ-3850 у Оболонському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 03.08.2018 складала – **1 960,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 531,1 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 370,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 06.08.2018 №00-0857-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0857-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 02.11.2018 № 92-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з*

заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по дорозі до лісництва, ПВ-3850 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 863,8 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **1 863,8 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 863,8 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **7,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 17.12.2018 (договір від 24.09.2018 № 92-ТНКР).

2.90. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: Дорога до кл «ФЕОФАНІЯ», ПВ-6094 у Голосіївському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **2 585,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 037,6 тис. грн, устаткування – 58,6 тис. грн, інші витрати – 488,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0801-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.06.2018 № 00-0857-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 09.11.2018 № 93-КР укладеним між Замовником та ТОВ «СІВІН ТРАНС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по дорозі до кл «ФЕОФАНІЯ», ПВ-6094 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 436,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «СІВІН ТРАНС» на загальну суму **2 436,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 436,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **28,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 27.12.2018 (договір від 14.09.2018 № 93-ТНКР).

2.91. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Озерна ПВ-6089, в Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 13.08.2018 складала – **942,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 762,7 тис. грн, інші витрати – 179,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 13.08.2018 №00-1174-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 № 00-1174-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 24.10.2018 № 108-КР укладеним між Замовником та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього*

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Озерній ПВ-6089, в Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 820,5 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» на загальну суму **820,5 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **820,5 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,7 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.11.2018 (договір від 26.10.2018 № 108-ТНКР).

2.92. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Лісовий, ПВ-5187, ПВ-5587, ПВ-5588, ПВ-5611, ПВ-5561 у Деснянському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 22.06.2018 складала – **4 750,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 790,3 тис. грн, устаткування – 64,5 тис. грн, інші витрати – 895,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 25.06.2018 №00-0666-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 31.05.2018 № 00-0666-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 94-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Лісовому, ПВ-5187, ПВ-5587, ПВ-5588, ПВ-5611, ПВ-5561 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 4 414,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **4 414,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **4 414,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВГА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **12,2 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 20.12.2018 (договір від 07.09.2018 № 94-ТНКР).

2.93. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: пров. Машинобудівний, ПВ-2706/1 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **316,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 254,7 тис. грн, інші витрати – 61,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 №00-0746-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.06.2018 № 00-0746-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 74-КР укладеним між Замовником та ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Машинобудівному, ПВ-2706/1 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 368,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» на загальну суму **368,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **368,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Лахненку Олександрю Вікторовичу на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.11.2018 (договір від 10.09.2018 № 74-ТНКР).

2.94. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: пров. Ужгородський, ПВ-6355 у Голосіївському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **316,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 254,7 тис. грн, інші витрати – 61,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 № 00-0746-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.06.2018 № 00-0746-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 28.09.2018 № 76-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Ужгородському, ПВ-6355 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 298,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **298,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **298,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 11.09.2018 № 76-ТНКР).

2.95. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: пров. Тараса Шевченка, ПВ-1005 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **458,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 369,7 тис. грн, інші витрати – 88,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 01.08.2018 № 00-0825-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0825-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 75-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Тараса Шевченка, ПВ-1005 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 419,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **419,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **419,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 07.11.2018 (договір від 11.09.2018 № 75-ТНКР).

2.96. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: пров. Чугуївський, ПВ-2078 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 13.08.2018 складала – **789,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 639,1 тис. грн, інші витрати – 150,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 13.08.2018 №00-1019-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 25.07.2018 № 00-1019-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 26.09.2018 № 88-КР укладеним між Замовником та ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Чугуївському, ПВ-2078 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 746,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на загальну суму **746,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **746,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 30.11.2018 (договір від 27.09.2018 № 88-ТНКР/00-1360-18/ТН).

2.97. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: під'їзна дорога просп. Романа Шухевича (від Керченської площі до перетину з вул. Братиславською, вул. Електротехнічною та вул. Теодора Драйзера), ПВ-5928, ПВ-5928/1 у Деснянському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 22.08.2018 складала – **2 584,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 2 030,4 тис. грн, устаткування – 66,0 тис. грн, інші витрати – 488,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 23.08.2018 №00-1171-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 13.08.2018 № 00-1171-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 12.11.2018 № 107-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по під'їзній дорозі просп. Романа Шухевича (від Керченської площі до перетину з вул. Братиславською, вул. Електротехнічною та вул. Теодора Драйзера), ПВ-5928, ПВ-5928/1 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 2 094,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **2 094,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **2 094,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **4,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 27.18.2018 (договір від 05.11.2018 № 107-ТНКР).

2.98. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Райдужна, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5991 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2018 складала – **4 248,1 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 242,1 тис. грн, устаткування – 204 тис. грн, інші витрати – 801,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 11.05.2018 №00-0341-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.04.2018 № 00-0341-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 10.08.2018 № 28-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Райдужній, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5991 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 3 867,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **3 867,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **3 867,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **7,5 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 28.12.2018 (договір від 20.06.2018 № 28-ТНКР).

2.99. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: територія навколо озера Райдуга, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5880 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 19.07.2018 складала – **6 494,4 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 5 209,1 тис. грн, устаткування – 64,5 тис. грн, інші витрати – 1 220,8 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 27.08.2018 №00-0865-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0865-18/КД (коригування).

Відповідно до договору підряду від 10.08.2018 № 29-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по території навколо озера Райдуга, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5880 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 895,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **5 895,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 895,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **19,1 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 05.12.2018 (договір від 20.06.2018 № 29-ТНКР).

2.100. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Московська, ПВ-1022, ПВ-1915, ПВ-1920, ПВ-1106 у Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **1 990,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 613,8 тис. грн, інші витрати – 377,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 № 00-0037-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0037-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 02.05.2018 № 16-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Московській, ПВ-1022, ПВ-1915, ПВ-1920, ПВ-1106 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 824,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **1 824,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 824,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **6,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 26.06.2018 (договір від 12.04.2018 № 16-ТНКР).

2.101. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Саксаганського, ПВ-1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6242, ПВ-8024 у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **3 965,3 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 3 215,8 тис. грн, інші витрати – 749,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 № 00-0035-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0035-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 27.04.2018 № 15-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Саксаганського, ПВ-1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6242, ПВ-8024 у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 3 707,2 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **3 707,2 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **3 707,2 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП НДВТА «Стратегія регіонального розвитку» на суму – **5,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 26.06.2018 (договір від 12.04.2018 № 15-ТНКР).

2.102. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Жиянська, ПВ-2766, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8870 в Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **5 297,2 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 4 296,5 тис. грн, інші витрати – 1 000,6 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 № 00-0038-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0038-18КД.

Відповідно до договору підряду від 02.05.2018 № 17-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Жиянській, ПВ-2766, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8870 в Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 067,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **5 067,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 067,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,4 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 18.07.2018 (договір від 12.04.2018 № 17-ТНКР).

2.103. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: бульв. Дружби Народів, ПВ-1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247 у Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 07.02.2018 складала – **7 080,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 5 743,8 тис. грн, інші витрати – 1 336,7 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 07.02.2018 №00-0036-18КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 18.01.2018 № 00-0036-18КД.

Відповідно до договору підряду від 24.04.2018 № 14-КР укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Дружби Народів, ПВ-1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 6 716,7 тис грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **6 716,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **6 716,7 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 25.05.2018 (договір від 12.04.2018 № 14-ТНКР).

2.104. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Дорогожицька від вул. Рижська до "Віадук", ПВ-8632 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.05.2018 складала – **824,8 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 602,9 тис. грн, устаткування – 64,5 тис. грн, інші витрати – 157,4 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 11.05.2018 №00-0334-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 05.04.2018 № 00-0334-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 № 24-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ФБК «ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Дорогожицькій від вул. Рижська до "Віадук", ПВ-8632 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 780,7 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ФБК «ЛУЧ» на загальну суму **780,7 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **780,7 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **2,6 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 29.08.2018 (договір від 05.06.2018 № 24-ТНКР).

2.105. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ ПВ-1236, ПВ-1237, ПВ-1917, ПВ-1919, ПВ-1982, ПВ1983, ПВ-1838, в Подільському та Печерському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 26.04.2018 складала – **16 231,9 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 12 914,3 тис. грн, устаткування – 264,2 тис. грн, інші витрати – 3 053,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 27.04.2018 №00-0319-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 12.04.2018 № 00-0319-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 25.06.2018 № 27-КР укладеним між Замовником та ПП «БІ ПРО ІНЖИНІРИНГ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ПВ-1236, ПВ-1237, ПВ-1917, ПВ-1919, ПВ-1982, ПВ1983, ПВ-1838, в Подільському та Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 14 959,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПП «БІ ПРО ІНЖИНІРИНГ» на загальну суму **14 959,6 тис. грн.**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **14 959,6 тис. грн.** Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **14,5 тис. грн.**, відповідно до акту наданих послуг від 21.12.2018 (договір від 20.06.2018 № 27-ТНКР).

2.106. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: просп. Павла Тичини, ПВ-4496, ПВ-4603, ПВ-4565, ПВ-4953 у Дніпровському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 23.03.2018 складала – **5 540,5 тис. грн.**, у тому числі будівельні роботи – 4 437,6 тис. грн, устаткування – 58,9 тис. грн, інші витрати – 1 043,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 23.03.2018 №00-0157-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 19.02.2018 № 00-0157-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 02.05.2018 № 19-КР укладеним між Замовником та ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, ПВ-4496, ПВ-4603, ПВ-4565, ПВ-4953 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 5 370,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» на загальну суму **5 370,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **5 370,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **17,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 23.07.2018 (договір від 03.05.2018 № 19-ТНКР).

2.107. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Татарська, ПВ-8301, ПВ-8238, ПВ-8246 в Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 02.04.2018 складала – **2 045,9 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 1 575,9 тис. грн, устаткування – 82,8 тис. грн, інші витрати – 387,1 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 06.04.2018 №00-0244-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 20.03.2018 № 00-0244-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 11.06.2018 № 20-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ФБК «ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Татарського, ПВ-8301, ПВ-8238, ПВ-8246 в Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 1 920,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику - ТОВ «ФБК «ЛУЧ» на загальну суму **1 920,9 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **1 920,9 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ФОП Сокологорському Ігорю Геннадійовичу на суму – **5,6 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 29.08.2018 (договір від 22.05.2018 № 20-ТНКР).

2.108. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Смоленська, ПВ-2206, ПВ-2774 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.07.2018 складала – **1 017,6 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 824,4 тис. грн, інші витрати – 193,2 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 31.07.2018 № 00-0859-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 27.06.2018 № 00-0859-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.10.2018 № 89-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Смоленській, ПВ-2206, ПВ-2774 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 951,6 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **951,6 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **951,6 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 17.12.2018 (договір від 27.09.2018 № 89-ТНКР/00-1361-18-ТН).

2.109. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: провулок Ковальський, ПВ-2206 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 17.08.2018 складала – **794,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 643,3 тис. грн, інші витрати – 151,3 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 20.08.2018 № 00-1092-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 03.08.2018 № 00-1092-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 05.10.2018 № 90-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по провулку Ковальському, ПВ-2206 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 743,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **743,3 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **743,3 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ДП «Укрдержбудекспертиза» на суму – **2,8 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 17.12.2018 (договір від 27.09.2018 № 90-ТНКР/00-1416-18/ТН).

2.110. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: провулок Політехнічний, ПВ-2515 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.05.2018 складала – **946,7 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 766,8 тис. грн, інші витрати – 179,9 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 29.05.2018 № 00-0432-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 26.04.2018 № 00-0432-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 17.07.2018 № 30-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по провулку Політехнічному, ПВ-2515 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 902,1 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **902,1 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **902,1 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 12.09.2018 (договір від 27.06.2018 № 30-ТНКР).

2.111. Виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Залізнична, ПВ-2216 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 24.05.2018 складала – **443,5 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 357,9 тис. грн, інші витрати – 85,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 29.05.2018 № 00-0433-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 24.04.2018 № 00-0433-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 17.07.2018 № 31-КР укладеним між Замовником та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Залізничній, ПВ-2216 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 423,0 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконання роботи підряднику – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на загальну суму **423,0 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **423,0 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «НКЦ ПРОФІТЕХ» на суму – **2,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 03.10.2018 (договір від 27.06.2018 № 31-ТНКР).

2.112. Капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення Софійського Собору, вул. Володимирська, 24 у Шевченківському районі м. Києва

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 04.07.2018 складала – **17 393 тис. грн**, у тому числі будівельні роботи – 13 546,9 тис. грн, устаткування – 471,6 тис. грн, інші витрати – 3 374,5 тис. грн, відповідно до експертного звіту від 17.07.2018 № 00-0762-18/КД.

Експертний звіт надано та затверджено експертною організацією ДП «Укрдержбудекспертиза», договір від 13.06.2018 № 00-0762-18/КД.

Відповідно до договору підряду від 19.09.2018 № 01-КР-АДО укладеним між Замовником та ТОВ «Дорекс безпека руху», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення Софійського Собору, вул. Володимирська, 24 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Договірна ціна (вартість) робіт за цим договором становить 16 651,4 тис. грн (з урахуванням додаткових угод). Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника в період 2018 року проведено оплату за виконанні роботи підряднику – ТОВ «Дорекс безпека руху» на загальну суму **16 651,4 тис. грн**, що підтверджено платіжними дорученнями та банківськими виписками.

У підтвердження виконання робіт за договором підряду по об'єкту до перевірки надані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), якими підтверджено роботи на загальну суму **16 651,4 тис. грн**. Вказані роботи відповідно до первинних документів були виконані в травні 2018 року.

Крім цього, КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» оплачено послуги з технічного нагляду ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» на суму – **56,9 тис. грн**, відповідно до акту наданих послуг від 21.12.2018 (договір від 26.09.2018 № 01-ТН-АДО).

Висновок:

В ході аудиту, досліджуючи ризики пов'язані з проведенням розрахунків між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» і підрядними організаціями з порушенням законодавчих актів, основних умов договорів та правильністю відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності по вищенаведеним 112 об'єктам, на яких здійснювалися роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, порушень не встановлено.

III. Перевірка вартості фактично виконаних обсягів робіт на 112 об'єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники у 2018 році

В ході аудиту досліджено ризики завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (112 об'єктів) у період 2018 року.

Перевірку відповідності обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації по 112 об'єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні проведено фахівцями

КП «Київекспертиза» згідно з дорученнями Департаменту від 21.03.2019 №070-5-17/515, від 15.04.2019 №070-5-17/677 та наказом зі змінами по КП «Київекспертиза» від 25.03.2019 №48-КО, шляхом безпосередніх обмірів в натурі, по 15 підрядним організаціям з якими Замовником робіт - КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» укладено договори підряду, а саме: ТОВ «СВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД»; ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ»; ТОВ «АМУ-Г РУП»; ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7»; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»; «ФІНАНSOVA БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ»; ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА»; ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»; ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»; ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ»; ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ»; ТОВ «БК «КІРОС»; ТОВ «БУДКОМ-СВ»; ТОВ «СІВІН-ТРАНС»; ПП «БІ ПРО ІНЖИНІРИНГ» про, що складено довідки перевірки вартості виконаних обсягів робіт в розрізі підрядних організацій.

Примірники довідок перевірок вартості виконаних обсягів робіт в розрізі підрядних організацій та об'єктів на яких здійснювалися роботи з капітального ремонту, наведено в додатках до аудиторського звіту.

Так, за результатами проведеної перевірки встановлено.

Загальна вартість будівельних робіт відповідно до наданих до перевірки актів ф.№КБ-2в складає – **299 187,5 тис. грн**.

Після перевірки, загальна вартість будівельних робіт, підтверджена фахівцями КП «Київекспертиза» складає – **283 265,2 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень складає – **15 922,4 тис. грн** або **5,32%** від вартості перевірених робіт в результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій та укладання інвесторських договорів з підрядними організаціями за завищеними вартостями електротехнічної продукції, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на зазначену суму.

Інформацію щодо виявлених в ході аудиту сум завищень вартості матеріалів в розрізі підрядних організацій та об'єктів, на яких безпосередньо здійснювалися роботи з капітального ремонту, наведено в табл. №№1-15.

1. Підрядник – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД»

Таблиця №1

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджена вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
Голосіївський район						
1.	вул. Голосіївська, ПВ-6097, ПВ-6306	2396,86733	2215,41168	181,45565	151,21296	7,57
2.	вул. Полковника Затевахіна, ПВ-6307	598,67222	516,51030	82,16192	68,46827	13,72
Дніпровський район						
3.	вул. Амвросія Бучми, ПВ-4173	874,06526	783,09470	90,97056	75,80916	10,41
4.	вул. Амвросія Бучми, 1, ПВ-4581	250,92482	212,97838	37,94644	31,62204	15,12
5.	вул. Амвросія Бучми, 2, ПВ-4173	88,69218	76,04336	12,64882	10,54068	14,26
6.	вул. Амвросія Бучми, 3, ПВ-4581	299,29928	255,02833	44,27095	36,89238	14,79
7.	вул. Амвросія Бучми, 5/1, ПВ-4581	213,78088	182,15884	31,62204	26,35170	14,79
8.	вул. Амвросія Бучми, 7, ПВ-4581	126,86599	107,89277	18,97322	15,81102	14,96
9.	вул. Амвросія Бучми, 8, ПВ-4565	215,44909	190,15679	25,29230	21,07692	11,74
10.	вул. Березняківська, 4-А, ПВ-4564	378,10597	321,18630	56,91967	47,43306	15,05
11.	вул. Березняківська, 30, ПВ-4896	387,95160	337,35634	50,59526	42,16272	13,04
12.	вул. Березняківська, 30-А, ПВ-4896	394,83542	337,91575	56,91967	47,43306	14,42
13.	бульв. Верховної Ради, ПВ-5168, ПВ-5161, ПВ-4163	5684,86008	5174,40791	510,45217	425,37672	8,98
14.	вул. Івана Миколайчука, ПВ-4173, ПВ-4581	2645,88601	2368,19300	277,69301	231,41083	10,50
15.	вул. Івана Миколайчука, 3, ПВ-4173	219,28312	187,66108	31,62204	26,35220	14,42
16.	вул. Івана Миколайчука, 3/1, ПВ-4173	262,63339	224,68694	37,94645	31,62204	14,45
17.	вул. Івана Миколайчука, 5, ПВ-4173	179,36237	154,06474	25,29763	21,08136	14,10
18.	вул. Івана Миколайчука, 5/1, ПВ-4173	168,30124	143,00360	25,29764	21,08136	15,03
19.	вул. Івана Миколайчука, 5/3, ПВ-4173	473,14907	403,58058	69,56849	57,97374	14,70
20.	вул. Івана Миколайчука, 6, ПВ-4173	269,06228	231,11584	37,94644	31,62204	14,70
21.	вул. Івана Миколайчука, 7, 7-А, ПВ-4173	297,15644	252,88559	44,27085	36,89238	14,90
22.	вул. Івана Миколайчука, 7/1, 7/2, ПВ-4173	259,97916	222,03271	37,94645	31,62204	14,60
23.	вул. Івана Миколайчука, 9, ПВ-4173	314,09869	282,47665	31,62204	26,35170	10,07
24.	вул. Івана Миколайчука, 9-Б, ПВ-4565	211,99354	180,37150	31,62204	26,35174	14,92
25.	вул. Івана Миколайчука, 13-13-А, ПВ-4581	204,52669	172,90465	31,62204	26,35170	15,46
26.	вул. Івана Миколайчука, 13/1-13/2, ПВ-4581	167,10352	141,80588	25,29764	21,08136	15,14
27.	вул. Івана Миколайчука, 15, ПВ-4581	240,02077	221,04751	18,97326	15,81102	7,90
28.	вул. Івана Миколайчука, 15-А, ПВ-4564	558,53706	476,31976	82,21730	68,51442	14,72
29.	вул. Івана Миколайчука, 15/1, ПВ-4564	170,69240	145,34477	25,34763	21,08136	14,85
30.	вул. Івана Миколайчука, 17, ПВ-4564	127,09534	108,12211	18,97323	15,81102	14,93
31.	вул. Івана Миколайчука, 17/1, 17/2, ПВ-4564	345,09787	294,50261	50,59526	42,16272	14,66
32.	вул. Івана Миколайчука, 19-19-А, ПВ-4564	259,54386	221,59240	37,95146	31,62204	14,62
33.	вул. Івана Миколайчука, 19/1-19/2 ПВ-4564	341,23858	290,64330	50,59528	42,16272	14,83
34.	вул. Івана Миколайчука, 21, ПВ-4564	132,36286	113,38963	18,97323	15,81102	14,33
35.	вул. Павла Тичини, 11, ПВ-4581	332,74811	282,15284	50,59527	42,16272	15,21
36.	вул. Павла Тичини, 17-А, ПВ-4603	732,96355	625,44852	107,51503	89,59578	14,67
37.	вул. Павла Тичини, 20-А, ПВ-4896	214,52164	182,89960	31,62204	26,35170	14,74
38.	по території навколо озера «Райдуга», ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5880	5895,73004	5284,70867	611,02137	509,18448	10,36
Десянський район						
39.	вул. Космонавта Волкова, ПВ-5641	3136,98503	2792,91495	344,07008	286,72506	10,97
40.	по просп. Лісовий, ПВ-5187, ПВ-5587, ПВ-5588, ПВ-5611, ПВ-5561	4414,39723	4178,03909	236,35814	196,96512	5,35
Оболонський район						
41.	вул. Коноплянська, ПВ-3166	728,17151	633,23417	94,93734	79,11450	13,04
42.	вул. Озерна, ПВ-3764	1277,37401	1138,12166	139,25235	116,04362	10,90
43.	вул. Приозерна, ПВ-3866	1560,82117	1408,23856	152,58261	127,15218	9,78
44.	По дорозі до лісництва, ПВ-3850	1863,81186	1617,16005	246,65181	205,54326	13,23
Святошинський район						

45.	вул. Чистяківська, ПВ-2568	1161,74244	1046,99147	114,75097	95,62581	9,88
46.	вул. Максима Залізняка, ПВ-2514	923,47954	813,95602	109,52352	91,26960	11,86
Солом'янський район						
47.	вул. Смоленська, ПВ-2206, ПВ-2774	951,57407	847,52672	104,04735	86,70612	10,93
48.	провулок Ковальський, ПВ-2206	743,31718	655,69836	87,61882	73,01565	11,79
49.	провулок Політехнічний, ПВ-2515	902,10934	826,13566	75,97368	63,31140	8,42
50.	вул. Юліуса Фучика, ПВ-6394, ПВ-6373	1204,90140	1095,37260	109,52880	91,27400	9,09
	Разом:	45802,14250	40974,48524	4827,65726	4023,00250	10,54

2. Підрядник – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ»

Таблиця №2

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджена вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	Північного мосту через річку Дніпро, ПВ-3712, ПВ-5408 у м. Києві	4334,39976	4328,97192	5,42784	4,52320	0,13
2.	Південного мосту (Південний мостовий перехід), ПВ-4354, ПВ-4355, ПВ-4360, ПВ-4200, ПВ-4346, ПВ-4347 у Дарницькому районі м. Києва	10492,03683	10492,03683	-	-	-
3.	просп. Романа Шухевича, ПВ-5217, ПВ-5441, ПВ-5479 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва	9775,82979	9431,82960	344,00019	286,66692	3,52
4.	під'їзної дороги просп. Романа Шухевича (від Керченської площі до перетину з вул. Братиславською, вул. Електротехнічною та вул. Теодора Драйзера), ПВ-5928, ПВ-5928/1 у Деснянському районі м. Києва	2094,30698	1911,21964	183,08734	152,57278	8,74
5.	вул. Північна (розворотне кільце тролейбуса), ПВ-3902 у Оболонському районі м. Києва	692,50434	692,50434	-	-	-
6.	бульв. Дружби народів, ПВ-1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247 у Печерському районі м. Києва	6716,68679	6716,68679	-	-	-
7.	вул. Московська, ПВ-1022, ПВ-1915, ПВ-1920, ПВ-1106 у Печерському районі м. Києва	1824,07351	1824,07351	-	-	-
8.	вул. Саксаганського, ПВ-1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-8024, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6112, ПВ-6242 у Печерському, Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва	3707,21458	3707,21458	-	-	-
9.	вул. Жилиняська, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8870, ПВ-2766 у Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва	5067,68501	5067,68501	-	-	-
10.	Капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення Софійського Собору, вул. Володимирська, 24 у Шевченківському районі м. Києва	16651,43844	16651,43844	-	-	-
	Разом:	61356,17603	60823,66066	532,51537	443,76290	0,87

3. Підрядник – ТОВ «АМУ-ГРУП»

Таблиця №3

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджена вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	вул. Анни Ахматової, ПВ-4475 в Дарницькому районі м. Києва	2169,05964	2064,48838	104,57126	82,61314	4,82
2.	просп. Оболонський, 27А - 27В, ПВ-3151 в Оболонському районі м. Києва	258,48686	218,18564	40,30122	32,43882	15,59
3.	вул. Архітектора Городецького, ПВ-1059 у Печерському районі м. Києва	806,68980	790,05204	16,63776	13,86480	2,06
4.	вул. Маршала Гречка, ПВ-8749, ПВ-8750, ПВ-8448, ПВ-8634 у Подільському районі м. Києва	5597,21039	5591,95167	5,25872	4,38235	0,09
5.	вул. Волинська, ПВ-6406, ПВ-6422, ПВ-6327, ПВ-6349, ПВ-6206 у Солом'янському районі м. Києва	2485,65633	2263,65388	222,00245	184,41871	8,93
6.	вул. Костьольна, ПВ-1001 у Шевченківському районі м. Києва	541,45244	535,90393	5,54851	4,62438	1,02
7.	вул. Овруцька, ПВ-8143 у Шевченківському районі м. Києва	3834,62766	3773,59512	61,03254	50,86036	1,59
	Разом:	15693,18312	15237,83066	455,35246	373,20256	2,90

4. Підрядник – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7»

Таблиця №4

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджена вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
-------	------------------	---	--	------------------------------------	---	-------------

1.	вул. Райдужна, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5991 у Дніпровському районі м. Києва	3867,32226	3456,58302	410,73924	340,93006	10,62
2.	по Гостомельському Шосе, ПВ-2509 у Святошинському районі м. Києва	491,17594	446,84438	44,33156	36,94288	9,03
3.	вул. Феодори Пушиної, ПВ-2927, ПВ-2524 у Святошинському районі м. Києва	1173,66270	1173,66270	0,00	-	-
4.	вул. Мальовнича, ПВ-2512 у Святошинському районі м. Києва	504,88414	504,88414	0,00	-	-
5.	вул. Героїв Севастополя, ПВ-2419, ПВ-2665, ПВ-2385, ПВ-2845 у Солом'янському районі м. Києва	5046,13442	4534,36536	511,76906	426,47424	10,14
6.	вул. Залізнична, ПВ-2216 у Солом'янському районі м. Києва	423,04426	406,39908	16,64518	13,87603	3,93
7.	вул. Бориса Грінченка, ПВ-1866 у Шевченківському районі м. Києва	663,96616	585,93973	78,02643	65,77173	11,75
	Разом:	12170,18988	11108,67841	1061,51147	883,99494	8,72

5. Підрядник – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМВОДИПЛАСТ ПЛЮС»

Таблиця №5

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	пров. Ужгородський, ПВ-6355 у Голосіївському районі м. Києва	298,75313	253,52442	45,22871	37,69059	15,14
2.	вул. Миколи Закревського, ПВ-5235, ПВ-5980, ПВ-5839, ПВ-5001, ПВ-5257, ПВ-5318, ПВ-5335 у Деснянському районі м. Києва	8671,37981	7967,08791	704,29190	586,90952	8,12
3.	вул. Межигірська, ПВ-8129, ПВ-8221, ПВ-8560, ПВ-8257 у Подільському районі м. Києва	2568,81398	2441,20108	127,61290	106,34418	4,97
4.	бульв. Академіка Вернадського, ПВ-2514, ПВ-2082, ПВ-2451 у Святошинському районі м. Києва	9405,40201	8639,71052	765,69149	638,07624	8,14
5.	вул. Міська, ПВ-2509, ПВ-2508 у Святошинському та Шевченківському районах м. Києва	4961,27512	4672,16315	289,11197	240,92664	5,83
6.	пров. Чугуйський, ПВ-2078 у Солом'янському районі м. Києва	746,61227	663,88355	82,72872	68,94060	11,08
7.	пров. Тараса Шевченка, ПВ-1005 у Шевченківському районі м. Києва	419,91004	400,55320	19,35684	15,879890	4,61
	Разом:	27072,14636	25038,12383	2034,02253	1694,76767	7,51

6. Підрядник – «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ»

Таблиця №6

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	бульв. Ігоря Шамо, ПВ-4699, ПВ-4165 у Дніпровському районі м. Києва	3910,70290	3714,86006	195,84284	163,20245	5,01
2.	вул. Виборзька (від вул. Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), ПВ-2774, ПВ-2206, у Солом'янському районі м. Києва	1075,76770	962,95257	112,81513	94,01261	10,49
3.	вул. Дорогожицька від вул. Рижська до «Віадук», ПВ-8632 у Шевченківському районі м. Києва	780,72802	693,87971	86,84831	75,70696	11,12
4.	вул. Ірининська, ПВ-1011 у Шевченківському районі м. Києва	134,06712	134,06712	00,00	-	-
5.	вул. Паторжинського, ПВ-1035 у Шевченківському районі м. Києва	326,55257	300,59590	25,95667	21,63056	7,95
6.	вул. Татарська, ПВ-8301, ПВ-8238, ПВ-8246 у Шевченківському районі м. Києва	1920,92473	1626,39834	294,52639	245,43873	15,33
	Разом:	8148,74304	7432,75370	715,98934	599,99131	8,79

7. Підрядник – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА»

Таблиця №7

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	пров. Липський, ПВ-1002 у Печерському районі м. Києва	206,66348	193,69456	12,96892	10,80744	6,28
2.	вул. Чорнобильська, ПВ-2506, ПВ-2452, ПВ-2501 у Святошинському районі м. Києва	1780,68357	1780,68357	-	-	-
3.	вул. Озерна, ПВ-6089 у Солом'янському районі м. Києва	820,51286	703,70784	116,80502	97,53752	14,24
4.	вул. Борщагівська, ПВ-2860, ПВ-2658, ПВ-2383, ПВ-2216 у Шевченківському та Солом'янському районах м. Києва	7086,17171	6575,52603	510,64568	425,53774	7,21

5.	вул. Терещенківська, ПВ-1363 у Шевченківському районі м. Києва	496,39122	485,31824	11,07298	9,22748	2,23
Разом:		10390,42284	9738,93024	651,49260	543,11018	6,27

8. Підрядник – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»

Таблиця №8

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	вул. Електротехнічна, ПВ-5246, ПВ-5247 у Деснянському районі м. Києва	6709,58248	6151,62978	557,95270	464,95997	8,32
2.	вул. Прирічна, ПВ-3903, ПВ-3904, ПВ-3905 у Оболонському районі м. Києва	2480,43902	2165,93179	314,50723	262,08936	12,68
3.	вул. Дружківська, ПВ-2141 у Святошинському районі м. Києва	1471,32988	1340,44309	130,88679	109,07830	8,90
4.	вул. Парково-Сирецька, ПВ-8137 у Шевченківському районі м. Києва	2317,30748	2073,26444	244,04304	203,36920	10,53
Разом:		12978,65886	11731,26910	1247,38976	1039,49683	9,61

9. Підрядник – ПАТ «ГРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

Таблиця №9

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	вул. Ревуцького, ПВ-4450, ПВ-4255, ПВ-4379, ПВ-4396, ПВ-4344, ПВ-4345, ПВ-4484 у Дарницькому районі м. Києва	13337,23935	12187,78384	1149,45551	957,87982	8,62
2.	просп. Тичини, ПВ-4496, ПВ-4565, ПВ-4603, ПВ-4953 у Дніпровському районі м. Києва	5370,26965	4804,43887	565,83078	471,52560	10,54
3.	бульв. Василя Гавела, ПВ-2415, ПВ-2100, ПВ-2420, ПВ-2306, ПВ-2328 у Солом'янському районі м. Києва	13379,32820	12480,64255	898,68565	748,90295	6,72
4.	пров. Машинобудівний, ПВ-2706/1 у Солом'янському районі м. Києва	368,05844	322,31560	45,74284	38,11904	12,43
Разом:		32454,89564	29795,18086	2659,71478	2216,42741	8,20

10. Підрядник – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ»

Таблиця №10

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Кіото, ПВ-5209, ПВ-5184, ПВ-5515 у Деснянському районі м. Києва	3867,00207	3556,47594	310,52613	258,77176	8,03
2.	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресою: вул. Ентузіастів, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 у Дніпровському районі м. Києва	5220,93476	4502,17105	718,76371	598,96976	13,77
3.	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресою: вул. Ванди Василівської, ПВ-8457, ПВ-8664 у Шевченківському районі м. Києва	2980,81673	2715,00042	265,81631	221,51363	8,92
Разом:		12068,75356	10773,64741	1295,10615	1079,25515	10,73

11. Підрядник – ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ»

Таблиця №11

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	вул. Бориса Гмирі, ПВ-4472 у Дарницькому районі м. Києва	2188,92716	2038,60883	150,31833	125,26528	6,87
2.	вул. Польова, ПВ-2383, ПВ-2116, ПВ-2224 у Солом'янському районі м. Києва	1314,80610	1203,83785	110,96825	92,47355	8,44
3.	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресою: вул. Протасів Яр, ПВ-6303, ПВ-6309 у Солом'янському районі м. Києва	2567,57735	2567,57735	-	-	-
Разом:		6071,31061	5810,02403	261,28658	217,73883	4,30

12. Підрядник – ТОВ «БК «КІРОС»

Таблиця №12

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн,	Виявлено завищень, тис. грн,	В т. ч по главам 1-9, тис. грн,	Завищення %
-------	------------------	-----------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	-------------

		ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	тис. грн, з ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	
1.	Наводницький парк, ПВ-1692, ПВ-1918 у Печерському районі м. Києва	8449,00134	8449,00134	-	-	-
2.	Солом'янський ландшафтний парк між вулицями Волгоградською, Кудряшова та вул. Механізаторів, ПВ-6209, ПВ-6211 у Солом'янському районі м. Києва	11861,08190	11861,08190	-	-	-
	Разом:	20310,08324	20310,08324	-	-	-

13. Підрядник – ТОВ «БУДКОМ-СВ»

Таблиця №13

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	Печерський Ландшафтний парк, ПВ-1835, ПВ-1836, ПВ-1837, ПВ-1839 у Печерському районі м. Києва	8223,45399	8223,45399	-	-	-
2.	парк «Куренівський», ПВ-8372 у Подільському районі м. Києва	9051,57976	9051,57976	-	-	-
	Разом:	17275,03375	17275,03375	-	-	-

14. Підрядник – ТОВ «СІВІН-ТРАНС»

Таблиця №14

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	Дорога до кл «ФЕОФАНІЯ», ПВ-6094 у Голосіївському районі м. Києва	2436,27747	2255,96269	180,31478	150,26232	7,40

15. Підрядник – ПП «БІ ПРО ІНЖИНІРИНГ»

Таблиця №15

№ п/п	Об'єкт перевірки	Вартість робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, тис. грн, з ПДВ	Підтверджене на вартість робіт, тис. грн, з ПДВ	Виявлено завищень, тис. грн, з ПДВ	В т. ч по главам 1-9, тис. грн, без ПДВ	Завищення %
1.	по Набережному шосе, ПВ-1236, ПВ-1237, ПВ-1917, ПВ-1919, ПВ-1982, ПВ-1983, ПВ-1838 у Подільському на Печерському районах м. Києва	14959,56936	14959,56936	-	-	-

Висновок:

За результатами проведеної фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» перевірки вартості фактично виконаних обсягів робіт на 112 об'єктах капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники виявлено завищення вартості електротехнічної продукції на загальну суму 15 922,4 тис. грн або 5,32% від вартості перевірених робіт, що засвідчило неефективність управлінських рішень КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника робіт в частині забезпечення належного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання інвесторської документації, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на зазначену суму.

Детальна інформація щодо завищення вартості та обсягів робіт, видатків на утримання служби замовника наведено в картках «Аудиторська знахідка» з №№1 по 12.

Під час проведення аудиту встановлені наступні порушення та недоліки.

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 1			
Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	Бюджет:	так

	м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 50 об'єктам		
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік
ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ			
Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.			
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ			
В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму 4 827,6 тис. грн або 10,54% від вартості перевірених робіт.			
ПРИЧИНИ			
1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 2. Неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.			
ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)			
Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму 4 827, 6 тис. грн.			
ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ			
На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 10 договорів з підрядною організацією ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» по виконанню вищезазначених робіт на 50 об'єктах капітального ремонту мереж на загальну суму 45 802,1 тис. грн. Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає 45 802,1 тис. грн. За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-304), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає 40 974,5 тис. грн. Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає 4 827,7 тис. грн або 10,54% , внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму. <i>У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведені нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту</i>			

перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підяду від 06.08.2018 № 55-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Голосіївській, ПВ-6097, ПВ-6306 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 72 шт., опори зовнішнього освітлення – 36 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **2 396,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 215,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **181,4 тис. грн, або 7,57%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підяду від 23.03.2018 №13-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Полковника Затевахіна, ПВ-6307 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 14 шт., опори зовнішнього освітлення – 13 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за травень 2018 року на загальну суму **598,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **516,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **82,2 тис. грн або 13,72%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підяду від 17.08.2018 № 62-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 30 шт., опори зовнішнього освітлення – 15 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **874,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт

ф.№КБ-2в, склала **783,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **90,9 тис. грн** або **10,41%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №82-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 1, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 6 шт., опори зовнішнього освітлення – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **250,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **212,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **37,9 тис. грн** або **15,12%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

5. Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №78-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 2, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 2 шт., опори зовнішнього освітлення – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **88,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **76,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **12,6 тис. грн** або **14,26%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

6. Відповідно до договору підряду від 19.10.2018 №101-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 3, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 7 шт., опори зовнішнього освітлення – 7 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **299,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних

робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **255,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **44,3 тис. грн** або **14,79%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

7. Відповідно до договору підяду від 25.09.2018 №81-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 5/1, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 5 шт., опори зовнішнього освітлення – 5 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **213,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **182,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **31,6 тис. грн** або **14,79%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

8. Відповідно до договору підяду від 25.09.2018 №79-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 7, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 3 шт., опори зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **126,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **107,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **18,9 тис. грн** або **14,96%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

9. Відповідно до договору підяду від 29.10.2018 №102-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Амвросія Бучми, 8, ПВ-4565 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником –

ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **215,4 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **190,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **25,2 тис. грн** або **11,74%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

10. Відповідно до договору підряду від 11.09.2018 №67-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківській, 4-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 9 шт., опори зовнішнього освітлення – 9 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **378,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **321,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **56,9 тис. грн** або **15,05%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

11. Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №84-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківській, 30, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 8 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **387,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **337,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **50,5 тис. грн** або **13,04%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

12. Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №85-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Березняківській, 30-А, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 9 шт., опори зовнішнього освітлення – 9 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **394,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **337,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **56,9 тис. грн** або **14,42%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

13. Відповідно до договору підряду від 01.11.2018 № 95-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Верховної Ради, ПВ-5168, ПВ-5161, ПВ-4163 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 185 шт., опори зовнішнього освітлення – 92 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **5 684,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **5 174,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **510,4 тис. грн** або **8,98%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

14. Відповідно до договору підряду від 31.07.2018 № 59-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, ПВ-4173, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 98 шт., опори зовнішнього освітлення – 49 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником –

ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **2 645,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 368,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **277,6 тис. грн** або **10,50%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

15. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №45-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 3, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва,*

відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 5 шт., опори зовнішнього освітлення – 5 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **219,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **187,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **31,6 тис. грн** або **14,42%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

16. Відповідно до договору підряду від 31.07.2018 №48-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 3/1, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 6 шт., опори зовнішнього освітлення – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **262,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **224,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **37,9 тис. грн** або **14,45%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

17. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №43-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 5, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 4 шт., опори зовнішнього освітлення – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **179,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **154,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **25,2 тис. грн** або **14,10%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

18. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №42-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт*

мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 5/1, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 4 шт., опори зовнішнього освітлення – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **168,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **143,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **25,2 тис. грн** або **15,03%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

19. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №50-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 5/3, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 11 шт., опори зовнішнього освітлення – 11 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **473,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **403,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **69,5 тис. грн** або **14,70%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

20. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №51-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 6, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 6 шт., опори зовнішнього освітлення – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **269,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **231,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **37,9 тис. грн** або **14,70%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

21. Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №83-КР укладеним між Замовником –

КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники вул. Івана Миколайчука, 7, 7-А, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 7 шт., опори зовнішнього освітлення – 7 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **297,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **252,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **44,2 тис. грн** або **14,90%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

22. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №46-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 7/1, 7/2, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 6 шт., опори зовнішнього освітлення – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **259,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **222,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **37,9 тис. грн** або **14,60%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

23. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №52-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 9, ПВ-4173 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 5 шт., опори зовнішнього освітлення – 5 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **314,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **282,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **31,6 тис. грн** або **10,07%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості

матеріалів на зазначену суму.

24. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №44-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 9-Б, ПВ-4565 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 5 шт., опори зовнішнього освітлення – 5 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **211,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **180,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **31,6 тис. грн** або **14,92%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

25. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №37-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 13-13-А, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 5 шт., опори зовнішнього освітлення – 5 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **204,5 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **172,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **31,6 тис. грн** або **15,46%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

26. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №35-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 13/1-13/2, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 4 шт., опори зовнішнього освітлення – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **167,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **141,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **25,2 тис. грн** або **15,14%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

27. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №39-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 15, ПБ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 3 шт., опори зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **240,0 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **221,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **18,9 тис. грн** або **7,90%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

28. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №40-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 15-А, ПБ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 13 шт., опори зовнішнього освітлення – 13 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **558,5 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **476,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **82,2 тис. грн** або **14,72%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

29. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №36-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 15/1, ПБ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 4 шт., опори зовнішнього освітлення – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **170,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **145,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **25,3 тис. грн** або **14,85%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

30. Відповідно до договору підряду від 25.09.2018 №80-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 17, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 3 шт., опори зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **127,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **108,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **18,9 тис. грн** або **14,93%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

31. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №38-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 17/1, 17/2 ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 8 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **345,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **294,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **50,5 тис. грн** або **14,66%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

32. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №47-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 19-19-А, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 6 шт., опори зовнішнього освітлення – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **259,5 тис. грн.**

Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **221,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **37,9 тис. грн.**, або **14,62%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

33. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №49-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником –ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 19/1-19/2, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 8 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **341,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **290,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **50,5 тис. грн.**, або **14,83%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

34. Відповідно до договору підряду від 24.07.2018 №41-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником –ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Івана Миколайчука, 21, ПВ-4564 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 3 шт., опори зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **132,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **113,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **18,9 тис. грн** або **14,33%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

35. Відповідно до договору підряду від 19.10.2018 №66-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником –ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, 11, ПВ-4581 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 8 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та

витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **332,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **282,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **50,5 тис. грн** або **15,21%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

36. Відповідно до договору підряду від 11.09.2018 №68-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, 17-А, ПВ-4603 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 17 шт., опори зовнішнього освітлення – 17 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **732,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **625,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **107,5 тис. грн** або **14,67%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

37. Відповідно до договору підряду від 11.09.2018 №69-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, 20-А, ПВ-4896 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 5 шт., опори зовнішнього освітлення – 5 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **214,5 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№ КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **182,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **31,6 тис. грн** або **14,74%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

38. Відповідно до договору підряду від 10.08.2018 № 29-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по території навколо озера Райдуга, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5880 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 224 шт., опори зовнішнього

освітлення – 112 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **5 895,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **5 284,7 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **611,0 тис. грн** або **10,36 %**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

39. Відповідно до договору підряду від 15.08.2018 № 60-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Космонавта Волкова, ПВ-5641 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 66 шт., опори зовнішнього освітлення – 62 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за жовтень 2018 року на загальну суму **3 136,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 792,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **344,1 тис. грн** або **10,97%** внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

40. Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 94-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Лісовому, ПВ-5187, ПВ-5587, ПВ-5588, ПВ-5611, ПВ-5561 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 249 шт., опори зовнішнього освітлення – 46 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **4 414,4 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **4 178,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **236,3 тис. грн** або **5,35%** внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

41. Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №02-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт*

мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Коноплянська, ПВ-3166 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 15 шт., опори зовнішнього освітлення – 15 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за травень 2018 року на загальну суму **728,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **633,2 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **94,9 тис. грн** або **13,04%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

42. Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №01-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Озерна, ПВ-3764 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 44 шт., опори зовнішнього освітлення – 22 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за травень 2018 року на загальну суму **1 277,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 138,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **139,2 тис. грн** або **10,90%** внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

43. Відповідно до договору підряду від 23.07.2018 №07-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Приозерній, ПВ-3866 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 54 шт., опори зовнішнього освітлення – 27 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за серпень 2018 року на загальну суму **1 560,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 408,2 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **152,5 тис. грн** або **9,78%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

44. Відповідно до договору підряду від 02.11.2018 № 92-КР укладеним між Замовником –

КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по дорозі до лісництва, ПВ-3850 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 40 шт., опори зовнішнього освітлення – 39 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **1 863,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№ КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 617,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **246,6 тис. грн** або **13,23%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

45. Відповідно до договору підряду від 23.03.2018 №10-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Чистяківській, ПВ-2568, у Святошинському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 42 шт., опори зовнішнього освітлення – 21 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за травень 2018 року на загальну суму **1 161,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 046,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **114,7 тис. грн** або **9,88%** внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

46. Відповідно до договору підряду від 20.09.2018 № 70-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Максима Залізняка, ПВ-2514 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 20 шт., опори зовнішнього освітлення – 20 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за листопад 2018 року на загальну суму **923,4 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **813,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **109,5 тис. грн** або **11,86%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості

матеріалів на зазначену суму.

47. Відповідно до договору підряду від 05.10.2018 № 89-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Смоленській, ПВ-2206, ПВ-2774 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 27 шт., опори зовнішнього освітлення – 19 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **951,5 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **847,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **104,0 тис. грн** або **10,93%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

48. Відповідно до договору підряду від 05.10.2018 № 90-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по провулку Ковальському, ПВ-2206 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 17 шт., опори зовнішнього освітлення – 16 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **743,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **655,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **87,6 тис. грн** або **11,79%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

49. Відповідно до договору підряду від 17.07.2018 № 30-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по провулку Політехнічному, ПВ-2515 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 30 шт., опори зовнішнього освітлення – 15 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за вересень 2018 року на загальну суму **902,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **826,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **75,9 тис. грн** або **8,42%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

50. Відповідно до договору підряду від 19.10.2018 № 103-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Юліуса Фучика, ПВ-6394, ПВ-6373 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 39 шт., опори зовнішнього освітлення – 20 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» за грудень 2018 року на загальну суму **1 204,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№ КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 095,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **109,5 тис. грн** або **9,09%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 4 827,6 тис. грн або 10,54% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових витрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Гуев А.Ж.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД» (41423786)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:

1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

2. Притягнути до відповідальності згідно чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума
--------------------	-------	------

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							50	45 802,1	4 827,6
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 2

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 10 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ», на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **532,5 тис. грн** або **0,87%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

- Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
- Неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **532,5 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 10 договорів з підрядною організацією **ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ»** з метою виконання вищезазначених робіт на 10 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **61 356,1 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **61 356,1 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-294), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **60 823,7 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **532,5 тис. грн** або **0,87%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 14.08.2018 №61-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на Північному мості через річку Дніпро ПВ-3712, ПВ-5408 у м. Києві, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 258 шт., опора зовнішнього освітлення – 1 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» за вересень – грудень 2018 року на загальну суму **4 334,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **4 328,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **5,4 тис. грн** або **0,13%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підряду від 07.11.2018 №105-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Романа Шухевича, ПВ-5217, ПВ-5441, ПВ-5479 у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 464 шт., опора зовнішнього

освітлення – 62 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» за грудень 2018 року на загальну суму **9 775,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **9 431,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **344,0 тис. грн** або **3,52%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підряду від 12.11.2018 № 107-КР укладеним між Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по під'їзній дорозі просп. Романа Шухевича (від Керченської площі до перетину з вул. Братиславською, вул. Електротехнічною та вул. Теодора Драйзера), ПВ-5928, ПВ-5928/1 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 58 шт., опора зовнішнього освітлення – 39 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» за грудень 2018 року на загальну суму **2 094,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 911,2 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **183,1 тис. грн,** або **8,74%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

По 7 договорам укладеним між Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» на загальну суму **45 165,4 тис. грн,** проведеною перевіркою завищень не встановлено, а саме:

– від 23.10.2018 №96-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по Південному мості (Південний мостовий перехід), ПВ-4354, ПВ-4355, ПВ-4360, ПВ-4200, ПВ-4346, ПВ-4347 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **10 492,0 тис. грн;**

– 14.08.2018 № 65-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Північній (розворотне кільце тролейбуса), ПВ-3902 у Оболонському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **692,5 тис. грн;**

– від 24.04.2018 № 14-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники бульв. Дружби Народів, ПВ-1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **6 716,6 тис. грн;**

– від 02.05.2018 № 16-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Московській, ПВ-1022, ПВ-1915, ПВ-1920, ПВ-1106 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **1 824,1 тис. грн;**

– від 27.04.2018 № 15-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Саксаганського, ПВ-1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6242, ПВ-8024 у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **3 707,2 тис. грн;**

– від 02.05.2018 № 17-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Жилианській, ПВ-2766, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8870 в Голосіївському, Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **5 067,6 тис. грн;**

– від 19.09.2018 № 01-КР-АДО на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення Софійського Собору, вул. Володимирська, 24 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **16 665,4 тис. грн.**

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 532,5 тис. грн або 0,87% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Лях М.В.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» (34892518),

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:	<p>1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p> <p>2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p>
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							3	16 204,5	532,5
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 3

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 7 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ТОВ «АМУ-ГРУП», на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **455,3 тис. грн** або **2,9%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
2. Неєфективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризиків та втрат)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **455,3 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 7 договорів з підрядною організацією ТОВ «АМУ-ГРУП» з метою виконання вищезазначених робіт на 7 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **15 693,1 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **15 693,1 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КІЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-295), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **15 237,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **455,3 тис. грн, або 2,9%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КІЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 13.09.2018 № 63-КР укладеним між Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Анни Ахматової, ПВ-4475, в Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 86 шт., опора зовнішнього освітлення – 20 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за листопад 2018 року на загальну суму **2 169,0 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 064,4 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **104,5 тис. грн або 4,82%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підряду від 24.10.2018 №86-КР укладеним між Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Оболонському, 27А-27В, ПВ-3151 в Оболонському Районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 6 шт., опора зовнішнього освітлення – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за грудень 2018 року на загальну суму **258,4 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **218,1 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **40,3 тис. грн або**

15,59%, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підряду від 05.07.2018 № 34-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Архітектора Городецького, ПВ-1059, у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 38 шт., опора зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за серпень 2018 року на загальну суму **806,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **790,0 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **16,6 тис. грн** або **2,06%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підряду від 27.11.2018 № 112-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Маршала Гречка, ПВ-8749, ПВ-8750, ПВ-8448, ПВ-8634 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 292 шт., опора зовнішнього освітлення – 1 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за грудень 2018 року на загальну суму **5 597,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **5 591,9 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **5,2 тис. грн** або **0,09%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

5. Відповідно до договору підряду від 13.09.2018 № 64-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Волинській, ПВ-6406, ПВ-6422, ПВ-6327, ПВ-6349, ПВ-6206, у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 75 шт., опора зовнішнього освітлення – 42 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **2 485,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 263,6 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **222,0 тис. грн** або **8,93%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

6. Відповідно до договору підяду від 27.11.2018 № 114-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Костьольній, ПВ-1001 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 32 шт., опора зовнішнього освітлення – 1 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за грудень 2018 року на загальну суму **541,4 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **535,9 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **5,5 тис. грн** або **1,02%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

7. Відповідно до договору підяду від 28.11.2018 №111-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Овруцькій, ПВ-8143 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 65 шт., опора зовнішнього освітлення – 33 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «АМУ-ГРУП» за грудень 2018 року на загальну суму **3 834,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **3 773,5 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **61,0 тис. грн**, або **1,59%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 455,4 тис. грн або 2,9% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.										
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ										
Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.										
ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ										
Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Курочка О.В.										
ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ										
Пояснень не надано.										
КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)										
ТОВ «АМУ-ГРУП» (40997395)										
РЕКОМЕНДАЦІЇ										
Зміст:	<p>1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p> <p>2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p>									
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.									
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.									
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту									
СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)										
Категорія порушень							К-сть	Сума		
ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)										
	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами			
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати	
3 порушенням										
Неефективно							7	15 693,1	455,3	
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику										
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик										
АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 4										
Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 7 об'єктам					Бюджет:		так		
Процес:	Капітальні ремонти					Період скоєння (рік):		2018 рік		
ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ										
Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього										

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією **ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7»** на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **1 061,5 тис. грн** або **8,72%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
2. Неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризик та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **1 061,5 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 7 договорів з підрядною організацією **ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7»** з метою виконання вищезазначених робіт на 7 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **12 170,8 тис. грн**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **12 170,8 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-296), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **11 109,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **1 061,5 тис. грн,** або **8,72%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підяду від 10.08.2018 № 28-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Райдужній, ПВ-5200, ПВ-5190, ПВ-5991 у*

Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 75 шт., опора зовнішнього освітлення – 75 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **3 867,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **3 456,5 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **410,7 тис. грн** або **10,62%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підяду від 14.09.2018 № 73-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по Гостомельському Шосе, ПВ-2509 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 16 шт., опора зовнішнього освітлення – 8 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» за грудень 2018 року на загальну суму **491,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **446,8 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **44,3 тис. грн** або **9,03%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підяду від 27.07.2018 № 54-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Героїв Севастополя, ПВ-2419, ПВ-2665, ПВ-2385, ПВ-2845, у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 135 шт., опора зовнішнього освітлення – 95 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **5 046,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **4 534,3 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **511,7 тис. грн** або **10,14%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підяду від 17.07.2018 № 31-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник

забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Залізничній, ПВ-2216 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 20 шт., опора зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» за жовтень 2018 року на загальну суму **423,0 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **406,3 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **16,6 тис. грн** або **3,93%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

5. Відповідно до договору підяду від 05.10.2018 №87-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Бориса Грінченка, ПВ-1866 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 20 шт., опора зовнішнього освітлення – 13 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» за грудень 2018 року на загальну суму **663,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **585,9 тис. грн.**

Загальна сума виявлених завищень за наданими актами ф.№КБ-2в складає **78,0 тис. грн** або **11,75%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

По 2 договорам укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» на загальну суму **1 678,4 тис. грн.**, проведеною перевіркою, завищень не встановлено, а саме:

– від 04.07.2018 № 53-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Феодори Пушиної, ПВ-2524, ПВ-2927 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **1 173,6 тис. грн;**

– від 05.10.2018 № 77-КР на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Мальовничій, ПВ-2512 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 – **504,8 тис. грн.**

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 1 061,5 тис. грн або 8,72% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах

приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Вангелі І.Д.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:

1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.
2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

Очікуваний результат: Обгрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.

Відповідальний: Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.

Термін врахування: 1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							5	12 170,1	1 061,5
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 5

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні	Бюджет:	так
--------------------------------	--	----------------	-----

	світильники по 7 об'єктам			
Процес:	Капітальні ремонти		Період скоєння (рік):	2018 рік
ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ				
Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.				
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ				
В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму 2 034,0 тис. грн або 7,51% від вартості перевірених робіт.				
ПРИЧИНИ				
1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 2. Неefективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.				
ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)				
Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму 2 034,0 тис. грн.				
ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ				
На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 7 договорів з підрядною організацією ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» з метою виконання вищезазначених робіт на 7 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму 27 072,1 тис. грн.				
Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає 27 072,1 тис. грн.				
За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-297), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає 25 038,1 тис. грн.				
Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає 2 034,0 тис. грн, або 7,51% , внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.				
<i>У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.</i>				
1. Відповідно до договору підряду від 28.09.2018 № 76-КР укладеним між Замовником –				

КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Ужгородському, ПВ-6355 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 7 шт., опора зовнішнього освітлення – 7 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад 2018 року на загальну суму **298,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **253,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **45,2 тис. грн** або **15,14%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підяду від 12.11.2018 №109-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Миколи Закревського, ПВ-5235, ПВ-5980, ПВ-5839, ПВ-5001, ПВ-5257, ПВ-5318, ПВ-5335 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 275 шт., опора зовнішнього освітлення – 127 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 27 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за грудень 2018 року на загальну суму **8 671,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **7 967,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **704,2 тис. грн** або **8,12 %**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підяду від 15.08.2018 № 58-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП №РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Межигірській, ПВ-8129, ПВ-8221, ПВ-8560, ПВ-8257 у Подільському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 106 шт., опора зовнішнього освітлення – 23 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **2 568,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт

ф.№КБ-2в, склала **2 441,2 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **127,6 тис. грн** або **4,97%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підяду від 03.05.2018 № 18-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Академіка Вернадського, ПВ-2514, ПВ-2082, ПВ-2451 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 294 шт., опора зовнішнього освітлення – 141 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за травень – серпень 2018 року на загальну суму **9 405,4 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **8 639,7 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **765,6 тис. грн** або **8,14%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

5. Відповідно до договору підяду від 02.10.2018 № 97-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Міській, ПВ-2509, ПВ-2508 у Святошинському та Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 148 шт., опора зовнішнього освітлення – 74 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за грудень 2018 року на загальну суму **4 961,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **4 672,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **289,1 тис. грн** або **5,83%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

6. Відповідно до договору підяду від 26.09.2018 № 88-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Чугуївському, ПВ-2078 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 17 шт., опора зовнішнього освітлення – 15 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником –

ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад 2018 року на загальну суму **746,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **663,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **82,7 тис. грн** або **11,08%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

7. Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 75-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Тараса Шевченка, ПВ-1005 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 17 шт., опора зовнішнього освітлення – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» за листопад 2018 року на загальну суму **419,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **400,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **19,3 тис. грн** або **4,61%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 2 034,0 тис. грн, або 7,51% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових витрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Казмирський Р.Ю.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» (34456142)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:

1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат

	при складанні кошторисної документації. 2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума
--------------------	-------	------

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							7	27 072,1	2 034,0
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 6

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 6 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією **ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ»** на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **715,9 тис. грн, або 8,79%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

2. Неefективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неefективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **715,9 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 6 договорів з підрядною організацією **ТОВ «ФІНАНSOVA БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ»** з метою виконання вищезазначених робіт на 6 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **8 148,7 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **8 148,7 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-298), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **7 432,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **715,9 тис. грн, або 8,79%**, внаслідок неefективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №12-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Ігоря Шамо, ПВ-4699, ПВ-4165 в Дніпровському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 126 шт., опори зовнішнього освітлення – 63 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» за травень – червень 2018 року на загальну суму **3 910,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **3 714,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **195,8 тис. грн або 5,01%**, внаслідок неefективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості

матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 № 23-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Виборзькій (від вул. Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), ПВ-2774, ПВ-2206 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 23 шт., опори зовнішнього освітлення – 22 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» за липень – серпень 2018 року на загальну суму **1 075,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **962,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **112,8 тис. грн** або **10,49%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 № 24-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Дорогожицькій від вул. Рижська до "Віадук", ПВ-8632 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 21 шт., опори зовнішнього освітлення – 14 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» за липень – серпень 2018 року на загальну суму **780,7 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **693,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **86,8 тис. грн** або **11,12%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підряду від 05.06.2018 № 26-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Паторжинського, ПВ-1035 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» за липень 2018 року на загальну суму **326,5 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт

ф.№КБ-2в, склала **300,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **25,9 тис. грн** або **7,95%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

5. Відповідно до договору підряду від 11.06.2018 № 20-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Татарського, ПВ-8301, ПВ-8238, ПВ-8246 в Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 41 шт., опори зовнішнього освітлення – 41 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» за липень – серпень 2018 року на загальну суму **1 920,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 626,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **294,5 тис. грн** або **15,33%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

По договору підряду від 23.03.2018 №05-КР укладеному між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ірининській, ПВ-1011 у Шевченківському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 на загальну суму **134,1 тис. грн.**, завищень вартості обсягів робіт не виявлено.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 715,9 тис. грн, або 8,79%та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових витрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Торгаченко О.О.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» (39456063),

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:	<p>1. Наказом по КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p> <p>2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p>
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума
--------------------	-------	------

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
3 порушенням									
Неефективно							5	8 148,7	715,9
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 7

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 5 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КІЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією **ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА»** на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **651,4 тис. грн** або **6,27%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
2. Неefективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неefективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **651,4 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 5 договорів з підрядною організацією **ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА»** з метою виконання вищезазначених робіт на 5 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **10 390,4 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **10 390,4 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-299), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **9 739,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **651,4 тис. грн** або **6,27%**, внаслідок неefективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 12.09.2018 № 71-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Липському, ПВ-1002 у Печерському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 8 шт., опора зовнішнього освітлення – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за листопад 2018 року на загальну суму **206,6 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **193,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **12,9 тис. грн** або **6,28%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підяду від 24.10.2018 № 108-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Озерній ПВ-6089, в Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 21 шт., опора зовнішнього освітлення – 18 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за листопад 2018 року на загальну суму **820,5 тис. грн.**, з ПДВ. Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **703,7 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **116,8 тис. грн** або **14,24%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підяду від 26.10.2018 № 91-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Борщагівській, ПВ-2658, ПВ-2383, ПВ-2216, ПВ-2860 у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 236 шт., опора зовнішнього освітлення – 91 шт., шафа I-71ОН (100)-3/2 – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за грудень 2018 року на загальну суму **7 086,1 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **6 575,5 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **510,6 тис. грн** або **7,21%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

5. Відповідно до договору підяду від 12.09.2018 № 72-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Терещенківській, ПВ-1363 у Шевченківському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 23 шт., опора зовнішнього освітлення – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» за грудень 2018 року на загальну

суму **496,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№ КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **485,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **11,1 тис. грн** або **2,23%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

По договору підяду від 18.09.2018 № 57-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА», на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Чорнобильській, ПВ-2452, ПВ-2506, ПВ-2501 у Святошинському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 на загальну суму **1 780,6 тис. грн.**, завищень вартостей обсягів робіт не виявлено.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 651,4 тис. грн або 6,27% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника..

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Воейков А.Л.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (41800661),

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:

1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.
2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

Очікуваний результат: Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.

Відповідальний: Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.

Термін врахування: 1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума
--------------------	-------	------

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)									
	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							4	10 390,4	651,4
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 8			
Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 4 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією **ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»** на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **1 247,3 тис. грн** або **9,61%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
2. Неefективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризик та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **1 247,3 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 4 договорів з підрядною організацією ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» з метою виконання вищезазначених робіт на 4 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **12 978,6 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **12 978,6 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-300), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **11 731,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **1 247,3 тис. грн** або **9,61%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підяду від 03.04.2018 №09-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Електротехнічна, ПВ-5246, ПВ-5247 у Деснянському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 196 шт., опори зовнішнього освітлення – 101 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за липень – вересень 2018 року на загальну суму **6 709,5 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в, склала **6 151,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **557,9 тис. грн** або **8,32%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підяду від 03.04.2018 №11-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Прирічній, ПВ-3903, ПВ-3904, ПВ-3905 у Оболонському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 52 шт., опори зовнішнього освітлення – 52 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за липень – вересень 2018 року на загальну суму

2 480,4 тис. грн. Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 165,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **314,5 тис. грн** або **12,68%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №06-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Дружківська, ПВ-2141 у Святошинському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 50 шт., опори зовнішнього освітлення – 24 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за липень – вересень 2018 року на загальну суму **1 471,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 340,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **130,8 тис. грн** або **8,90%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підряду від 03.04.2018 №04-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Парково-Сирецька, ПВ-8137 у Шевченківському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 80 шт., опори зовнішнього освітлення – 40 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за травень 2018 року на загальну суму **2 317,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 073,2 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **244,0 тис. грн** або **10,53%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 1 247,3 тис. грн або 9,61% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту

встановлені опори вітчизняного виробника.									
ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ									
Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.									
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ									
Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.									
ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ									
Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Мирний С.А.									
ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ									
Пояснень не надано.									
КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)									
ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» (41242014),									
РЕКОМЕНДАЦІЇ									
Зміст:	<p>1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p> <p>2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p>								
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.								
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.								
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту								
СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)									
Категорія порушень		К-сть	Сума						
ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)									
	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
3 порушенням									
Неефективно							4	12 978,6	1 247,3
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									
АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 9									
Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 4 об'єктам					Бюджет:		так	
Процес:	Капітальні ремонти					Період скоєння		2018 рік	

(рік):

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **2 659,7 тис. грн** або **8,2%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
2. Неєфективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризиків та втрат)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **2 659,7 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 4 договорів з підрядною організацією ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» з метою виконання вищезазначених робіт на 4 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **32 454,8 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **32 454,8 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-301), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **29 795,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **2 659,7 тис. грн** або **8,2%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведення нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 05.11.2018 № 99-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»,

Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ревуцького, ПВ-4396, ПВ-4344, ПВ-4345, ПВ-4484, ПВ-4255, ПВ-4379, ПВ-4450 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 407 шт., опори зовнішнього освітлення – 230 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 6 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **13 337,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **12 187,7 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми №КБ-2в складає **1 149,4 тис. грн** або **8,62%** внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підряду від 02.05.2018 № 19-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по просп. Павла Тичини, ПВ-4496, ПВ-4603, ПВ-4565, ПВ-4953 у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 109 шт., опори зовнішнього освітлення – 104 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за травень – липень 2018 року на загальну суму **5 370,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **4 804,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми №КБ-2в складає **565,8 тис. грн** або **10,54 %**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підряду від 12.11.2018 № 110-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по бульв. Вацлава Гавела, ПВ-2415, ПВ-2100, ПВ-2420, ПВ-2306, ПВ-2328 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 495 шт., опори зовнішнього освітлення – 163 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 2 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за грудень 2018 року на загальну суму **13 379,3 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт

ф.№КБ-2в, склала **12 480,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми №КБ-2в складає **898,6 тис. грн** або **6,72 %**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

4. Відповідно до договору підряду від 14.09.2018 № 74-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по пров. Машинобудівному, ПВ-2706/1 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 8 шт., опори зовнішнього освітлення – 8 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за листопад 2018 року на загальну суму **368,0 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **322,3 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми №КБ-2в складає **45,7 тис. грн** або **12,43%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 2 659,7 тис. грн або 8,2% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., Голова правління-керівник підрядної організації Розгон А.М.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»(04012750)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:

1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу

	поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума
--------------------	-------	------

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кількість порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
3 порушенням									
Неефективно							4	32 454,8	2 659,7
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 10

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 3 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **1 295,1 тис. грн** або **10,73%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
2. Неєфективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **1 295,1 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 3 договори з підрядною організацією ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» з метою виконання вищезазначених робіт на 3 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **12 068,7 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **12 068,7 тис. грн.**

За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-302), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **10 773,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **1 295,1 тис. грн** або **10,73%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 24.10.2018 № 100-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Кіото, ПВ-5209, ПВ-5184, ПВ-5515 у Деснянському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 136 шт., опора зовнішнього освітлення – 56 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 3 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» за грудень 2018 року на загальну суму **3 867,0 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **3 556,4 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **310,5 тис. грн** або **8,03 %**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підряду від 04.07.2018 №08-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні*

світильники по вул. Ентузіастів, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 у Дніпровському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 162 шт., опора зовнішнього освітлення – 82 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 4 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» за жовтень 2018 року на загальну суму **5 220,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **4 502,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **718,7 тис. грн** або **13,77%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

3. Відповідно до договору підряду від 04.07.2018 №03-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Ванди Василевської, ПВ-8457, ПВ-8664 у Шевченківському районі м. Києва відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 96 шт., опора зовнішнього освітлення – 48 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» за жовтень 2018 року на загальну суму **2 980,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 715,0 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **265,8 тис. грн** або **8,92%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 1 295,1 тис. грн або 10,73% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Жигалова І.В.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ» (35329474)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:

1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.

Очікуваний результат:

Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.

Відповідальний:

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.

Термін

врахування:

1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							3	12 068,7	1 295,1
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 11

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 3 об'єктам	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва

за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **261,2 тис. грн** або **4,30%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

2. Неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризиків та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **261,2 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено 3 договори з підрядною організацією **ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ»** з метою виконання вищезазначених робіт на 3 об'єктах капітального ремонту мереж, на загальну суму **6 071,3 тис. грн.**

Загальна вартість виконаних та оплачених робіт, відповідно до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідок ф.№КБ-3 та банківських виписок складає **6 071,3 тис. грн.** За результатами перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.07.2019 №304-303), фактична вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в складає **5 810,1 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **261,2 тис. грн** або **4,30%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

1. Відповідно до договору підряду від 05.11.2018 № 106-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Бориса Гмири, ПВ-4472 у Дарницькому районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 62 шт., опора зовнішнього освітлення – 31 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ» за грудень 2018 року на загальну суму **2 188,9 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідкою (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **2 038,6 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **150,3 тис. грн** або **6,87%**, внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

2. Відповідно до договору підряду від 30.08.2018 № 56-КР укладеним між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ», Підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: *Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Польовій, ПВ-2116, ПВ-2383, ПВ-2224 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013.*

Основні параметри об'єкта: світлодіодний світильник – 34 шт., опора зовнішнього освітлення – 20 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписані Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ» за листопад – грудень 2018 року на загальну суму **1 314,8 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в, склала **1 203,8 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **110,9 тис. грн** або **8,44 %** внаслідок неефективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

По договору підряду від 05.11.2018 № 98-КР укладеному між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ», на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Протасів Яр, ПВ-6303, ПВ-6309 у Солом'янському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 на загальну суму **2 567,5 тис. грн**, завищень вартостей обсягів робіт не виявлено.

Отже, неналежний контроль, неефективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 261,2 тис. грн або 4,30% та, як наслідок неефективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ

Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Єрохіна Н.М.

ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пояснень не надано.

КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)

ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ» (41242077)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст:	<p>1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p> <p>2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p>
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

Категорія порушень	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
3 порушенням									
Неефективно							2	6 071,3	261,2
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

АУДИТОРСЬКА ЗНАХІДКА № 12

Підконтрольний суб'єкт:	Діяльність КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як замовника щодо використання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 1 об'єкту	Бюджет:	так
Процес:	Капітальні ремонти	Період скоєння (рік):	2018 рік

ОПЕРАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Використання коштів на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за період 2018 року.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗНАХІДКИ

В результаті неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядною організацією ТОВ «СІВІН-ТРАНС» на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва за завищеними вартостями електротехнічної продукції; а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **180,3 тис. грн, або 7,40%** від вартості перевірених робіт.

ПРИЧИНИ

1. Неналежне проведення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу цін на ринку будівельних

матеріалів, виробів та конструкцій.

2. Неєфективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації та укладання інвесторських договорів.

ВПЛИВ ЗНАХІДКИ (ризика та втрати)

Внесення до обліку та сплата завищених вартостей електротехнічної продукції призвело до неєфективного витрачання бюджетних коштів та втрати фінансових ресурсів на суму **180,3 тис. грн.**

ДЕТАЛІ ЗНАХІДКИ

На виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, відповідно до поадресного переліку 112 об'єктів капітального ремонту, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 №346 (зі змінами) КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», як Замовником робіт, укладено договір від 09.11.2018 №93-КР з підрядною організацією **ТОВ «СІВІН-ТРАНС»** з метою виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по дорозі до кл «ФЕОФАНІЯ», ПВ-6094 у Голосіївському районі м. Києва, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 на загальну суму **2 436,2 тис. грн.**

Основні параметри об'єкта: світлодіодні світильники – 66 шт., опори зовнішнього освітлення – 34 шт., шафа І-71ОН (100)-3/2 – 1 шт. Строки виконання робіт: не пізніше 21 грудня 2018 року.

При проведенні перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф.№КБ-3, що підписана Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – ТОВ «СІВІН-ТРАНС» за грудень 2018 року на загальну суму **2 436,2 тис. грн.** Вартість будівельних робіт за довідками (ф.№КБ-3) відповідає вартості виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в).

Після перевірки, яка проводилась фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» (Довідка від 14.06.2019 №304-289), вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт ф.№КБ-2в склала **2 255,9 тис. грн.**

Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами ф.№КБ-2в складає **180,3 тис. грн** або **7,40%**, внаслідок неєфективного використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на зазначену суму.

У зв'язку з тим, що на об'єктах перевірки застосовуються конструкції та матеріали, які мають специфічні характеристики і вимоги до використання та згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» (Замовник при погодженні договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси), фахівцями КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» прийняті ціни на електротехнічну продукцію на підставі документів Замовника – Додатків до протоколів виробничих нарад КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», в яких зазначено рішення: «Затвердити приведений нижче, запропонований службою перспективного розвитку капітального будівництва та ремонту перелік виробів та матеріалів із найнижчою вартістю, що відповідають вимогам якості», видаткових накладних та паспортів якості на продукцію.

Отже, неналежний контроль, неєфективні управлінські рішення КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та порушення вимог настанови 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій призвели до завищення вартості матеріалів на загальну суму 180,3 тис. грн або 7,40 % та, як наслідок неєфективного використання бюджетних коштів та фінансових втрат на зазначену суму.

Також відмічається, що опори (висотою 8-10 м) в інвесторській документації та актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в мають маркування VALSR P220/OBOГ 8-10 103/220/4, як опори виробництва країни Польща, за фактом на об'єктах капітального ремонту встановлені опори вітчизняного виробника.

ПОВ'ЯЗАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.	
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ЗНАХІДКУ	
Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 2018 рік, довідки про вартість виконаних робіт форми №КБ-3.	
ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ПРИЧЕТНІ ДО ЗНАХІДКИ	
Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І., заступник директора з будівництва КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Міщенко В.І., директор підрядної організації Бабан С.М.	
ПОЯСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ	
Пояснень не надано.	
КОНТРАГЕНТ (назва, ЄДРПОУ)	
ТОВ «СІВІН-ТРАНС» (39535417)	
РЕКОМЕНДАЦІЇ	
Зміст:	1. Наказом по КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації. 2. Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.
Очікуваний результат:	Обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізація ризику втрат бюджетних коштів.
Відповідальний:	Директор КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» Круценко В.І.
Термін врахування:	1 місяць з дати отримання зареєстрованого аудиторського звіту

СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-сть	Сума
--------------------	-------	------

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)

	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							1	2 436,2	180,3
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

Використання активів (узагальнююча)

Зведена картка порушень Міністерства фінансів (в тисячах гривень)

Категорія порушень	К-ть	Сума
Нефінансові порушення, в т.ч.:	X	X
Порушення в організації та порядку ведення бухгалтерського обліку	X	X
Недостовірність фінансової і бюджетної звітності	X	X
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо	X	X
Інші нефінансові порушення	X	X
Фінансові порушення, в т.ч.:	-	-
Порушення, що призвели до втрат, в т.ч.:		
Недоотримано фінансових ресурсів		
Проведено витрати з порушенням законодавства (всього), у т.ч.:		

Нецільове використання коштів									
Незаконні витрати									
Недостачі									
Порушення, що не призвели до втрат									
Усунуто фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, в т. ч.:		-	-						
Надійшло фінансових ресурсів									
Відшкодовано і поповнено витрат фінансових і матеріальних ресурсів в т. ч.:		-	-						
Нецільового використання коштів									
Незаконних витрат									
Недостач									
ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ДВФКА (в тисячах гривень)									
	Кіл-ть порушень без суми	Без ризику втрат		З ризиком втрат			З втратами		
		К-ть	Сума операцій	К-ть	Сума операцій	в т. ч. потенційні втрати	К-ть	Сума операцій	в т. ч. оціночні втрати
З порушенням									
Неефективно							95	201 489,7	15 922,3
Можливість усунення, повернення, попередження компенсацій, мінімізації ризику									
Усунення, повернуто, попереджено, мінімізовано ризик									

Висновок за результатами планового аудиту відповідності діяльності КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по 112 об'єктам у період 2018 року.

В ході аудиту досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники встановлено, що внаслідок неналежного проведення Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядними організаціями на виконання вищезазначених робіт за завищеними вартостями електротехнічної продукції, а саме опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок до втрати фінансових ресурсів на суму **15 922,3 тис. грн** або **5,32%** від вартості перевірених робіт, а саме:

1. За договорами укладеними між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **4 827,6 тис. грн** або **10,5%** по **50 об'єктам** капітального ремонту або **100%** від передбачених договорами.

2. За договорами укладеними між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **532,5 тис. грн** або **0,87%** по **3 об'єктам** капітального ремонту від передбачених договорами 10 об'єктів.

3. За договорами укладеними між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «АМУ-ГРУП»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **455,3 тис. грн** або **2,90%** по **7 об'єктам** капітального ремонту або **100%** від передбачених договорами.

4. За договорами укладеними між Замовником – КП «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **1 061,5 тис. грн** або **8,72%** по **5 об'єктам** капітального ремонту від передбачених договорами 7 об'єктам.

5. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **2 034,0 тис. грн** або **7,51%** по **7 об'єктам** капітального ремонту або **100%** від передбачених договорами.

6. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **715,9 тис. грн** або **8,79%** по **5 об'єктам** капітального ремонту від передбачених договорами **6 об'єктам**.

7. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **651,4 тис. грн** або **6,27%** по **4 об'єктам** капітального ремонту від передбачених договорами **5 об'єктам**.

8. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **1 247,3 тис. грн** або **9,61%** по **4 об'єктам** капітального ремонту або **100 %** від передбачених договорами.

9. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **2 659,7 тис. грн** або **8,20%** по **4 об'єктам** капітального ремонту або **100 %** від передбачених договорами.


10. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ТЕСЛА-МОНТАЖ»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **1 295,1 тис. грн** або **10,73%** по **3 об'єктам** капітального ремонту або **100 %** від передбачених договорами.

11. За договорами укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ»** встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **261,2 тис. грн**, або **4,30%** по **2 об'єктам** капітального ремонту від передбачених договорами **3 об'єктам**.

12. За договором укладеними між Замовником – КП «КІВМІСЬКСВІТЛО» та Підрядником – **ТОВ «СІВІН-ТРАНС»**, встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму **180,3 тис. грн**, або **6,87%**.

Аудиторський звіт складено в одному примірнику на 129 аркушах.

Начальник відділу Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту



Жанна МАЛІНСЬКА

Головний спеціаліст Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту


Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

«Ознайомлений»

Директор комунального підприємства
електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва «КІВМІСЬКСВІТЛО»


Володимир КРУЦЕНКО

Листом від 08.08.2019 №2734-04/2019 комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КІВМІСЬКСВІТЛО» відмовлено у підписанні аудиторського звіту.

Начальник відділу Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту


Жанна МАЛІНСЬКА