

Аудиторський звіт № 070-5-13/1 від 10.01.2018

Вид заходу: плановий аудит.

Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу КМР (КМДА) (далі – Департамент комунальної власності м. Києва), фізична особа Швець О.Ю.

Вищестоящий контролюючий орган: виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Аудит проводився з 09.10.2017 **по** 20.11.2017 **за дорученням** Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 06.10.2017 № 070-5-17/2261

Орган, відповідальний за проведення внутрішнього аудиту: Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент).

Напрямок внутрішнього аудиту: аудит відповідності.

Підстава внутрішнього аудиту: план роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту на II півріччя 2017 року, Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, затверджене рішенням КМР від 18.02.2014 №151/151, додаток № 1 до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 02.02.2016 № 17, листи фізичної особи Швеця О.Ю. від 03.05.2017 б/н та від 02.10.2017 б/н.

Період, за який проводиться внутрішній аудит: аудит проводився за період виконання робіт – жовтень 2015 р. - березень 2016 р.

Об'єкт внутрішнього аудиту: процедура прийняття в комунальну власність каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва.

Цілі внутрішнього аудиту: підтвердження відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності м. Києва каналізаційної мережі по вул. Смирнова-

Ласточкина, 28, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва.

Склад аудиторської групи: начальник відділу Яремчук Лілія Миколаївна, головний спеціаліст Степаненко Тетяна Володимирівна.

Залучені фахівці КП «Київекспертиза»

Для підтвердження кошторисної вартості робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами на об'єкті «Прокладання каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва», на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва, залучено завідуючого сектором Тімановського С.В., головного спеціаліста Якубовську Л.О.

Охоплено аудитом: 2760,048 тис. гривень.

Резюме (основні висновки та рекомендації): в ході аудиту відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності м. Києва каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва, встановлено:

1. Фактичну кошторисну вартість виконаних робіт з прокладання і перекладання мережі каналізації, що знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва» за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, можна підтвердити на суму **1807,924 тис. грн (з ПДВ)**, або **1506,604 тис. грн (без ПДВ)**, про що зазначено у висновку КП «Київекспертиза» від 02.11.2017 № 070-01/672.

2. За даними актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за період жовтень 2015 – березень 2016 рр., квитанцій форми № КО-1 ПП «ПМК-СЕРВІС» до прибуткових ордерів за період 08.09.2015-18.02.2016, що засвідчують про готівкову оплату робіт Швецем О.Ю. за договором підряду від 04.09.2015 № 04/09/15, **виконано робіт з прокладання зовнішніх мереж каналізації по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 на суму 2760,048 тис. грн та**

оплачено на загальну суму **2369,000 тис. грн.** Станом на 01.01.2017, згідно наданого акту звірки взаєморозрахунків між ПП «ПМК-СЕРВІС» та фізичною особою Швецем О.Ю. за період 01.09.2015-01.01.2017, рахується заборгованість Швеця О.Ю. перед ПП «ПМК-СЕРВІС» в сумі 391,048 тис. гривень.

3. За інформацією, отриманою листом від 01.12.2017 № 050/08-9989 від Департаменту економіки та інвестицій, у зв'язку із будівництвом адміністративної будівлі з торговими приміщеннями (в тому числі площа офісних приміщень – 3037,63 кв. м, торговельних приміщень – 95,38 кв. м, кафе – 182,12 кв. м) та підземним паркінгом загальною площею 310,00 кв. м на вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва між Головним управлінням економіки та інвестицій та Швець О.Ю. (далі – Забудовник) укладено договір пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 04.03.2008 № 117. Відповідно до умов зазначеного договору станом на 29.11.2017 Забудовником фактично сплачено 3117,160 тис. грн, заборгованість становить 10627,202 тис. грн (в т. ч. пеня 1224,250 тис. гривень).

Рекомендовано: керівництву та відповідним службам Департаменту комунальної власності м. Києва та Департаменту економіки та інвестицій при розгляді звернення від фізичної особи Швеця О.Ю. щодо прийняття до комунальної власності каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 та зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва враховувати результати аудиту, зокрема, в частині підтвердженої висновком КП «Київекспертиза» від 02.11.2017 № 070-01/672 кошторисної вартості виконаних робіт з прокладання мережі каналізації, що знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва» на загальну суму **1807,924 тис. грн (з ПДВ), або 1506,604 тис. грн (без ПДВ),** під час прийняття рішень дотримуватись вимог законодавства України.

I. Загальні відомості про замовника робіт, в якого проводився внутрішній аудит відповідності

Перевірку проведено з відома замовника робіт з прокладання каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва, фізичної особи Швеця О.Ю.

Адреса: 01014, місто Київ, вул. Звіринська, 29, 29-А.

Згідно листів від 01.03.2017 № 21-Ф та від 02.10.2017 б/н Швеця О.Ю., головного редактора газети «Факти» (ТОВ «Редакція газети «Факти та коментарі»), за його власні кошти були виконані роботи з улаштування каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина загальною довжиною 162 метра.

Копія листів від 01.03.2017 № 21-Ф та від 02.10.2017 б/н у додатку №1 до робочого документу.

II. Аналіз відповідності вартості та обсягів фактично виконаних робіт з прокладання зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва.

Від фізичної особи Швеця О.Ю. до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту надійшли листи від 03.05.2017 б/н та від 02.10.2017 б/н з проханням визначити вартість будівництва каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, яка передається до комунальної власності територіальної громади міста Києва, для зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва на суму кошторисної вартості мережі.

Листи від фізичної особи Швеця О.Ю., у додатку № 2 до робочого документу.

Слід зазначити, що під час прийняття майна (інженерні мережі або об'єкти інженерної інфраструктури) в комунальну власність з метою подальшого ініціювання його зарахування в рахунок зменшення розміру пайової участі, існують наступні ризики:

- **завищення в обліку вартості активів комунальної власності територіальної громади міста Києва** в результаті прийняття до комунальної власності майна із завищеною кошторисною вартістю, а також майна, яке фактично відсутнє, або є фізично та морально застарілим, потребує ремонту;
- **ризик недоотримання до бюджету міста Києва коштів в сумі завищеної кошторисної вартості зазначеного майна, або в сумі неправомірно зарахованого майна в рахунок зменшення розміру пайової участі забудовника.**

У зв'язку з вищевикладеним, з метою проведення зазначеної перевірки, для підтвердження вартості виконаних обсягів робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами по об'єкту передачі, Департаментом залучено спеціалістів КП «Київекспертиза».

Відповідно до висновку КП «Київекспертиза» від 02.11.2017 № 070-01/672 загальна вартість робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за період виконання робіт – з жовтня 2015 р. по березень 2016 р. складає **2760,048 тис. грн. (з ПДВ), або 2300,04 тис. грн (без ПДВ).**

У цій сумі вартість прокладання і перекладання інженерних мереж каналізації, які знаходяться поза межами земельної ділянки та відповідають вимогам частини 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» складає **2668,090 тис. грн з ПДВ, або 2223,408 тис. грн без ПДВ.**

Після проведення перевірки вартість виконаних будівельно-монтажних робіт з прокладання і перекладання мережі каналізації, що знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва» та відповідає вимогам частини 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в склала **1807,924 тис. грн (з ПДВ), або 1506,604 тис. грн (без ПДВ).**

Висновок КП «Київекспертиза» від 02.11.2017 № 070-01/672 у додатку №3 до робочого документу.

Інформація щодо підтвердженої вартості виконаних робіт з прокладання зовнішньої мережі каналізації по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, викладена в таблиці №1.

Таблиця №1, тис. грн

№	Побудована/реконструйована мережа	Основні показники трубопроводів мережі			Кількість побудованих/реконструйованих мереж			Вартість робіт з прокладання мережі, яка знаходиться поза межами зем.діл. за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, тис. грн		Підтверджена вартість, тис. грн	
		L,м	Ø, мм	Матеріал /марка	Камери, шт	Колодязі		без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ
						Ø, м	шт				
1	Прокладка по вул. Смирнова-Ласточкина, 28	9	100 150	ВЧШГ	-	1,5	3	2223,408	2668,090	46,822	56,186
2	Перекладка каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 від К1-2 до К-11	162,89	250	ВЧШГ	-	1,0	5			1459,782	1751,738
						1,5	3				
Всього		171,89	-	-	-	-	11	2223,408	2668,090	1506,604	1807,924

Листом від 02.10.2017 б/н для проведення перевірки фактично виконаних обсягів робіт з прокладання зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 за даними бухгалтерського обліку Швецем О.Ю. надано наступні документи:

- копію договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва від 04.03.2008 № 117 з розрахунками обсягу пайової участі;
- копію договору будівельного підряду від 04.09.2015 № 04/09/15;
- копії квитанцій до прибуткових ордерів підрядної організації ПП «ПМК-СЕРВІС» для підтвердження оплати робіт за договором;
- копію акту звірки взаємних розрахунків між підрядною організацією ПП «ПМК-СЕРВІС» та Замовником – фізичною особою Швецем О.Ю.

Так, фізична особа Швець Олександр Юхимович (Замовник) уклав договір будівельного підряду з ПП «ПМК-СЕРВІС» (Підрядник, код ЄДРПОУ – 31865785) від 04.09.2015 № 04/09/15 на виконання робіт з прокладання зовнішніх мереж каналізації об'єкту будівництва «Адміністративна будівля з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва. Загальна вартість робіт за договором становить 2760,048 тис. гривень.

За даними актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за період жовтень 2015 – березень 2016 рр., квитанцій форми № КО-1 ПП «ПМК-СЕРВІС» до прибуткових ордерів за період 08.09.2015-18.02.2016, що засвідчують про готівкову оплату робіт Швецем О.Ю. за договором підряду від 04.09.2015 № 04/09/15, **виконано робіт з прокладання зовнішніх мереж каналізації по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 на суму 2760,048 тис. грн та оплачено на загальну суму 2369,000 тис. грн.** Станом на 01.01.2017, згідно наданого акту звірки взаєморозрахунків між ПП «ПМК-СЕРВІС» та фізичною особою Швецем О.Ю. за період 01.09.2015-01.01.2017, рахується заборгованість Швеця О.Ю. перед ПП «ПМК-СЕРВІС» в сумі 391,048 тис. грн.

Копії договору підряду, квитанцій форми № КО-1, акту звірки взаєморозрахунків за період 01.09.2015-01.01.2017 у додатку № 4 до робочого документу.

Робочий документ від 17.11.2017 щодо перевірки відповідності фактично виконаних робіт з прокладання зовнішньої мережі каналізації по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, яка планується до передачі в комунальну власність, вартості за кошторисом (Акти КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3) та достовірності її обліку в додатку №1 до аудиторського звіту.

Інформація щодо вартості каналізаційної мережі за даними актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за період жовтень 2015 – березень 2016 рр та кошторисної вартості мережі наведена в порівняльній таблиці №2.

Таблиця №2

№	Побудована/реконструйована мережа	Вартість каналізаційної мережі за даними актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, тис. грн		Підтверджена вартість, тис. грн		Різниця між вартістю каналізаційної мережі за даними актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та підтвердженою кошторисною вартістю мережі, тис. грн	
		без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ
1	Прокладка по вул. Смирнова-Ласточкина, 28	2300,04	2760,048	46,822	56,186	—	—
2	Перекладка каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 від К1-2 до К-11			1459,782	1751,738	—	—
Всього		2300,04	2760,048	1506,604	1807,924	793,436	952,124

Таким чином, враховуючи, що підтверджена фактична кошторисна вартість за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в становить 1807,924 тис. грн (з ПДВ) або 1506,604 тис. грн (без ПДВ), рішення щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва мережі на загальну вартість 2760,048 тис. грн (з ПДВ), або 2300,04 тис. грн (без ПДВ) та відповідне зменшення розміру пайової участі фізичної особи Швеця О.Ю. у розвитку інфраструктури міста Києва містить ризики завищення в обліку вартості активів територіальної громади міста Києва на суму 952,124 тис. грн (з ПДВ), недоотримання до бюджету міста Києва коштів на відповідну суму та порушення вимог частини 5 статті 30 та частини 5 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI.

Відповідно до пункту 3.3 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва (додатку 1 до рішення Київської міської ради від 15.11.2016 № 411/1415), єдиним органом, уповноваженим здійснювати розрахунок пайової участі та укладання, зміну та розірвання договорів про пайову участь, є Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Враховуючи зазначене, Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту направлено до Департаменту економіки та інвестицій лист від 10.11.2017 № 070-4-26/2591 щодо надання до Департаменту копій договорів пайової участі (зі змінами) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, предметом яких є сплата пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у

зв'язку з будівництвом адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 у Шевченківському районі м. Києва, а також інформації щодо перерахування коштів (пайової участі) до бюджету міста Києва, згідно зазначеного договору та наявної заборгованості.

У відповідь, листом від 01.12.2017 № 050/08-9989, Департамент економіки та інвестицій повідомив, що у зв'язку із будівництвом адміністративної будівлі з торговими приміщеннями (в тому числі площа офісних приміщень – 3037,63 кв. м, торговельних приміщень – 95,38 кв. м, кафе – 182,12 кв. м) та підземним паркінгом загальною площею 310,00 кв. м на вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва між Головним управлінням економіки та інвестицій та Швець О.Ю. (далі – Забудовник) укладено договір пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 04.03.2008 № 117.

Згідно з умовами договору Забудовник зобов'язаний перерахувати пайовий внесок у сумі 5541,610 тис. грн в строк з березня 2008 року по червень 2009 року включно рівними частками щомісячно, але не пізніше 28 числа кожного місяця.

Станом на 29.11.2017 фактично сплачено 3117,160 тис. грн, заборгованість згідно з договором від 04.03.2008 № 117 становить 10627,202 тис. грн (в т. ч. пеня 1224,249 тис. грн).

Листування з Департаментом економіки та інвестицій стосовно договорів пайової участі у додатку №2 до аудиторського звіту.

Висновок за результатами аудиту відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності м. Києва каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва

В ході аудиту відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності м. Києва каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва, встановлено:

1. Фактичну кошторисну вартість виконаних робіт з прокладання і перекладання мережі каналізації, що знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва» за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, можна підтвердити на суму **1807,924 тис. грн (з ПДВ)**, або **1506,604 тис. грн (без ПДВ)**, про що зазначено у висновку КП «Київекспертиза» від 02.11.2017 № 070-01/672.


2. За даними актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за період жовтень 2015 – березень 2016 рр., квитанцій форми № КО-1 ПП «ПМК-СЕРВІС» до прибуткових ордерів за період 08.09.2015-18.02.2016, що засвідчують про готівкову оплату робіт Швецем О.Ю. за договором підряду від 04.09.2015 № 04/09/15, **виконано робіт з прокладання зовнішніх мереж каналізації по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 на суму 2760,048 тис. грн та оплачено на загальну суму 2369,000 тис. грн.** Станом на 01.01.2017, згідно наданого акту звірки взаєморозрахунків між ПП «ПМК-СЕРВІС» та фізичною особою Швецем О.Ю. за період 01.09.2015-01.01.2017, рахується заборгованість Швеця О.Ю. перед ПП «ПМК-СЕРВІС» в сумі 391,048 тис. гривень.

3. За інформацією, отриманою листом від 01.12.2017 № 050/08-9989 від Департаменту економіки та інвестицій, у зв'язку із будівництвом адміністративної будівлі з торговими приміщеннями (в тому числі площа офісних приміщень – 3037,63 кв. м, торговельних приміщень – 95,38 кв. м, кафе – 182,12 кв. м) та підземним паркінгом загальною площею 310,00 кв. м на вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва між Головним управлінням економіки та інвестицій та Швець О.Ю. укладено

договір пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 04.03.2008 № 117. Відповідно до умов зазначеного договору станом на 29.11.2017 Забудовником фактично сплачено 3117,160 тис. грн, заборгованість становить 10627,202 тис. грн (в т. ч. пеня 1224,250 тис. гривень).

Аудиторський звіт складено в одному примірнику на 10 аркушах.


Начальник відділу Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту

 Л.М. Яремчук

Головний спеціаліст Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту

 Т.В. Степаненко

«Ознайомлений» директор Департаменту
комунальної власності м. Києва

 А.А. Гудзь

Листом від 09.01.2018 № 062/06/05-135 Департаментом комунальної власності м. Києва відмовлено у підписанні аудиторського звіту.

Начальник відділу Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту

 Л.М. Яремчук

Рекомендації за результатами аудиту відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності м. Києва каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28, на кошторисну вартість якої фізична особа Швець О.Ю., керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва

Керівництву та відповідним службам Департаменту комунальної власності м. Києва та Департаменту економіки та інвестицій при розгляді звернення від фізичної особи Швеця О.Ю. щодо прийняття до комунальної власності каналізаційної мережі по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 та зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва враховувати результати аудиту, зокрема, в частині підтвердженої висновком КП «Київекспертиза» від 02.11.2017 № 070-01/672 кошторисної вартості виконаних робіт з прокладання мережі каналізації, що знаходиться поза межами земельної ділянки об'єкту «Будівництво адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Смирнова-Ласточкина, 28 в Шевченківському районі м. Києва» на загальну суму **1807,924 тис. грн (з ПДВ), або 1506,604 тис. грн (без ПДВ)**, під час прийняття рішень дотримуватись вимог законодавства України.

Начальник відділу Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту

 Л.М. Яремчук

Головний спеціаліст Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту

 Т.В. Степаненко