

Результати планового аудиту діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин в житловому будинку на Кловському узвозі, 24; підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20; облаштування спортивних майданчиків дошкільного навчального закладу № 143 на бульв. Лесі Українки, 24-А; капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків школи І-ІІІ ступенів № 84 на бульв. Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва, підтвердження відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт на об'єктах протягом 2020 року

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по 4 об'єктах капітального ремонту, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму **529,892 тис. грн** або **10,3 %** від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – **391,111 тис. грн** або **10,21 %**, а саме.

По – перше: завищення проєктною організацією ТОВ «МЕГАСТРОЙ ПРОЕКТ» вартості виконаних проєктних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт, підсилення фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Дружби народів, 20 у Печерському районі м. Києва» на загальну суму **185,703 тис. грн** або **14,15 %** від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено УЖКГБ Печерської РДА, призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

По – друге: завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» в актах форми № КБ-2в за вересень – жовтень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму **340,280 тис. грн** або **8,99 %** від загальної вартості перевірених робіт по 3 об'єктам капітального ремонту, в тому числі:

– по об'єкту «Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва» завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за жовтень 2020 року – **63,110 тис. грн** або **4,55 %**, із яких: **11,875 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **21,671 тис. грн** – завищення кількості матеріалів, **20,335 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **8,521 тис. грн** – завищення вартості загальновиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н21, Н116), **0,708 тис. грн** – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання будівельних та монтажних робіт (Н15);

– по об'єкту «Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва» завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за вересень 2020 року – **188,179 тис. грн** або **15,69 %**, із яких: **146,219 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **24,952 тис. грн** – завищення кількості матеріалів, **14,892 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **2,116 тис. грн** – завищення вартості загальновиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н21, Н116);

– по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва»

завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за вересень 2020 року – **88,991 тис. грн** або **7,42 %**, із яких: **72,379 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **14,385 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **2,227 тис. грн** – завищення вартості загальноовиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н21, Н116).

По – третє: внаслідок встановлених завищень підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 340,280 тис. грн, з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 **ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД»** завищено витрати на здійснення технічного нагляду по 3 об'єктах капітального ремонту на суму **3,909 тис. грн** або **8,58 %**, а саме:

– **0,758 тис. грн** або **4,64 %** внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на суму 63,110 тис. грн (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 50,490 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 **ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД»** завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму по об'єкту «Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва»;

– **2,058 тис. грн** або **14,23 %** внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на суму 188,179 тис. грн (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 155,400 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 **ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД»** завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму по об'єкту «Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва»;

– **1,093 тис. грн** або **7,42 %** внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на суму 88,991 тис. грн (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 72,822 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 **ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД»** завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва».

По – четверте: внаслідок неналежного проведення Замовником – **УЖКГБ Печерської РДА** аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду по 3 об'єктах капітального ремонту, встановлено **неефективне використання коштів** в загальній сумі **391,111 тис. грн** або **10,21 %** від вартості перевірених робіт, а саме:

– **77,342 тис. грн** або **5,52 %** по об'єкту «Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва», із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 76,387 тис. грн або 5,45 %, витрат на технічний нагляд – 0,955 тис. грн або 0,07 %;

– **144,371 тис. грн** або **11,9 %** по об'єкту «Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва», із яких: завищення вартості

будівельних матеріалів – 142,589 тис. грн або 11,75 %, витрат на технічний нагляд – 1,782 тис. грн або 0,15 %;

– **169,398 тис. грн** або **13,95 %** по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи I-III ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва», із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 167,307 тис. грн або 13,78 %, витрат на технічний нагляд – 2,091 тис. грн або 0,17 %.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

*за результатами планового аудиту діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин в житловому будинку на Кловському узвозі, 24; підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20; облаштування спортивних майданчиків дошкільного навчального закладу № 143 на бульв. Лесі Українки, 24-А; капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків школи I-III ступенів № 84 на бульв. Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва, підтвердження відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт на об'єктах протягом 2020 року
(Аудиторський звіт від 29.04.2021 № 070-5-13/9)*

Станом на 02.07.2021

№ п/п	Суттєвий недолік/Проблема	Надані рекомендації підприємствам, установам та організаціям, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва, в яких проведено аудити Департаментом	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)	Причини невиконання рекомендацій
1	Завищення проектною організацією ТОВ «МЕГАСТРОЙПРОЕКТ» вартості виконаних проектних робіт по об'єкту: <i>«Капітальний ремонт, підсилення фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Дружби народів, 20 у Печерському районі м. Києва»</i> на загальну суму 185,703 тис. грн або 14,15 % від вартості перевірених робіт, які взято до обліку та оплачено УЖКГБ Печерської РДА , призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 185,703 тис. грн , внаслідок завищення проектною організацією ТОВ «МЕГАСТРОЙПРОЕКТ» вартості виконаних проектних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт, підсилення фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Дружби народів, 20 у Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 185,703 тис. грн Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства відповідних працівників за недостатній контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних проектних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень	Ні			
2	Завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» в актах форми № КБ-2в за жовтень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт по об'єкту <i>«Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва»</i> на загальну суму 63,110 тис. грн або 4,55 % , із яких: 11,875 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 21,671 тис. грн – завищення кількості матеріалів, 20,335 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 8,521 тис. грн – завищення вартості загальновиборничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н21, Н116), 0,708 тис. грн – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання будівельних та монтажних робіт (Н15), призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 63,110 тис. грн , внаслідок завищення ТОВ «ВМ-СТРОЙ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за форми №КБ-2в за жовтень 2020 року по об'єкту «Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 63,110 тис. грн .	Ні			
	Завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» в актах форми № КБ-2в за вересень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт по об'єкту <i>«Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі</i>	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 188,179 тис. грн , внаслідок завищення ТОВ «ВМ-СТРОЙ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за форми №КБ-2в за вересень 2020 року по об'єкту	Частково	3,545		

	Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва» на загальну суму 188,179 тис. грн або 15,69 % , із яких: 146,219 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 24,952 тис. грн – завищення кількості матеріалів, 14,892 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 2,116 тис. грн – завищення вартості загальнопромислових витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н21, Н116), призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	«Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення фінансових порушень на суму 188,179 тис. грн.			
	Завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» в актах форми № КБ-2в за вересень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва» на загальну суму 88,991 тис. грн або 7,42 % , із яких: 72,379 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 14,385 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 2,227 тис. грн – завищення вартості загальнопромислових витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (Н21, Н116), призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 88,991 тис. грн , внаслідок завищення ТОВ «ВМ-СТРОЙ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за форми №КБ-2в за вересень 2020 року по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення фінансових порушень на суму 88,991 тис. грн.	Частково	13,948	
	Внаслідок встановлених завищень підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 340,280 тис. грн, з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» завищено витрати на здійснення технічного нагляду по 3 об'єктах капітального ремонту на суму 3,909 тис. грн або 8,58 % , а саме: – 0,758 тис. грн або 4,64 % внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на суму 63,110 тис. грн (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 50,490 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму по об'єкту «Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва»; – 2,058 тис. грн або 14,23 % внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на суму 188,179 тис. грн (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 155,400 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму по об'єкту «Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі	Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 0,758 тис. грн , внаслідок завищення ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» витрат на здійснення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 0,758 тис. грн	Ні		
3		Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 2,058 тис. грн , внаслідок завищення ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» витрат на здійснення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 2,058 тис. грн	Частково	0,044	
		Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1,093 тис. грн , внаслідок завищення ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» витрат на здійснення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 1,093 тис. грн	Частково	0,172	

	<p><u>Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва</u>;</p> <p>– 1,093 тис. грн або 7,42 % внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ВМ-СТРОЙ» вартості виконаних будівельних робіт на суму 88,991 тис. грн (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 72,822 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ТЕХНАГЛЯД БУД» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму по об'єкту <u>«Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва».</u></p>	<p>Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства відповідних працівників за недостатній контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, проведення технічного нагляду.</p>	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		<p>Посилити контроль відповідальних осіб під час складання та підписання кошторисів до договорів на проєктні роботи та актів приймання виконаних проєктних робіт, під час складання та підписання актів форми №КБ-2в (в частині обсягів і вартості фактичного виконання будівельних робіт) шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації</p>	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		<p>У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», КП «Укрдержбудекспертиза».</p>	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації
		<p>При укладанні договорів під час виконання будівельних робіт, передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації.</p>	Ні			Не поінформовано про стан виконання рекомендації
4	<p>Внаслідок неналежного проведення Замовником – УЖКГБ Печерської РДА аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду по 3 об'єктах капітального ремонту, встановлено неефективне використання коштів в загальній сумі 391,111 тис. грн або 10,21 % від вартості перевірених робіт, а саме:</p> <p>– 77,342 тис. грн або 5,52 % по об'єкту <u>«Капітальний ремонт сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: Кловський узвіз, 24 у Печерському районі м. Києва»</u>, із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 76,387 тис. грн або 5,45 %, витрат на технічний нагляд – 0,955 тис. грн або 0,07 %;</p> <p>– 144,371 тис. грн або 11,9 % по об'єкту <u>«Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику Дошкільного навчального закладу № 143 за адресою: бульвар Лесі Українки, 24-А в Печерському районі м. Києва»</u>, із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 142,589 тис. грн або 11,75 %, витрат на технічний нагляд – 1,782 тис. грн або 0,15 %;</p> <p>– 169,398 тис. грн або 13,95 % по об'єкту <u>«Капітальний ремонт стадіону (спортивного майданчику) школи І-ІІІ ступенів № 84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва»</u>, із яких: завищення вартості будівельних матеріалів – 167,307 тис. грн або 13,78 %, витрат на технічний нагляд – 2,091 тис. грн або 0,17 %.</p>	<p>Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства осіб винних у незабезпеченні дієвого контролю за проведенням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації.</p>	Ні			