

Результати аудиту відповідності діяльності Державного історико – меморіального Лук'яніського заповідника як служби замовника під час виконання Генерального плану розвитку Державного історико – меморіального Лук'яніського заповідника з комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення та церкви Святої Катерини, вул. Дорогожицька,7.

Загальна вартість перевірених робіт під час проведення аудиту діяльності Державного історико – меморіального Лук'яніського заповідника як служби замовника під час виконання Генерального плану розвитку Державного історико – меморіального Лук'яніського заповідника з комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення та церкви Святої Катерини, вул.Дорогожицька,7 за період з липня 2005 по вересень 2012 включно склала 9129,0 тис. грн.

В результаті здійсненої перевірки із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлено завищення вартості виконаних будівельних робіт за період з липня 2005 по грудень 2012 включно у виконавців ВАТ ПБК «Схід» (ЄДРПОУ – 24089370) та ТОВ «Арсенал Телекомбуд» (ЄДРПОУ 33740069) на загальну суму 5728,6 тис. грн. (в тому числі завищення вартості будівельно-монтажних робіт 1-9 глави зведеного кошторисного розрахунку – 4771,5 тис. грн.), чи 62,7% від загальної суми виконаних робіт, в тому числі:

- завищення вартості обсягів робіт – 4924,1 тис. грн. (ТОВ «Арсенал Телекомбуд» - 48,2 тис.грн., ВАТ ПБК «Схід» - 4875,9тис.грн.),
- завищення вартості та кількості матеріалів – 272,7 тис. грн. (ВАТ ПБК «Схід»),
- завищення, пов'язане з невірним застосуванням РЕКНів – 486,6 тис. грн. (ВАТ ПБК «Схід»),
- завищення, пов'язане з умовами виробництва – 0,4 тис. грн. (ВАТ ПБК «Схід»),
- завищення вартості тимчасових витрат – 11,0 тис. грн. (ВАТ ПБК «Схід»),
- завищення інших витрат (охорона) – 33,6 тис. грн. (ВАТ ПБК «Схід»).

В порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення вартості виконаних робіт Державним історико-меморіальним Лук'янівським заповідником зайво перераховано

Генпідрядним організаціям ВАТ ПБК «Схід» (ЄДРПОУ – 24089370) та ТОВ «Арсенал Телекомбуд» (ЄДРПОУ 33740069) коштів міського бюджету на загальну суму 5728,6 тис. грн., що призвело до фінансових втрат.

В результаті встановленого завищення вартості фактично виконаних обсягів робіт на суму 5728,6 тис. грн. Державним історико-меморіальним Лук'янівським заповідником завищено видатки на утримання служби замовника на суму 143,1 тис. грн. (з ПДВ), що є порушенням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, суперечить вимогам листа Держбуду України від 04.10.2000 №7/7-1010, де йдеться що вартість витрат на утримання служби замовника визначається пропорційно обсягам виконаних робіт (тобто у встановленому відсотку від обсягу фактично виконаних робіт).

Відповідно до п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та відповідальних за здійснення технічного нагляду під час будівництва.