

Результати планового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги «ПСИХІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі м. Києва протягом 2023 – 2025 років.

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по вищевказаному об'єкту, що призвело до **втрат фінансових ресурсів** на суму **11 781,391 тис. грн** або **19,36 %** від загальної вартості перевірених робіт, **без втрат – 13 283,206 тис. грн** або **21,83 %** та неефективно використано коштів – **3 169,821 тис. грн** або **5,21 %**.

По-перше: внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених** вартостей виконаних проектних робіт за договорами від 14.07.2023 № 14 та 21.08.2025 № 221-25-25 по об'єкту капітального ремонту, в актах приймання виконаних робіт за жовтень – грудень 2023 та серпень 2025 років на суму **457,301 тис. грн** або **25,75 %** від вартості перевірених робіт, завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

Під час проведення аудиту виявлені порушення усунуто частково на суму **268,670 тис. грн**, шляхом повернення Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» коштів до бюджету м. Києва.

Станом на дату завершення аудиту сума порушень становить – **188,631 тис. грн**.

По-друге: внаслідок взяття до обліку та оплати **КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат** за договорами від 15.11.2023 № 15-23 та 31.07.2024 № 275-24-26 по об'єкту капітального ремонту, в актах форми №КБ-2в за листопад 2023 – грудень 2024 років в сумі **10 457,744 тис. грн** або **18,73 %**, із яких: **6 384,666 тис. грн** – не виконані роботи, але зазначені в актах форми № КБ-2в; **1 448,222 тис. грн** – завищення вартості експлуатації машин і механізмів, **1 301,211 тис. грн** – завищення кількості матеріалів, **1 193,197 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКНр; **120,072 тис. грн** – завищення ризиків, **10,376 тис. грн** – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання монтажних робіт (**Н16**), завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

Під час проведення аудиту виявлені порушення усунуто частково на суму **10 377,485 тис. грн**, шляхом надання Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» додаткових документів.

Станом на дату завершення аудиту сума порушень становить – **80,259 тис. грн**.

По-третє: внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат** за договором від 19.12.2024 № 380-24-26 на об'єкті «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва. **Заміна силових щитів аварійного живлення**» в акті форми №КБ-2в за грудень 2024 років в сумі **2,489 тис. грн** або **0,22 %**, із яких: **1,733 тис. грн** – завищення вартості експлуатації машин і механізмів, **0,756 тис. грн** – завищення вартості через неправильне

застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання монтажних робіт (Н16), завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

По-четверте: внаслідок встановлених завищень обсягів виконаних будівельних робіт та витрат по зазначеному об'єкту в актах форми № КБ-2в на суму 10 460,233 тис. грн, Замовником - **КНП «ПСИХІАТРІЯ»** зайво сплачено кошти на здійснення технічного нагляду – **97,031 тис. грн** або **45,36 %** за договорами від 24.11.2023 № 2411 ТН, від 31.07.2024 № 276-24-26, від 19.12.2024 № 381-24-29, що як наслідок, призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

Під час проведення аудиту, Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ»**, порушення, що призвели до втрат усунуто частково на суму **97,004 тис. грн**, шляхом надання додаткових документів.

Станом на дату завершення аудиту сума завищення витрат на технічний нагляд складає – **0,027 тис. грн**.

По-п'яте: внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ»** завищених вартостей виконаних інженерно-консультаційних супровідних робіт за договорами від 05.04.2024 № 101-24-28, від 01.08.2024 № 278-24-26 та від 19.12.2024 № 382-24-29 по об'єкту капітального ремонту, в актах приймання виконаних робіт за квітень – грудень 2024 року на суму **766,826 тис. грн** або **69,77 %**, завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

Під час проведення аудиту, Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ»**, порушення, що призвели до втрат усунуто частково на суму **766,783 тис. грн**, шляхом надання додаткових документів на суму 332,441 тис. грн та повернення коштів до бюджету м. Києва – 434,342 тис. грн.

Станом на дату завершення аудиту сума порушень становить – **0,043 тис. грн**.

По-шосте: внаслідок неналежного проведення Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ»** аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів по об'єкту капітального ремонту, **неефективно використано кошти на суму 3 169,821 тис. грн** або **5,21 %** (в. т. ч. завищення вартості будівельних матеріалів – **3 113,297 тис. грн** або **5,57 %**, витрати на здійснення технічного нагляду – **4,494 тис. грн** або **2,25 %**, витрати на інженерно-консультаційні супровідні роботи – **52,030 тис. грн** або **4,7 %**).

По-сьоме: Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ»** прийнято та сплачено будівельні роботи на суму **13 283,206 тис. грн** або **23,78 %**, які виконані в порушення ст. 526 Цивільного кодексу України, а саме не передбачені проектно-кошторисною документацією та основними умовами договорів від 15.11.2023 № 15-23 та 31.07.2024 № 275-24-26 по вищевказаному об'єкту будівництва.

Під час проведення аудиту, Замовником – **КНП «ПСИХІАТРІЯ»**, порушення, усунуто в повному обсязі, шляхом приведення проектно-кошторисної документації на суму **13 283,206 тис. грн** у відповідність до норм чинного законодавства, та наданням додаткових документів.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку відповідальних осіб **КНП «ПСИХІАТРІЯ»**:

- за діяльність підприємства, як замовника будівельних робіт;
- за належним виконанням договірних зобов'язань підрядними організаціями, як під час виконання будівельних робіт, так і на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи;
- за ефективністю управлінських рішень **КНП «ПСИХІАТРІЯ»**, в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу поточних цін на

ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації в період укладання договорів підряду.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

за результатами планового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги «ПСИХІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – КНП «ПСИХІАТРІЯ») як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі м. Києва за період 2023-2025 років.

(Аудиторський звіт від 01.12.2025 №070-2-3-04/37)

Станом на 15.01.2026

№ п/п	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Усунення порушень та врахування рекомендацій за результатами проведеного аудиту			Причини не врахування рекомендацій
			Стан врахування	Фінан- совий ефект (тис. грн)	Еконо- мічний ефект (тис. грн)	
1	Внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених вартостей виконаних проєктних робіт за договорами від 14.07.2023 № 14 та 21.08.2025 № 221-25-25 по об'єкту «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва», в актах приймання виконаних робіт за жовтень – грудень 2023 та серпень 2025 років на суму 457,301 тис. грн або 25,75 % від вартості перевірених робіт, завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму	Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 457,301 тис. грн по об'єкту: «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва», внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених вартостей виконаних проєктних робіт в актах приймання за жовтень – грудень 2023 та серпень 2025 років та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення фінансових порушень на суму 457,301 тис. грн.	Так	457,301		
		Наказом по КНП «ПСИХІАТРІЯ» призначити відповідальних осіб за складанням та підписанням кошторисів до договорів на проєктно-вишукувальні роботи та актів приймання виконаних проєктних робіт (в частині обсягів і вартості фактичного виконання робіт) та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Так			

		Вжити заходи щодо посилення контролю відповідальних осіб під час складання та підписання кошторисів до договорів на проєктно-вишукувальні роботи та актів приймання виконаних проєктних робіт (в частині обсягів і вартості фактичного виконання робіт) шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо врахування даної рекомендації	Так			
		При укладанні договорів під час виконання проєктних та будівельних робіт, передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт.	Так			
2	Внаслідок взяття до обліку та оплати КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат за договорами від 15.11.2023 № 15-23 та 31.07.2024 № 275-24-26 по об'єкту «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва», в актах форми №КБ-2в за листопад 2023 – грудень 2024 років в сумі 10 457,744 тис. грн або 18,73 % , із яких: 6 384,666 тис. грн – не виконані роботи, але зазначені в актах форми № КБ-2в; 1 448,222 тис. грн – завищення вартості експлуатації машин і механізмів, 1 301,211 тис. грн – завищення кількості матеріалів, 1 193,197 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКНр; 120,072 тис. грн – завищення ризиків, 10,376 тис. грн – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для врахування впливу умов виконання монтажних робіт (Н16) завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.	Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 10 457,744 тис. грн будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва», внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат в актах форми №КБ-2В за листопад 2023 – грудень 2024 років за договорами від 15.11.2023 № 15-23 та 31.07.2024 № 275-24-26.	Так	10 457,744		
	Внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат за договором від 19.12.2024 № 380-24-26 на об'єкті «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного	Вжити заходи щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 2,489 тис. грн будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного	Так	2,489		

призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва. Заміна силових щитів аварійного живлення» в акті форми №КБ-2в за грудень 2024 років в сумі 2,489 тис. грн або 0,22 %, із яких: 1,733 тис. грн – завищення вартості експлуатації машин і механізмів, 0,756 тис. грн – завищення вартості через неправильне застосування коефіцієнтів, а саме: для урахування впливу умов виконання монтажних робіт (Н16) завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.	укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва. Заміна силових щитів аварійного живлення», внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених обсягів фактично виконаних будівельних робіт та витрат в актах форми №КБ-2В за грудень 2024 року за договорами від 19.12.2024 № 380-24-26.				
	Вжити заходи щодо посилення контролю відповідальних осіб під час складання та підписання актів форми № КБ-2В (в частині обсягів фактичного виконання будівельних робіт) та за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду, шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб.	Так			
	Розглянути питання щодо проведення службового розслідування стосовно допущених порушень та недоліків, виявлених за результатами внутрішнього аудиту та у разі встановлення винних осіб вжити заходів щодо притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.	Так			
	Розпорядчим документом по КНП «ПСИХІАТРІЯ» призначити відповідальну особу за проведення контролю за фактичними обсягами виконаних будівельних робіт на відповідність дефектним актам, локальним кошторисам, актам виконаних робіт ф. №КБ-2в умовам договорів на предмет виконання всіх передбачених видів будівельних робіт.	Так			
	В договорах на виконання будівельних робіт, послуг з технічного нагляду, інженерно-консультаційних послуг, розробки проектно-кошторисної документації, авторського нагляду тощо передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так			
	У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення будівельних робіт, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», КП «Укрдержбудекспертиза» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового	Так			

		контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.				
		Для підтвердження виконання підрядними організаціями демонтажних, прихованих робіт, монтажу відповідальних будівельних конструкцій тощо, під час укладання договорів на виконання будівельних робіт (договорів підряду), здійснення технічного нагляду, інженерно - консультаційних послуг, послуг служби замовника передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» умови про безумовне надання Замовнику виконавцями робіт/надавачами послуг фото/відео фіксацію даних робіт з прив'язкою до об'єкту (місцевості), в обсягах достатніх для підтвердження виконання таких робіт на об'єкті та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так			
		При укладанні договорів на інженерно-консультаційні послуги під час виконання будівельних робіт, для підтвердження договірної ціни в договорах на послуги інженера-консультанта, в залежності від стадії реалізації інвестиційно-будівельного проєкту, впровадити, одним з додатків до договору, перелік послуг з визначенням етапів, на яких залучено інженера-консультанта та процентними показниками вартості по кожному етапу окремо.	Так			
3	Внаслідок встановлених завищень обсягів виконаних будівельних робіт та витрат по об'єкту «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва» в актах форми № КБ-2в на суму 10 460,233 тис. грн, Замовником - КНП «ПСИХІАТРІЯ» зайво сплачено кошти на здійснення технічного нагляду – 97,031 тис. грн або 45,36 % за договорами від 24.11.2023 № 2411 ТН, від 31.07.2024 № 276-24-26, від 19.12.2024 № 381-24-29, що як наслідок призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму. .	Вжити заходи щодо усунення фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 97,031 тис. грн , внаслідок зайво сплачених Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» коштів на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва» та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо усунення порушення.	Так	97,031		
		В договорах на здійснення технічного нагляду та надання послуг на утримання служби замовника в розділі «Права і обов'язки сторін» передбачати наступні умови: – виконання робіт та/або надання послуг з технічного нагляду оформлюється актами приймання надання виконаних робіт/послуг за формами, наведеними в додатках 43, 44, 45 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами);	Так			

		– взаєморозрахунки за виконані роботи/надані послуги з технічного нагляду проводяться виключно в обсязі договірної ціни на основі актів приймання надання виконаних робіт/послуг за формами, наведеними в додатках 43, 44, 45 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами) та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.				
		В договорах на здійснення технічного нагляду та надання послуг служби замовника передбачати в розділі «Права і обов'язки сторін» умови про заборону прийняття та підтвердження будівельних робіт, які не передбачені основними умовами договору на виконання будівельних робіт та проектно-кошторисною документацією. У разі виявлення виконання підрядними організаціями робіт не передбачених договорами підряду, повідомляти Замовника про такі випадки для вжиття відповідних заходів, а саме: – підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника, для вжиття ним заходів передбачених законодавчими актами (ст. 877 ЦКУ); – якщо підрядник не виконав обов'язку щодо повідомлення Замовника про виявлені у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва (ст. 877 ЦКУ) та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так			
4	Внаслідок взяття до обліку та оплати Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» завищених вартостей виконаних інженерно-консультаційних супровідних робіт за договорами від 05.04.2024 № 101-24-28, від 01.08.2024 № 278-24-26 та від 19.12.2024 № 382-24-29 по об'єкту «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста	Вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 766,826 тис. грн , внаслідок завищення витрат на інженерно-консультаційні супровідні роботи на об'єкті <i>«Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва»</i> актах приймання виконаних робіт за квітень – грудень 2024 року за договорами від 05.04.2024 № 101-24-28,	Так	766,826		

	Києва», в актах приймання виконаних робіт за квітень – грудень 2024 року на суму 766,826 тис. грн або 69,77 % від вартості перевірених робіт, за договорами укладеними з завдано втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.	від 01.08.2024 № 278-24-26 та від 19.12.2024 № 382-24-29 та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень на суму 766,826 тис. грн				
5	Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» прийнято та сплачено будівельні роботи на суму 13 283,206 тис. грн або 23,78 % , які виконані в порушення ст. 526 Цивільного кодексу України, а саме не передбачені проектно-кошторисною документацією та основними умовами договорів від 15.11.2023 № 15-23 та від 31.07.2024 № 275-24-26 об'єкту «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва».	Вжити заходи щодо приведення проектно-кошторисної документації, в частині фактично виконаних будівельних робіт на суму 13 283,206 тис. грн , не передбачених договорами від 15.11.2023 № 15-23 та 31.07.2024 № 275-24-26, у відповідність до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (зі змінами).	Так		13 283,206	
6	Внаслідок неналежного проведення Замовником – КНП «ПСИХІАТРІЯ» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів по об'єкту «Капітальний ремонт частини корпусу № 11 з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) за адресою: вул. Кирилівська, 103 в Подільському районі міста Києва», неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 3 169,821 тис. грн або 5,21 % (в. т. ч. завищення вартості будівельних матеріалів – 3 113,297 тис. грн або 5,57 % , витрати на здійснення технічного нагляду – 4,494 тис. грн або 2,25 % , витрати на інженерно-консультаційні супровідні роботи – 52,030 тис. грн або 4,7 %).	Розпорядчим документом по КНП «ПСИХІАТРІЯ» призначити особу відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтвердні документи щодо врахування даної рекомендації.	Так	3 169,821		
		Розробити та впровадити Регламент процесу закупівель, з урахуванням положень підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу III, а також розділів Додатку 1 Порядку 690, який буде включати застосування Порядку визначення очікуваної вартості закупівель.	Так			
		Розробити та впровадити Порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.	Так			