

Результати аудиту відповідності у КП «ШЕУ Шевченківського району» щодо оцінки фактичного стану реалізації та дотримання умов інвестиційного договору від 09.06.2012 №049-13/i/117 інвестором ТОВ «Макс-Торг 2011» на предмет облаштування пішохідних підземних переходів у Шевченківському районі м. Києва.

Під час проведення аудиту відповідності щодо оцінки фактичного стану реалізації та дотримання умов інвестиційного договору від 09.06.2012 №049-13/i/117 інвестором ТОВ «Макс-Торг 2011» на предмет облаштування пішохідних підземних переходів у Шевченківському районі м. Києва за наданими актами форми №КБ-2в, встановлено завищення вартості виконаних робіт за січень 2016 року в загальній сумі 51,1 тис. гривень, а саме:

- пішохідного підземного переходу за адресою: проспект Перемоги, 16 ріг вул. Ісаакяна на суму 5,7 тис. грн., або 7 %;
- пішохідного підземного переходу за адресою: проспект Перемоги, 20 ріг вул. Шолуденка на суму 20,4 тис. грн., або 26%;
- пішохідного підземного переходу за адресою: проспект Перемоги, 58 ріг вул. Гарматної на суму 6 тис. грн., або 10 %;
- пішохідного підземного переходу за адресою: площа Європейська на суму 35,1 тис. грн., або 60 %;
- пішохідного підземного переходу за адресою: площа Європейська на суму +16,1 тис. грн., або +3 %.

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що Балансоутримувачем не забезпечено в повному обсязі належне виконання контролю якості та обсягів виконаних робіт відповідно до вимог п.п.4.2.1, 4.2.2 інвестдоговору.

