

Результати аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання енергозберігаючих заходів, ремонту фасадів в ЗНЗ №317 по вул. Булгакова, 12 у Святошинському районі м. Києва

Під час підтвердження відповідності обсягів та вартості фактично виконаних енергозберігаючих заходів, ремонту фасадів в ЗНЗ №317 по вул. Булгакова, 12 у Святошинському районі м. Києва виявлені завищення виконаних будівельних робіт у ТОВ «С Д ГРУП» на суму 200,0 тис. грн, чи 38,8% від вартості перевірених робіт.

Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог статті 1, пункту 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 в частині достовірності відображення інформації в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в результаті допущеного завищення вартості та обсягів виконаних робіт Управлінням будівництва Святошинської РДА зайво перераховано підрядній організації ТОВ «С Д ГРУП» коштів спеціального фонду міського бюджету на загальну суму 200,0 тис. грн, що призвело до оціночних фінансових втрат на зазначену суму.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний нагляд за капітальним ремонтом.