

Результати аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з енергозберігаючих заходів, заміни вікон на металопластикові в ЗНЗ №297 по вул. Жолудєва, 3-Г

Під час проведення аудиту відповідності діяльності управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з енергозберігаючих заходів, заміни вікон на металопластикові в ЗНЗ №297 по вул. Жолудєва, 3-Г у 2015 році Департаментом, із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза», виявлені завищення виконаних будівельних робіт у ПП «Віка-Плюс» за травень-червень поточного року на суму **127,9 тис. грн, чи 32,2%** від вартості перевірених робіт.

Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог статті 1, пункту 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 в частині достовірності відображення інформації в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в результаті допущеного завищення вартості та обсягів виконаних робіт Управлінням будівництва Святошинської РДА зайво перераховано підрядній організації ПП «Віка-Плюс» коштів міського бюджету на загальну суму 127,9 тис. грн, що призвело до оціночних фінансових втрат на зазначену суму.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний нагляд за капітальним ремонтом.