

Результати аудиту відповідності діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільних навчальних закладів №193 на проспекті Оболонському 16-г, № 533 на проспекті Оболонському, 15-в, №321 на вул. Автозаводській 13-а у 2013 – 2016 роках

Під час аудиту відповідності діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, як замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільних навчальних закладів №193 на проспекті Оболонському 16-г, №533 на проспекті Оболонському 15-в, №321 на вул. Автозаводській 13-а у 2013-2016 роках, виявлено порушень на загальну суму **2135,689 тис. грн**, що призвели до втрат, чи 20,184 % від загальної вартості перевірених робіт:

- **ДНЗ 193 – 882,863 тис. грн**, чи 23,40% від загальної вартості перевірених робіт (завищення вартості виконаних робіт з реконструкції у ТОВ «БК «Будкапітал»– 636,147 тис. грн (19,66%); завищення вартості проектно-вишукувальних робіт у ТОВ «ВК» Інтербуд» в 2016 році – 179,716 тис. грн (38,24%); завищення вартості робіт з технічного нагляду у КП «Оболонь-інвестбуд» в 2016 році - 67,000 тис. грн (100%));

- **ДНЗ 533 – 1005,819 тис. грн**, чи 27,3% від загальної вартості робіт (завищення вартості виконаних робіт з реконструкції у ТОВ «БК «Будкапітал» в 2016 році – 1003,263 тис. грн (20,26%); завищення авторського нагляду у ДП «Академпроект» в 2013 році - 2,556 тис. грн (100%));

- **ДНЗ 321 – 247,007 тис. грн**, чи 82,36% вартості проектно-вишукувальних робіт (завищення вартості проектно-вишукувальних робіт у ТОВ «ЛТС-АРХКОНЦЕПТ» в 2015 році).

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акт приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний нагляд за проведенням робіт з реконструкції.

Рекомендації за результатами аудиту відповідності діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільних навчальних закладів №193 на проспекті Оболонському 16-г, № 533 на проспекті Оболонському, 15-в, №321 на вул. Автозаводській 13-а у 2013-2016 роках

1. Усунути виявлені порушення на загальну суму 2135,689 тис. грн (в т.ч. ДНЗ 193 – 882,863 тис. грн, ДНЗ 533 – 1005,819 тис. грн, ДНЗ 321 - 247,007 тис. грн) та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушень.

2. У подальшому, в договорах з виконання ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт передбачати безумовне повернення виконавцем робіт коштів в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

3. Посилити контроль за дотриманням законодавства при розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб.

4. Посилити контроль, з боку підприємств, що здійснюють технічний нагляд, за проведенням відповідних робіт, зокрема, у договорі передбачити матеріальну відповідальність, у разі встановлення контролюючими органами завищень обсягів та вартості виконаних робіт.

5. У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкцій та капітальних ремонтів, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «Київекспертиза», ДП «Укрдержбудекспертиза».