

Висновок за результатами планового аудиту діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі міста Києва протягом 2020 року

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по 5 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі міста Києва, що призвели до **втрат фінансових ресурсів** на суму **1 276,885 тис. грн** або **26,17%** від вартості перевірених робіт та **неефективно використано – 4,013 тис. грн** або **0,08%**, внаслідок неналежного проведення Замовником – **УЖКГБ Солом'янської РДА** аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду, а саме:

По – перше: завищення підрядною організацією **ТОВ «ІНФЛАЙБУД»** в актах форми №КБ-2в за травень-червень 2020 року **обсягів і вартості виконаних робіт** на загальну суму **1 176,922 тис. грн** або **26,93%** від загальної вартості перевірених робіт по 4 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом'янському районі міста Києва, **призвело до втрат бюджету міста Києва на відповідну суму**, у тому числі:

– по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-в в Солом'янському районі міста Києва»** завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – **374,909 тис. грн** або **26,76%**, із яких: **96,602 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **116,373 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **3,179 тис. грн** – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15);

– по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Вацлава Гавела, 54/26 у Солом'янському районі міста Києва»** завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – **176,952 тис. грн** або **23,16%**, із яких: **61,78 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **95,141 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **18,980 тис. грн** – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15), **1,124 тис. грн** – завищення вартості загальноовиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску (Н21, Н116);

– по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадий, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі міста Києва»** завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – **253,904 тис. грн** або **26,13%**, із яких: **81,623 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **147,680 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **24,601 тис. грн** – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15);

– по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі міста Києва»** завищення обсягів і вартості виконаних робіт в акті за червень 2020 року – **371,157 тис. грн** або **30,08%**, із яких: **118,217 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **203,915 тис. грн** – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, **49,025 тис. грн** – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15).

По-друге: внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «ІНЛАЙФБУД» вартості виконаних будівельних робіт по 4 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом'янському районі міста Києва на суму 1 176,922 тис. грн, в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 960,677 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму **34,558 тис. грн** або **45,76 %**, в тому числі:

– **10,131 тис. грн** або **43,4%** по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі міста Києва»**;

– **8,068 тис. грн** або **51,72%** по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 в Солом'янському районі міста Києва»**;

– **6,945 тис. грн** або **43,09%** по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадий, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі міста Києва»**;

– **9,414 тис. грн** або **46,04%** по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі міста Києва»**.

По – третє: завищення підрядною організацією ПП – фірма «Класік» в актах форми №КБ-2в за травень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Василенка, 25 у Солом'янському районі м. Києва»** на загальну суму **60,725 тис. грн** або **8,98 %**, із яких: **54,931 тис. грн** – завищення вартості обсягів робіт, **4,811 тис. грн** - завищення кількості матеріалів; **0,984 тис. грн** - завищення вартості загальнопромислових витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску (Н21, Н116), які взято до обліку та не оплачено УБАЗ Святошинської РДА, призвело до **втрат бюджетних коштів на відповідну суму**.

По – четверте: внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ПП – фірма «Класік» по об'єкту **«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Василенка, 25 у Солом'янському районі м. Києва»** вартості виконаних будівельних робіт на суму 60,725 тис. грн, в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 50,140 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму **4,680 тис. грн** або **37,02 %**

По – п'яте: внаслідок неналежного проведення Замовником – УЖКГБ Солом'янської РДА аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів

підряду по 4 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Святошинському районі міста Києва, встановлено **неефективне використання коштів** в загальній сумі **4,013 тис. грн** або **0,09 %** від вартості перевірених робіт, а саме:

– **0,105 тис. грн** або **0,02%** по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі міста Києва»;

– **1,692 тис. грн** або **0,24%** об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 в Солом'янському районі міста Києва»;

– **0,846 тис. грн** або **0,09%** по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадий, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі міста Києва»;

– **1,370 тис. грн** або **0,11%** по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі міста Києва».

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про недостатній контроль **УЖКГБ Солом'янської РДА** та осіб, що здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт на вище зазначених об'єктах капітального ремонту щодо відповідності поданих до сплати обсягів робіт їх фактичному виконанню, на стадії підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, неналежне виконання договірних зобов'язань з боку підрядних організацій та неналежне проведення **Замовником** аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договору підряду.

ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

**за результатами планового аудиту діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі міста Києва протягом 2020 року
(аудиторський звіт від 24.11.2020 №070-5-13/39)
станом на 14.01.2021**

Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект тис. грн	Економічний ефект тис. грн	Причини неврахування рекомендацій
<p>Завищення підрядною організацією ТОВ «ІНФЛАЙБУД» в актах форми №КБ-2в за травень-червень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт, на загальну суму 1 176,922 тис. грн або 26,93% від загальної вартості перевірених робіт по 4 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом'янському районі міста Києва призвело до втрат бюджету міста Києва на відповідну суму, у тому числі:</p> <p>– по об'єкту <u>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі міста Києва»</u> завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – 374,909 тис. грн або 26,76%, із яких: 96,602 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 116,373 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 3,179 тис. грн – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15);</p>	<p>Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 374,909 тис. грн по об'єкту: <i>«Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі м. Києва»</i> внаслідок завищення ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за травень 2020 року) та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо усунення зазначеного порушення.</p>	Частково	127,375		Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації
<p>– по об'єкту <u>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі міста Києва»</u> завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – 374,909 тис. грн або 26,76%, із яких: 96,602 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 116,373 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 3,179 тис. грн – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15);</p>	<p>Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 176,952 тис. грн по об'єкту: <i>«Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 в Солом'янському районі м. Києва»</i> внаслідок завищення ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за травень 2020 року та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо усунення зазначеного порушення.</p>	Частково	138,549		Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації

<p>– по об'єкту <u>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Вацлава Гавела, 54/26 у Солом'янському районі міста Києва»</u> завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – 176,952 тис. грн або 23,16%, із яких: 61,78 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 95,141 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 18,980 тис. грн – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15), 1,124 тис. грн – завищення вартості загальновиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску (Н21, Н116);</p>	<p>Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 253,904 тис. грн по об'єкту: <u>«Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі м. Києва»</u> внаслідок завищення ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за травень 2020 року та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо усунення зазначеного порушення.</p>	<p>Частково</p>	<p>127,616</p>		<p>Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації</p>
<p>– по об'єкту <u>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі міста Києва»</u> завищення обсягів і вартості виконаних робіт в актах за травень 2020 року – 253,904 тис. грн або 26,13%, із яких: 81,623 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 147,680 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 24,601 тис. грн – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15);</p> <p>– по об'єкту <u>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі міста Києва»</u> завищення обсягів і вартості виконаних робіт в акті за червень 2020 року – 371,157 тис. грн або 30,08%, із яких: 118,217 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 203,915 тис. грн – завищення вартості, пов'язане з неправильним застосуванням РЕКН, 49,025 тис. грн – завищення вартості у зв'язку з відсутністю підтвердження застосування коефіцієнту для врахування впливу умов виконання будівельних робіт (Н15).</p>	<p>Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 371,157 тис. грн по об'єкту: <u>«Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі м. Києва»</u> внаслідок завищення ТОВ «ІНЛАЙФБУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за червень 2020 року та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо усунення зазначеного порушення.</p>	<p>Частково</p>	<p>110,730</p>		<p>Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації</p>

<p>Завищення підрядною організацією ПП – фірма «Класік» в актах форми №КБ-2в за травень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Василенка, 25 у Солом'янському районі міста Києва» на загальну суму 60,725 тис. грн або 8,98 %, із яких: 54,931 тис. грн – завищення вартості обсягів робіт, 4,811 тис. грн - завищення кількості матеріалів; 0,984 тис. грн - завищення вартості загальновиробничих витрат у зв'язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску (Н21, Н116), які взято до обліку та не оплачено УБАЗ Святошинської РДА, призвело до втрат бюджетних коштів на відповідну суму.</p>	<p>Усунути виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 60,725 тис. грн по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Василенка, 25 в Солом'янському районі м. Києва» внаслідок завищення ПП – фірма «Класік» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за травень 2020 року та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо усунення зазначеного порушення.</p>	Частково	50,519		Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації
	<p>Посилити контроль відповідальних осіб під час складання та підписання актів форми №КБ-2в (в частині обсягів і вартості фактичного виконання будівельних робіт) шляхом підвищення кваліфікації відповідальних осіб та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	Ні			Не поінформовано про стан врахування рекомендації
	<p>У разі сумнівів щодо кваліфікації власних спеціалістів, у подальшому, для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкцій та капітальних ремонтів, розглядати доцільність залучення незалежних експертних організацій, наприклад КП «КІЇВЕКСПЕРТИЗА», КП «Укрдержбудекспертиза» та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	Ні			Не поінформовано про стан врахування рекомендації
	<p>Наказом по УЖКГБ Солом'янської РДА призначити особу відповідальну за здійснення контролю під час складання та підписання актів форми КБ-2в (в частині обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт) та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	Ні			Не поінформовано про стан врахування рекомендації
	<p>Притягнути до відповідальності згідно вимог чинного законодавства відповідних працівників за недостатній контроль під час складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, проведення технічного нагляду та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	Ні			Не поінформовано про стан врахування рекомендації

	<p>При укладанні інвесторських договорів під час виконання будівельних робіт передбачити в розділі «Права і обов'язки сторін» пункт про безумовне повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	Ні			Не поінформовано про стан врахування рекомендації
<p>Внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «НЛАЙФБУД» вартості виконаних будівельних робіт по 4 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Солом'янському районі міста Києва на суму 1 176,922 тис. грн, в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 960,677 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму 34,558 тис. грн або 45,76 %, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10,131 тис. грн або 43,4% по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі міста Києва»; – 8,068 тис. грн або 51,72% по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 в Солом'янському районі міста Києва»; – 6,945 тис. грн або 43,09% по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі міста Києва»; – 9,414 тис. грн або 46,04% по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі міста Києва». 	<p>Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 34,558 тис. грн та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та надати до Департаменту підтверджуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	Частково	6,169		Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації

<p>Внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ПП – фірма «Класік» по об'єкту <i>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Василенка, 25 у Солом'янському районі м. Києва»</i> вартості виконаних будівельних робіт на суму 60,725 тис. грн, в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 50,140 тис. грн без ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 зміни 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ТОВ «ПРОЕКТСТУДІЯ» завищено витрати на здійснення технічного нагляду на суму 4,680 тис. грн або 37,02 %</p>	<p>Усунути виявлене порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 4,680 тис. грн та надати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	<p>Частково</p>	<p>0,653</p>		<p>Не поінформовано про подальший стан врахування рекомендації</p>
<p>Внаслідок неналежного проведення Замовником – УЖКГБ Солом'янської РДА аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів підряду по 4 об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Святошинському районі міста Києва, встановлено неефективне використання коштів в загальній сумі 4,013 тис. грн або 0,09 % від вартості перевірених робіт, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,105 тис. грн або 0,02% по об'єкту <i>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Михайла Донця, 14, 14-А, 14-Б, 14-В в Солом'янському районі міста Києва»</i>; – 1,692 тис. грн по або 0,24% об'єкту <i>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 54/26 в Солом'янському районі міста Києва»</i>; – 0,846 тис. грн або 0,09% по об'єкту <i>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Відрадний, 28-Б, 28-Г в Солом'янському районі міста Києва»</i>; – 1,370 тис. грн або 0,11% по об'єкту <i>«Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Героїв Севастополя, 5, 7 в Солом'янському районі міста Києва»</i>. 	<p>Наказом по УЖКГБ Солом'янської РДА визначити посадову особу, відповідальну за проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат при складанні кошторисної документації та надати до Департаменту підтвердуючі документи щодо врахування зазначеної рекомендації.</p>	<p>Ні</p>			<p>Не поінформовано про стан врахування рекомендації</p>