

**Результати аудиту відповідності діяльності
Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту
по відновленню груп в ДНЗ №255 на вул. Білецького, 2-А**

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту по відновленню груп в ДНЗ №255 на вул. Білецького, 2-А із залученням спеціалістів КП «Київекспертиза» виявлені завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми №КБ-2в у ПП «Фасад XXI» на загальну суму 49,5 тис. грн., або 2,9 % від вартості перевірених робіт, в тому числі:

- ремонтно-будівельні роботи – 51,1 тис. грн., з яких будівельно-монтажні роботи (1-9 глави зведеного кошторисного розрахунку) – 38,5 тис. грн.;
- витрати на експертизу кошторисної документації +1,6 тис. гривень.

Таким чином, в порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення вартості виконаних робіт Управлінням освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації зайво перераховано підрядній організації ПП «Фасад XXI» коштів міського бюджету на загальну суму 49,5 тис. грн., що призвело до фінансових втрат.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про недостатній контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та особи, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт.