

Н. ЖУКОВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Л. ЯКУБОВСЬКА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Ю. ПАНАСЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
О. КОНЕВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
О. МАКСЮТА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
В. АНТОНЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
І. ОВЧАРЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
О. ІЛЮХА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
І. СКРИЛЬ	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Н. РИБНИКОВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
М. КАЛІНІЧЕНКО	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
С. СЕМЕНЕЦЬ	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
В. СУСЛОВА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
О. БАЛЯБІН	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт;
Н. ТІМАНОВСЬКА	– експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт.

Від Замовника – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат.

Від Генпроектувальника – ФОП СЕМЕНЯКА М.О.

Вишукувальні роботи/Виконавці – СТРЕЛЬЦОВ А.О., ПОСТЕРНАК О.М.

Експертна організація – ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА».

Перевірка виконувалась Комунальним підприємством «Київекспертиза» згідно з дорученням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 23.04.2024 № 070-569 та наказом по КП «Київекспертиза» від 29.04.2024 № 43/КО з метою документальної перевірки проектних робіт їх відповідності з вимогами Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» та іншим нормативним документам діючої бази Міністерства розвитку громад та територій України шляхом документальної перевірки.

Перевірка проводилась за період виконання робіт:

– Проектно-вишукувальні роботи: грудень 2023 року.

Перевірялись акти приймання-передачі виконаних робіт між Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцями – ФОП СЕМЕНЯКА М.О., СТРЕЛЬЦОВ А.О., ПОСТЕРНАК О.М.

Розглянуто копії наступних документів:

- Договори (контракти) та додаткові угоди до них.
- Проектно-вишукувальна документація.
- Акти приймання-передачі виконаних робіт.
- Технічне завдання.
- Завдання на проектування.
- Експертний звіт з додатком.
- Виписки з рахунку.
- Платіжні інструкції.
- Наказ Замовника – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат від 14.10.2022 № 26-ОС.
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.08.2023 № 574.
- Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.07.2023 № 195.

- Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2023 № 305.
- Кошторис № 8 на 2023 рік, затверджений Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
- Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва реєстраційний номер 68 від 26.01.2024.
- Лист Замовника – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат від 20.06.2024 № 705, вх. КП «Київекспертиза» від 20.06.2024 № 304/891.
- Виписка з рахунка за 19.06.2024 Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат.
- Реєстр платіжних інструкцій розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 20.06.2024.

За результатами розгляду наданих проектних матеріалів і документів, встановлено наступне:

1. Договори (контракти) та додаткові угоди.

1.1. Договір від 23.10.2023 № 97УС23 на розроблення проектно-кошторисної документації укладено між Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцем – Фізичною особою-підприємцем СЕМЕНЯКА М.О. Предметом договору є виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2». Код ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Вартість робіт становить 1309157,05 грн (один мільйон триста дев'ять тисяч сто п'ятдесят сім грн 05 коп.) без ПДВ. До договору додаються: зведений кошторис, кошториси, протокол узгодження договірної ціни, завдання на проектування, календарний план робіт.

1.2. Договір від 23.10.2023 № 96УС23 на виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань укладено між Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцем – Фізичною особою-підприємцем СТРЕЛЬЦОВ А.О. Предметом договору є виконання робіт по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2» з інженерно-геологічних вишукувань. Код ДК 021:2015 – 71510000-6 Послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань. Вартість робіт становить 30314,59 грн (тридцять тисяч триста чотирнадцять грн 59 коп.) без ПДВ. До договору додаються: протокол узгодження договірної ціни, кошторис, календарний план робіт.

1.3. Договір від 23.10.2023 № ПКД-68/УП23 на виконання робіт укладено між Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцем – Фізичною особою-підприємцем ПОСТЕРНАК О.М. Предметом договору є виконання робіт по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2» з топографо-геодезичної зйомки. Код ДК 021:2015 – 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги. Вартість робіт становить 43536,84 грн (сорок три тисячі п'ятсот тридцять шість грн 84 коп.) без ПДВ. До договору додаються: протокол узгодження договірної ціни, кошторис, календарний план робіт.

2. Проектно-вишукувальна документація.

2.1. При перевірці надано окрему проектну документацію по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2», розроблену ФОП СЕМЕНЯКА М.О. у 2023 році, а саме:

- Проект. Том 1. Загальна пояснювальна записка – 1 од.;
- Проект. Том 2. Генеральний план – 1 од.;
- Проект. Том 3. Архітектурно-будівельні рішення – 1 од.;
- Проект. Том 4. Конструкції будівельні – 1 од.;

- Проект. Том 5. Опалення та вентиляція – 1 од.;
- Проект. Том 6. Водопостачання і каналізація – 1 од.;
- Проект. Том 7. Електротехнічні рішення – 1 од.;
- Проект. Том 8. Системи протипожежного захисту – 1 од.;
- Проект. Том 9. Структурована кабельна система – 1 од.;
- Проект. Том 10. Система контролю концентрації газів – 1 од.;
- Проект. Том 11. Зовнішні інженерні мережі – 1 од.;
- Проект. Том 12. Енергоефективність – 1 од.;
- Проект. Том 13. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту – 1 од.;
- Проект. Том 14. Кошторисна документація – 1 од.

2.2. При перевірці надано окрему документацію на обстеження та вишукування по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2», виконані КО «КИЇВГЕНПЛАН», ФОП СЕМЕНЯКА М.О. ФОП СТРЕЛЬЦОВ А.О., ФОП ПОСТЕРНАК О.М., а саме:

- Технічний звіт. Інженерно-геологічні вишукування (ФОП СТРЕЛЬЦОВ А.О.) – 1 од.;
- Виколювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000 (інфо-схема) (КО «КИЇВГЕНПЛАН») – 1 од.;
- Топографо-геодезичні вишукування М 1:500 (ФОП СТУПАЧЕНКО) – 1 од.;
- Технічний звіт по виготовленню топографічного плану М1:500. (ФОП ПОСТЕРНАК О.М.) – 1 од.

2.3. Під час перевірки надано зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2», складений у поточних цінах на 30.01.2024 на загальну суму 32090,546 тис. грн, у тому числі зворотних сум 0,00 тис. грн, який 30.01.2024 затверджений Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат.

2.4. Під час проведення перевірки надана експертна оцінка від 19.12.2023 № 231201-32/ЕО, видана ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА», щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2». За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, складена згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 19.12.2023 складає 28400,242 тис. грн, в тому числі будівельні роботи – 19421,581 тис. грн, устаткування, меблі та інвентар – 2191,093 тис. грн. інші витрати – 6787,568 тис. грн. Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядали.

2.5. Під час проведення перевірки надано експертний звіт (позитивний) з додатком від 30.01.2024 № 231201-32/А (реєстраційний номер ЕХ01:3228-0376-1243-9023), виданий ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА», затверджений 15.02.2024 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2». Клас наслідків: ССЗ. За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності, з питань пожежної безпеки, з питань техногенної безпеки, з питань енергозбереження, з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, з питань екології; з питань експлуатаційної безпеки, з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з питань охорони праці; з питань кошторисної частини проєктної документації, з питань інженерного забезпечення і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 (10).

3. Виконання робіт.

3.1. Вишукувальні роботи.

3.1.1. Між Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцем – **ФОП СТРЕЛЬЦОВ А.О.** укладено Договір від 23.10.2023 № 96УС23 на виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань.

Предметом Договору є виконання робіт по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2». Предметом закупівлі згідно ДК 021:2015 (CPV): «71510000-6 Послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань».

Вартість вишукувальних робіт визначена на підставі Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1) та Кошторису № 1 (Додаток № 2) в сумі **30,31459 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Надано Технічне завдання на виконання інженерно-геологічних вишукувань та Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування.

Вартість даних робіт відповідно Кошторису до Договору визначена за формою 2-П, тобто на підставі Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (частина IV. Інженерно-геологічні вишукування) шляхом застосування поправочних коефіцієнтів та індексів визначення кошторисної вартості робіт.

Надано Акт здачі-приймання виконаних інженерно-геологічних робіт від 19.12.2023 № 2 на суму **30,31459 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Після перевірки вартість зазначених робіт складає **30,31459 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Завищень не встановлено.

3.1.2. Між Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцем – **ФОП ПОСТЕРНАК О.М.** укладено Договір від 23.10.2023 № ПКД-68/УП23 на виконання робіт.

Предметом Договору є виконання по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2» топографо-геодезичної зйомки (зйомка місцевості в масштабі 1:500). Предметом закупівлі згідно ДК 021:2015 (CPV): «71510000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги».

Вартість вишукувальних робіт визначена на підставі Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1) та Кошторису № 1 (Додаток № 2) в сумі **43,53684 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Надано Акт здачі-приймання робіт від 19.12.2023 № 1 на суму **43,53684 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %)

Після перевірки вартість зазначених робіт складає **29,72916 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Завищення складає **13,80768 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %), а саме:

Надано технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань, Технічний звіт по виготовленню топографічного плану М 1:500 (2023), копія топографо-геодезичного плану М 1:500 на 1 арк., який датований груднем 2023 року.

Вартість даних робіт відповідно Кошторису до Договору визначена за формою 3-П, виходячи з трудомісткості робіт та усередненого показника кошторисної вартості

вишукувальних (геодезичних) робіт в розрахунку на один людино-день, який становить 2,068 тис. грн, та складає 43,53684 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %).

Відповідно до загальних вказівок Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, даний Збірник цін призначений для визначення вартості вишукувальних робіт та є обов'язковим для всіх міністерств, відомств і організацій, які виконують інженерні вишукування для капітального будівництва.

Тому, для обґрунтування вартості в процесі перевірки наданий Зведений кошторис на вишукувальні роботи на суму **43,53684 тис. грн**, з/без ПДВ (ЄП 5 %), який складений з наступних витрат:

- кошторис № 1 (топографо-геодезична зйомка М 1:500) на суму 26,17754 тис. грн, з ПДВ;
- кошторис № 2 (створення цифрових планів) на суму 6,30800 тис. грн, з ПДВ;
- попередній виїзд на об'єкт на суму 1,78000 тис. грн, без ПДВ;
- підготовка завдання, складання договорів, виготовлення кошторису на суму 1,78000 тис. грн, без ПДВ;
- витрати за виготовлення плану М1:2000 (платіжна інструкція № 89 від 27.11.23) на суму 3,800 тис. грн, з ПДВ;
- єдиний податок (5 %) на суму 1,99223 тис. грн;
- кошторисний прибуток на суму 1,69902 тис. грн.

Кошторис № 1.

Вартість даних робіт відповідно Кошторису до Договору визначена за формою 2-П, тобто на підставі Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (частина VII. Інженерно-геодезичні вишукування), шляхом застосування поправочних коефіцієнтів та індексів визначення кошторисної вартості робіт та становить **27,45046 тис. грн**, з ПДВ/ЄП 5%.

Після перевірки вартість робіт по Кошторису № 1 становить **21,98180 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Завищення складає **5,46866 тис. грн**, з ПДВ/ЄП 5 %, а саме:

- організація і ліквідація робіт виключено з розрахунку. Витрати з організації та ліквідації вишукувань, в даному випадку не застосовуються (п. 13 Загальних вказівок «Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва»).
- виключено податок на додану вартість (ПДВ 20 %), договірна вартість по договору визначена з урахуванням єдиного податку (ЄП 5 %).

Всього вартість робіт складає: $15066,89 * 1,05 * 1,32 = 20882,71$ грн.

З урахуванням єдиного податку вартість по Кошторису № 1 становить 21,98180 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %).

Кошторис № 2.

Вартість даних робіт відповідно Кошторису до Договору визначена за формою 3-П, виходячи з трудомісткості робіт та усередненого показника кошторисної вартості робіт в розрахунку на один людино-день, який становить 1,780 тис. грн, та складає **6,640 тис. грн**, з ПДВ/ЄП 5%.

Після перевірки вартість робіт по Кошторису № 2 становить **0,0 тис. грн**.

Завищення складає **6,640 тис. грн**, з ПДВ/ЄП 5 %.

Кошторис № 1 розрахований на підставі укрупнених цін на вишукувальні роботи (частина VII. Інженерно-геодезичні вишукування) Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, тому виготовлення плану в масштабі М 1:500 входить в комплекс робіт.

Кошторисний прибуток в сумі в 1,69902 тис. грн. виключено з розрахунку.

Всі витрати (крім відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість) враховано показниками кошторисної вартості (п. 1.9. КНУ «Настанова щодо визначення

вартості проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»).

3.2. Проектні роботи.

Проведено перевірку вартості фактично виконаних робіт з розробки проектно-вишукувальної документації.

3.2.1. Між Замовником – Пуца-Водицький психоневрологічний інтернат та Виконавцем – **ФОП СЕМЕНЯКА М.О.** укладено Договір від 23.10.2023 № 97УС23 на розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуца-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2», код ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Стадія проектування: Робочий проект.

Загальна вартість робіт визначена Зведеним кошторисом (Додаток № 1) та Протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 2) в сумі **1309,15705 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %):

- кошторис № 1 (проектні роботи) на суму 1254,88421 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %);
- кошторис № 2 (експертиза) на суму 54,27284 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %) (не перевіряється).

Надано Акт здачі-приймання робіт від 19.12.2023 № 1 на загальну суму **1309,15705 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %), в тому числі вартість експертизи 54,27284 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %) (не перевіряється).

Перевірено вартість проектних робіт на суму **1254,88421 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Після перевірки вартість проектних робіт складає **1254,88421 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %), а саме:

Кошторис № 1. Проектні роботи, стадія «Робочий проект».

Надана проектно-кошторисна документація у складі 14 томів.

Вартість проектних робіт відповідно кошторису до Договору визначена за формою 2-П, тобто шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до розрахункової бази та складає **1254,88421 тис. грн**, без ПДВ (ЄП 5 %).

Розрахункова база визначена на підставі вартості будівництва об'єкта-аналога: «Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 за адресою: м. Боярка, вул. Лисенка, 11/23». Замовник: Управління капітального будівництва Боярської міської ради, генеральний проектувальник: ФОП Редько Д.І. Експертний звіт (позитивний) від 13.10.2023 № 230907-13/А (реєстраційний номер ЕХ01:6966-7982-0945-1276) ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» та зведений кошторисний розрахунок у сумі 54711,918 тис. грн, з ПДВ, в тому числі глава 1-9 в сумі 33158,636 тис. грн. З метою забезпечення максимальної відповідності показників об'єкта-аналога показникам об'єкта, що проектується, наданий Розрахунок до Кошторису № 2 з порівняльним видом за основними показниками. Також Розрахунком прийнята розрахункова база в розмірі 18000,000 тис. грн.

Від розрахункової бази розрахований відсотковий показник вартості на проектні роботи 6,623 % (таблиця 1, п. 6, клас наслідків СС3).

В ході перевірки наданий Експертний звіт (позитивний) від 30.01.2024 № 231201-32/А (реєстраційний номер ЕХ01:3228-0376-1243-9023) ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» щодо розгляду проектної документації на будівництво за Робочим проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуца-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Міська, 2». Вартість будівельних робіт складає 19215,484 тис. грн. (глава 1-9 зведеного кошторисного розрахунку).

Розрахункова база від якої розрахована вартість проектних робіт не перевищує вартості будівництва, яка підтверджена експертним звітом.

Завищень не встановлено.

Кошторис № 2. Розрахунок вартості експертизи складає 54,27284 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %) – (не перевіряється).

Після отримання проекту Довідки перевірки вартості проектно-вишукувальних робіт від 10.06.2024 № 304-934, Замовник – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат, листом від 20.06.2024 № 705, вх. КП «Київекспертиза» від 20.06.2024 № 304/891, надав Виписку з рахунка за 19.06.2024 Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат та реєстр платіжних інструкцій розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 20.06.2024 про повернення ФОП ПОСТЕРНАК О.М. коштів у розмірі 13807,68 грн, відповідно до проекту Довідки перевірки вартості проектно-вишукувальних робіт від 10.06.2024 № 304-934, згідно Договору від 23.10.2023 № ПКД-68/УП23. Кошти надійшли на розрахунковий рахунок Замовника в повному обсязі 19.06.2024 року, та 20.06.2024 повернуто Замовником в дохід бюджету.

4. Перевіркою встановлено:

Проектно-вишукувальні роботи (з/без ПДВ, ЄП 5 %):

Загальна вартість робіт за наданими актами складає	– 1383,00848 тис. грн
Не перевіряється (вартість експертизи)	– 54,27284 тис. грн
Перевірена вартість робіт за наданими актами складає	– 1328,73564 тис. грн
Підтверджена вартість робіт складає	– 1314,92796 тис. грн
Загальна сума виявлених завищень складає	– 13,80768 тис. грн
або 1,04 % .	

Вжито заходів (повернуто коштів)

– 13,80768 тис. грн

На дату видачі Довідки, Замовником – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат порушення усунуті в повному обсязі, шляхом повернення коштів у розмірі 13,80768 тис. грн (підтвердження надані листом від 20.06.2024 № 705, вх. КП «Київекспертиза» від 20.06.2024 № 304/891).

До Довідки додаються:

1. Додаток № 1 – протокол результатів перевірки витрат на проектно-вишукувальні роботи – 2 арк.

Підписи учасників перевірки від КП «Київекспертиза»:

Перший заступник директора



В. ПИЛИПЧУК

Начальник відділу перевірки обсягів виконаних робіт



Н. ШЕБЕК

Завідувач сектору відділу перевірки обсягів виконаних робіт



Л. РЕВУЦЬКА

Експерт будівельний відділу перевірки обсягів виконаних робіт



О. ІЛЮХА

ПРОТОКОЛ

результатів перевірки вартості проектно-вишукувальних робіт

на об'єктах: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ вул. Миська, 2".

Замовник – Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат

Генпроектувальник – ФОП СЕМЕНЯКА М.О.

Вишукувальні роботи – ФОП СТРЕЛЬЦОВ А.О., ФОП ПОСТЕРНАК О.М.

2022 - 2024

№ з/п	№ Актів здачі-приймання, дата	Найменування	Вартість виконаних робіт, тис. грн.			Обсяги виконаних робіт та витрат, без перевірки
			до перевірки	після перевірки	завищення	
1	2	3	4	5	6	8
1. Дог. № 97УС23 від 23.10.2023 - 1309,15705 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %). Проектні роботи. Стадія "РП". ФОП СЕМЕНЯКА М.О.						
1.1.	Акт № 1 від 19.12.2023		1309,15705			
	Всього, в т.ч.:					
1.2.	Вартість проектних робіт	Проектні роботи	1254,88421	1254,88421	0,00000	
1.3.	Експертиза		54,27284			54,27284
		Всього:	1254,88421	1254,88421	0,00000	0,00000
2. Дог. № 96УС23 від 23.10.2023 - 30,31459 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %). Інженерно-геологічні вишукування. ФОП СТРЕЛЬЦОВ А.О.						
2.1.	Акт № 2 від 19.12.2023	Інженерно-геологічні вишукування	30,31459	30,31459	0,00000	0,00000
		Всього:	30,31459	30,31459	0,00000	0,00000

3. Догов. № ПКД-68/УП23 від 23.10.2023 - 43,53684 тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %). Інженерно-геодезичні вишукування. ФОП ПОСТЕРНАК О.М.

1.3. Акт № 1 від 19.12.2023	Інженерно-геодезичні вишукування	43,53684	29,72916	-13,80768	0,00000
	Всього:	43,53684	29,72916	-13,80768	0,00000

Всього вартість ПВР, тис. грн, з/без ПДВ (ЄП 5 %), в тому числі:

1383,00848

Експертиза, тис. грн, без ПДВ (ЄП 5%) - не перевіряється

54,27284

Загальна вартість ПВР, тис. грн, з/без ПДВ (ЄП 5 %):

0,00000

Проектні роботи, тис. грн, без ПДВ (ЄП 5 %)

0,00000

Інженерно-геологічні вишукування, тис. грн, без ПДВ (ЄП 5%)

0,00000

Інженерно-геодезичні вишукування, тис. грн, з/без ПДВ (ЄП 5 %)

0,00000

Експерт будівельний



О. ІЛЮХА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

вулиця Міська, 2, м. Київ, 04075, тел. адміністрації (096) 169-59-35, тел. медичної частини (093) 652 73 81
Контактний центр міста Києва (044) 15- 51 E-mail: valentyna.mel@kyivcity.gov.ua / PVPI2020@gmail.com
Код ЄДРПОУ 03188795

Вих. № 705 від «20» червня 2024р.

*Першому заступнику директора
КП «Київекспертиза»
Валентину ПИЛИПЧУКУ*

Згідно Довідки (проект) перевірки вартості проектно-вишукувальних робіт від 10.06.2024 №304-934 повідомляємо, що ФОП «ПОСТЕРНАК О.М.» повернув кошти у розмірі:

1. Повернення коштів у розмірі 13807,68 грн відповідно до довідки (проект) перевірки вартості проектно-вишукувальних робіт №304-934 від 10.06.2024 згідно дог. №ПКД-68/УП23 від 23.10.2023. Платіжна інструкція № 125 від 19.06.2024.

Кошти надійшли на розрахунковий рахунок Замовника в повному обсязі 19.06.2024 року, в свою чергу Замовник повертає в дохід бюджету зазначену вище суму коштів.

Додаток: виписка надходження коштів
реєстр платіжних інструкцій розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

Директорка

Валентина МЕЛЬ

ВИПСКА З РАХУНКА

За 19.06.2024

Клієнт: 03188795 Пуша-Водицький психоневрологічний інтернат
Рахунок: UA038201720344231003400033312 Пуша-Водицький ПНІ
Код та назва бюджету: 2600000000 Бюджет міста Києва
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0817323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
Фонд: Бюджет розвитку

Дата попереднього руху: 26.12.2023 (грн, коп.)

Вхідний залишок:	0,00		Сума		Вихідний залишок по КЕКВ
	КЕКВ / ККК	Вхідний залишок по КЕКВ	дебет	кредит	
0000	0,00	0,00	13 807,68	13 807,68 Кр	
3122	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього оборотів за день:		0,00	13 807,68	X	
Вихідний залишок:	13 807,68 Кр				

Ресстр документів:

N з/п	Тип операції	Рахунок платника/отримувача	Номер документа	Дата документа	Сума	
					дебет	кредит
1	2294318092С	UA32305299000026006035002456	125	19.06.2024	0,00	13 807,68

Надавач платіжних послуг платника:

АТ КБ "ПриватБанк"

Код та назва платника:

3281116577 ПОСТЕРНАК О.М. ФОП

Призначення:

Повернення зайво сплачених коштів у розмірі 13807,68 грн відповідно до довідки (проскт) перевірки вартості проєктно-вишукувальних робіт №304-934 від 10.06.2024 згідно дог. №ПКД-68/УП23 від 23.10.2023 Без ПДВ.
КЕКВ 0000



