

**Результати аудиту відповідності діяльності  
Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з  
капітального ремонту фасаду ЗНЗ №297 по вул. Жолудєва, 3-г у  
Святошинському районі м. Києва**

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду ЗНЗ №297 по вул. Жолудєва, 3-г у Святошинському районі м. Києва встановлено наступне.

В порушення статті 1, пункту 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення ТОВ «БІЛТЕК БУД» вартості виконаних робіт (в актах приймання виконаних будівельних робіт) Управлінням освіти Святошинської РДА зайво перераховано підрядній організації ТОВ «БІЛТЕК БУД» коштів спеціального фонду міського бюджету на загальну суму 742,4 тис. грн, що призвело до оціночних фінансових втрат на зазначену суму.

Також, всупереч вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, Управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації не забезпечено технічний нагляд під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду ЗНЗ №297 по вул. Жолудєва, 3-г у Святошинському районі м. Києва

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що завищення обсягів та вартості виконаних робіт допущене в результаті незабезпечення технічного нагляду за капітальним ремонтом та належного контролю з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт.