

Результати аудиту відповідності діяльності Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту та термомодернізації фасаду спеціалізованої школи №61 на вул. Мельникова, 39.

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА як замовника виконання робіт з капітального ремонту та термомодернізації фасаду спеціалізованої школи №61 на вул. Мельникова із залученням КП «Київекспертиза» за період з 01.01.2015 по 01.08.2015, виявлені завищення виконаних ремонтно-будівельних робіт у виконавця ТОВ «ЛЕКС» на загальну суму 22,6 тис. грн, чи 3,5% від загальної вартості перевірених робіт.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів зазначені роботи оплачені в повному обсязі.

Таким чином, в порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, внаслідок завищення вартості виконаних робіт Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА в квітні – червні поточного року зайво перераховано підрядній організації ТОВ «ЛЕКС» коштів міського бюджету на загальну суму 22,617 тис. грн, що призвело до фінансових втрат.

За результатами опрацювання додатково отриманих матеріалів від Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що виявлені під час проведення аудиту порушення усунуті в повному обсязі.