

**Результати позапланового аудиту відповідності стану виконання
КП «Київбудреконструкція» робіт із заміни ліфтів згідно адресних переліків на
2014 рік, затверджених розпорядженням КМДА від 12.08.14 №898 та достовірності
включення житлових будинків до адресних переліків для виконання робіт з
капітального ремонту житлового фонду м. Києва у 2015 році, затверджених
розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346.**

В ході аудиту досліджено питання діяльності КП «Київбудреконструкція» щодо стану виконання робіт із заміни ліфтів згідно адресних переліків на 2014 рік, затверджених розпорядженням КМДА від 12.08.14 №898 та достовірності включення житлових будинків до адресних переліків для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Києва у 2015 році, затверджених розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346, встановлено наступне.

Відповідно до адресного переліку, запланована сума фінансування вищезазначених робіт за рахунок коштів бюджету складала 10 559,1 тис. грн., а саме: на фінансування перехідних об'єктів 2013 року – 3 401,6 тис. грн. (в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14 – 3 009,4 тис. грн.) та на нові об'єкти 2014 року – 7 157,4 тис. гривень.

Проте, протягом 2014 року на рахунок підприємства надійшло коштів на суму 5 799,5 тис. грн., що на 45% менше від запланованого фінансування, а саме: на перехідні об'єкти 2013 року – 3 009,5 тис. грн., або 88,5% від запланованих, та на нові об'єкти реконструкції 2014 року – 2 790,0 тис. грн., або 39%.

Таким чином, у зв'язку з недофінансуванням робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2014 році, затверджених розпорядженням КМДА від 12.08.14 №898, житловий будинок за адресою вул. Академіка Курчатова, 7, в подальшому було включено до адресного переліку для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Києва у 2015 році згідно з розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346.

При цьому, в ході аудиту встановлено, що неефективне управлінське рішення керівництва КП «Київбудреконструкція» щодо повернення до бюджету 616,7 тис. грн., які було виділено на погашення кредиторської заборгованості по перехідним об'єктам 2013 року, в подальшому може призвести до судових стягнень та, як наслідок до зайвого витрачання бюджетних та власних коштів.

Також, в ході аудиту встановлено, що в результаті відсутності належного контролю керівництва КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва», за підготовкою та поданням оперативної інформації при формуванні адресних переліків щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового фонду, розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346, затверджені недостовірні дані житлового фонду Солом'янського району м. Києва.

Вказане недбальство призвело до затримки укладення договорів підряду КП «Київбудреконструкція» на ремонт житлових об'єктів за адресами: вул. Виборзька, 38/19, вул. Олексіївська, 10/12, вул. Борщагівська, 133, а як наслідок до гальмування виконання розпорядження КМДА від 09.04.15 №346.